



23.5.18

SO03

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etap	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníci Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	513	48,77	0,110	56	56	2	4	27.2.17	2.3.17
0	SO03				100			1	0		
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	1823	370,10	0,270	492	197	2	12	27.2.17	14.3.17
0	SO03				250			1	0		
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	1823	246,13	0,070	128	76	2	5	27.2.17	3.3.17
0	SO03				167			1	12		
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	872	259,84	0,010	9	9	1	1	27.2.17	27.2.17
0	SO03				100			1	12		
802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	M3	166	156,12	1,000	166	166	2	10	15.3.17	28.3.17
0	SO03				100			1	0		
1352	OCHRANNÉ VRSTVY ZÁKLADŮ	M2	572	303,89	0,450	258	258	3	11	15.3.17	29.3.17
1	SO03				100			1	79		
1402	ZÁKLADY	M3	422	2120,64	4,270	1803	1803	8	28	29.3.17	9.5.17
1	SO03				100			1	0		
1506	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	5432	2884,47	0,540	2933	2256	9	31	17.5.17	28.6.17
1	SO03				130			1	0		
1607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	5761	823,87	0,090	519	519	2	32	10.7.17	22.8.17
1	SO03				100			1	0		
1704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	M2	16	5,13	0,330	5	5	1	1	29.3.17	29.3.17
1	SO03				100			1	90		
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	120	125,01	1,280	154	154	2	10	30.3.17	12.4.17
1	SO03				100			1	90		
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	KČ	752332	752,33	0,004	3335	3335	6	69	15.3.17	21.6.17
1	SO03				100			1	165		
2203	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	KS	5	34,54	12,320	62	62	2	4	21.8.17	24.8.17
2	SO03				100			1	60		
2308	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	4	57,28	14,140	57	57	2	4	23.8.17	28.8.17
2	SO03				100			1	60		
2406	VYROVNÁNÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	M2	114	15,62	0,130	15	15	1	2	23.8.17	24.8.17
2	SO03				100			1	146		
2507	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	316	52,45	0,130	41	41	2	3	25.8.17	29.8.17
2	SO03				100			1	146		
2701	ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT	M3	717	64,93	0,300	215	215	2	13	30.8.17	15.9.17
2	SO03				100			1	226		
2859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	KČ	15329	15,33	0,004	68	61	3	3	23.8.17	25.8.17
2	SO03				110			1	120		
3107	OCELOVÁ KONSTRUKCE	T	196	9296,64	32,330	6343	3965	8	62	23.8.17	20.11.17
3	SO03				160			1	0		
3253	STĚNY MONT Z IZOL PANELŮ	M2	642	1919,57	1,270	815	815	3	34	23.8.17	10.10.17
3	SO03				100			1	28		
3603	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	62	584,30	15,490	954	954	4	30	25.8.17	6.10.17
3	SO03				100			1	60		
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	M	244	60,69	0,300	73	73	2	5	21.11.17	27.11.17
3	SO03				100			1	134		
3859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	325430	325,43	0,002	702	702	3	29	23.8.17	3.10.17
3	SO03				100			1	170		
4107	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	T	34	1738,34	39,120	1332	1332	6	28	24.11.17	5.1.18
4	SO03				100			1	134		
4357	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	186	63,82	0,150	28	28	2	2	8.1.18	9.1.18
4	SO03				100			1	138		
4406	PODK VRSTVY PLOCH STŘECH	M2	167	52,75	0,330	55	55	2	3	8.1.18	10.1.18
4	SO03				100			1	134		
4457	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	65	29,77	0,530	35	35	2	2	9.1.18	10.1.18
4	SO03				100			1	147		
4507	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	KS	30	422,10	2,450	74	74	2	5	8.1.18	12.1.18
4	SO03				100			1	140		
4607	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	4514	390,95	0,090	406	406	4	13	11.1.18	29.1.18
4	SO03				100			1	137		
4707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	2088	1402,97	0,660	1378	1378	6	29	16.1.18	23.2.18
4	SO03				100			1	134		
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	202	230,27	1,000	202	202	2	13	7.2.18	23.2.18
4	SO03				100			1	134		



23.5.18

SO03

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
4827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	632	66,35	0,260	164	164	1	21	26.1.18	23.2.18
4	SO03				100			1	136		
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	KČ	86784	86,78	0,002	212	177	1	22	24.11.17	27.12.17
4	SO03				120			1	171		
5103	SYSTÉMOVÝ KOMÍN	M3	76	1109,85	22,410	1709	1709	2	107	21.11.17	23.4.18
5	SO03				100			1	0		
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	427	257,88	0,660	282	282	2	18	21.11.17	14.12.17
5	SO03				100			1	89		
5209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	3883	466,01	0,150	583	583	2	36	11.10.17	30.11.17
5	SO03				100			1	89		
5256	ZÁRUBNĚ A OKENNÍ RÁMY	KS	14	46,49	1,180	17	17	2	1	24.4.18	24.4.18
5	SO03				100			1	6		
5307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	M2	364	3304,52	6,080	2212	2212	4	69	18.1.18	24.4.18
5	SO03				100			1	39		
5452	DROBNÉ ZÁKLADY	M3	16	110,72	14,130	225	225	2	14	18.9.17	6.10.17
5	SO03				100			1	133		
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	55	46,45	1,340	73	73	2	5	17.4.18	23.4.18
5	SO03				100			1	0		
5557	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	141	132,43	0,820	116	116	2	7	13.4.18	23.4.18
5	SO03				100			1	0		
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	381	81,48	0,210	80	80	1	10	10.4.18	23.4.18
5	SO03				100			1	0		
5727	SILNOPROUD VODIČE	M	1656	92,55	0,050	83	83	1	10	24.4.18	9.5.18
5	SO03				100			1	6		
5747	SILNOPROUD ROZVADĚČE	KPL	3	32,46	3,730	11	11	2	1	10.5.18	10.5.18
5	SO03				100			1	69		
5767	SLABOPROUD TRUBKY	M	204	3,78	0,020	4	4	1	1	23.4.18	23.4.18
5	SO03				100			1	0		
5787	SLABOPROUD VODIČE	M	736	27,46	0,040	29	29	1	4	24.4.18	27.4.18
5	SO03				100			1	6		
5807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	193	1329,58	2,420	467	467	4	15	3.4.18	23.4.18
5	SO03				100			1	40		
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	79753	79,75	0,003	233	197	2	12	11.10.17	26.10.17
5	SO03				118			1	153		
6109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	M2	199	35,05	0,270	54	54	1	7	15.12.17	27.12.17
6	SO03				100			1	89		
6207	TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ	M2	3209	1058,94	0,120	385	385	2	24	24.4.18	29.5.18
6	SO03				100			1	6		
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	1212	369,62	0,540	654	524	3	22	25.4.18	28.5.18
6	SO03				125			1	6		
6507	PROTICHEMICKÁ IZOLACE	M2	607	811,18	1,540	934	934	4	29	24.4.18	5.6.18
6	SO03				100			1	0		
6709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	KS	77	32,26	0,380	29	29	1	4	23.5.18	28.5.18
6	SO03				100			1	39		
6806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	2593	612,00	0,350	908	908	4	28	7.6.18	18.7.18
6	SO03				100			1	0		
6859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	73580	73,58	0,002	179	163	2	10	24.4.18	9.5.18
6	SO03				110			1	98		
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	219	193,28	1,440	316	316	2	20	19.6.18	18.7.18
7	SO03				100			1	31		
7507	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	2397	2114,21	0,930	2229	1486	4	46	25.7.18	26.9.18
7	SO03				150			1	0		
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	237	248,48	1,290	306	306	2	19	25.7.18	20.8.18
7	SO03				100			1	29		
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	3107	599,60	0,460	1429	1075	2	67	25.4.18	1.8.18
7	SO03				133			1	39		
7707	MALBY	M2	992	45,33	0,100	99	99	2	6	25.7.18	1.8.18
7	SO03				100			1	34		
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY	KČ	16392	16,39	0,003	51	60	2	4	30.5.18	4.6.18
7	SO03				85			1	82		
8107	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	34	123,96	1,000	34	34	2	2	27.9.18	1.10.18
8	SO03				100			1	0		

23.5.18

SO03

**Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.**

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
8307	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	KG	2179	207,69	0,090	196	196	4	6	13.8.18	20.8.18
8	SO03				100			1	29		
8407	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	20	120,74	1,110	22	22	2	1	27.9.18	27.9.18
8	SO03				100			1	1		
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	42	85,18	0,770	32	32	2	2	2.8.18	3.8.18
8	SO03				100			1	40		
8707	SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ	KS	677	665,02	0,330	223	223	2	14	7.9.18	26.9.18
8	SO03				100			1	2		
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	2634	158,30	0,290	764	637	8	10	17.9.18	1.10.18
8	SO03				120			1	0		
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	KČ	6104	6,10	0,003	20	20	1	2	7.9.18	10.9.18
8	SO03				100			1	14		
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	1271	378,76	0,350	445	445	3	19	21.11.17	15.12.17
9	SO03				100			1	163		
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	798	478,89	0,540	431	215	2	13	25.4.18	15.5.18
9	SO03				200			1	74		
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	12	8,88	0,760	9	9	2	1	25.4.18	25.4.18
9	SO03				100			1	87		
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	33	17,12	0,640	21	21	2	1	25.4.18	25.4.18
9	SO03				100			1	94		
9357	SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ	KS	84	119,78	0,860	72	72	1	9	11.5.18	23.5.18
9	SO03				100			1	69		
9427	SLABOPROUD KOMPLET VNĚJ	KS	47	54,57	0,610	29	29	1	4	24.5.18	29.5.18
9	SO03				100			1	69		
9527	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	228	107,58	0,550	125	125	2	8	30.5.18	8.6.18
9	SO03				100			1	69		
9607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	1025	72,50	0,090	92	92	2	6	24.5.18	31.5.18
9	SO03				100			1	84		
9657	NÁTĚRY VNĚJŠÍ	M2	1097	140,47	0,300	329	329	3	14	22.5.18	8.6.18
9	SO03				100			1	78		
9756	DLAŽBA OKOLO OBJEKTU	M2	102	82,44	0,730	75	75	1	9	11.6.18	21.6.18
9	SO03				100			1	69		
9859	PŘESUN HMOT TE 9	KČ	26571	26,57	0,003	68	59	1	7	15.12.17	27.12.17
9	SO03				115			1	192		
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	8	8	1	1	2.10.18	2.10.18
10	SO03				100			1	0		

[illegible]