



21.12.16

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
1 0	Předání staveniště		1	0,00	1,000	1	1	1	1	6.3.17	6.3.17
10 0	Příprava území	M2	15263	0,00	0,030	458	458	10	6	7.3.17	14.3.17
20 0	Sejmutí ornice	M3	1303	0,00	0,100	326	326	10	4	10.3.17	15.3.17
30 0	Hloubení nezapažené jámy	M3	6152	0,00	0,070	431	431	10	5	14.3.17	20.3.17
40 0	Přemístění výkopu	M3	6152	0,00	0,070	431	431	10	5	14.3.17	20.3.17
45 0	Podkladní beton	M3	86	0,00	1,700	146	146	20	1	21.3.17	21.3.17
50 0	Základová deska	M3	666	0,00	3,500	2331	2331	20	15	24.3.17	13.4.17
60 0	Základové stěny	M3	163	0,00	8,000	1304	1304	20	8	18.4.17	27.4.17
65 0	Monolitické stěny 1.PP	M3	107	0,00	8,000	856	856	20	5	28.4.17	5.5.17
66 0	Sloupy 1.PP	M3	4	0,00	4,000	16	16	20	1	9.5.17	9.5.17
70 0	Strop nad 1. PP	M3	365	0,00	5,000	1825	1825	20	11	12.5.17	26.5.17
80 0	Schodiště z 1PP do 1NP	KS	3	0,00	1,700	5	5	10	1	31.5.17	31.5.17
90 0	Monolitické stěny 1.NP	M3	122	0,00	8,000	976	976	20	6	31.5.17	7.6.17
91 0	Zdění stěny 1. NP	M2	6	0,00	0,500	3	3	4	1	31.5.17	31.5.17
95 0	Sloupy 1.NP	M3	4	0,00	4,000	16	16	20	1	8.6.17	8.6.17
100 0	Strop nad 1.NP	M3	365	0,00	5,500	2008	2008	20	13	13.6.17	29.6.17
110 0	Zateplení suterénu	M2	198	0,00	0,450	89	89	10	1	13.6.17	13.6.17
120 0	Zásyp suterénu	M3	1069	0,00	0,200	214	214	10	3	14.6.17	16.6.17
130 0	Schodiště z 1NP do 2NP	KS	3	0,00	1,700	5	5	10	1	4.7.17	4.7.17
140 0	Monolitické stěny 2.NP	M3	147	0,00	8,000	1176	1176	20	7	11.7.17	19.7.17
150 0	Zděné stěny 2.NP	M2	122	0,00	0,500	61	61	20	1	11.7.17	11.7.17
151 0	Věnc 2.NP	M3	11	0,00	4,000	44	44	4	1	12.7.17	12.7.17
160 0	Sloupy 2.NP	M3	2	0,00	4,000	6	6	4	1	20.7.17	20.7.17
170 0	Strop nad 2.NP	M3	234	0,00	5,000	1170	1170	20	7	25.7.17	2.8.17
180 0	Schodiště z 2NP do 3NP	KS	3	0,00	1,700	5	5	10	1	7.8.17	7.8.17
190 0	Osazení balk. desek 3NP	KS	18	0,00	1,100	20	20	10	1	8.8.17	8.8.17
200 0	Monolitické stěny 3.NP	M3	81	0,00	8,000	648	648	10	8	9.8.17	18.8.17
210 0	Zdění stěny 3.NP	M2	412	0,00	0,500	206	206	10	3	9.8.17	11.8.17
211 0	Věnc 3.NP	M3	11	0,00	4,000	44	44	4	1	14.8.17	14.8.17
220 0	Sloupy 3.NP	M3	3	0,00	4,000	13	13	4	1	21.8.17	21.8.17
230 0	Strop nad 3.NP	M3	234	0,00	5,000	1170	1170	20	7	24.8.17	1.9.17
240 0	Schodiště z 3NP do 4NP	KS	3	0,00	1,700	5	5	10	1	6.9.17	6.9.17
250 0	Osazení balk. desek 4NP	KS	18	0,00	1,100	20	20	10	1	7.9.17	7.9.17
260 0	Monolitické stěny 4.NP	M3	19	0,00	8,000	154	154	10	2	8.9.17	11.9.17
270 0	Zděné stěny 4.NP	M2	597	0,00	0,500	299	299	20	2	8.9.17	11.9.17
271 0	Věnc 4.NP	M3	11	0,00	4,000	44	44	4	1	12.9.17	12.9.17



21.12.16

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
280 0	Sloupy 4.NP	M3	7	0,00	4,000 100	28	28	4 1	1 4	12.9.17	12.9.17
290 0	Strop nad 4.NP	M3	234	0,00	5,000 100	1170	1170	20 1	7 4	15.9.17	25.9.17
300 0	Schodiště z 4NP do 5NP	KS	3	0,00	1,700 100	5	5	10 1	1 4	29.9.17	29.9.17
310 0	Osazení balk. desek 5.NP	KS	18	0,00	1,100 100	20	20	10 1	1 4	2.10.17	2.10.17
320 0	Monolitické stěny 5.NP	M3	19	0,00	8,000 100	154	154	10 1	2 4	3.10.17	4.10.17
330 0	Zděné stěny 5.NP	M2	611	0,00	0,500 100	306	306	20 1	2 4	3.10.17	4.10.17
331 0	Věnc 5.NP	M3	11	0,00	4,000 100	44	44	4 1	1 4	5.10.17	5.10.17
340 0	Sloupy 5.NP	M3	2	0,00	4,000 100	6	6	4 1	1 4	5.10.17	5.10.17
350 0	Strop nad 5.NP	M3	234	0,00	5,000 100	1170	1170	20 1	7 4	10.10.17	18.10.17
360 0	Schodiště z 5NP do 6NP	KS	3	0,00	1,700 100	5	5	10 1	1 4	23.10.17	23.10.17
370 0	Osazení balk. desek 6.NP	KS	18	0,00	1,100 100	20	20	10 1	1 4	24.10.17	24.10.17
380 0	Monolitické stěny 6.NP	M3	19	0,00	8,000 100	154	154	10 1	2 4	25.10.17	26.10.17
390 0	Zděné stěny 6.NP	M2	410	0,00	0,500 100	205	205	20 1	1 5	25.10.17	25.10.17
391 0	Věnc 6.NP	M3	10	0,00	4,000 100	41	41	4 1	1 5	26.10.17	26.10.17
400 0	Sloupy 6.NP	M3	2	0,00	4,000 100	10	10	4 1	1 4	27.10.17	27.10.17
410 0	Strop nad 6.NP=střecha	M3	210	0,00	5,000 100	1052	1052	20 1	7 4	1.11.17	9.11.17
420 0	Atika	M3	32	0,00	8,000 100	252	252	10 1	3 16	14.11.17	16.11.17
430 0	Příčky od 1NP do 6NP	M2	3800	0,00	0,550 100	2090	2090	6 1	44 0	12.9.17	13.11.17
435 0	Osazení ocel. zárubní	KS	32	0,00	1,800 100	58	58	4 1	2 42	12.9.17	13.9.17
440 0	Střecha	M2	927	0,00	2,100 100	1947	1947	10 1	24 16	22.11.17	27.12.17
450 0	Okna a prosklené plochy	M2	1131	0,00	0,500 100	566	566	10 1	7 4	7.11.17	15.11.17
460 0	Kanal.vnitřní: hrubá	M	1530	0,00	1,650 100	2525	2525	10 1	32 20	12.9.17	26.10.17
470 0	Vodov. vnitřní: hrubá	M	1935	0,00	1,300 100	2516	2516	10 1	31 20	27.10.17	11.12.17
480 0	Plýnovod vnitřní: hrubá	M	520	0,00	0,900 100	468	468	10 1	6 20	12.12.17	19.12.17
490 0	Elektro vnitřní: hrubá	M	54390	0,00	0,200 100	10878	10878	20 1	68 21	12.9.17	18.12.17
510 0	Omitky	M2	23911	0,00	0,300 100	7173	7173	20 1	45 0	14.11.17	19.1.18
520 0	Nátěry vnitřní	M2	1697	0,00	0,080 100	136	136	6 1	3 0	3.1.18	5.1.18
530 0	Nátěry venkovní	M2	280	0,00	0,250 100	70	70	6 1	1 16	8.1.18	8.1.18
540 0	Zateplení vnitřní	M2	615	0,00	1,420 100	873	873	20 1	5 12	8.1.18	12.1.18
550 0	Fasáda-ETICS	M2	1214	0,00	1,420 100	1724	1724	20 1	11 12	15.1.18	29.1.18
555 0	Oplechování parapetů	M	515	0,00	0,400 100	206	206	10 1	3 21	22.1.18	24.1.18
560 0	Provětrávaná fasáda	M2	245	0,00	1,970 100	483	483	10 1	6 12	30.1.18	6.2.18
565 0	Podlaha stěrková - balk.	M2	1272	0,00	0,750 100	954	954	20 1	6 12	7.2.18	14.2.18
568 0	Konstrukce zmečnické	KG	69700	0,00	0,100 100	6970	6970	20 1	44 25	25.1.18	27.3.18
570 0	Podlahy	M2	4800	0,00	0,500 100	2400	2400	12 1	25 0	3.1.18	6.2.18
575 0	Sádkokarton	M2	5080	0,00	0,500 100	2540	2540	20 1	16 13	7.2.18	28.2.18

21.12.16

**Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.**

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
580	HI stěrka	M2	318	0,00	0,480	152	152	10	2	5.3.18	6.3.18
0					100			1	0		
585	Obklad	M2	1465	0,00	0,900	1319	1319	10	16	8.3.18	29.3.18
0					100			1	0		
590	Dlažba	M2	624	0,00	1,100	686	686	10	9	30.3.18	11.4.18
0					100			1	0		
600	Podlahy lamelové	M2	3665	0,00	0,900	3299	3299	20	21	5.3.18	2.4.18
0					100			1	0		
620	Dlažba schodišť	M2	115	0,00	1,520	174	174	10	2	12.4.18	13.4.18
0					100			1	0		
630	Obl. zárubně + dveře	KS	182	0,00	4,100	746	746	10	9	3.4.18	13.4.18
0					100			1	0		
640	Výmalba	M2	7409	0,00	0,130	963	963	10	12	16.4.18	2.5.18
0					100			1	0		
670	Kompletace	KS	1	0,00	5000,000	5000	5000	20	31	3.5.18	15.6.18
0					100			1	0		
680	Zařizovací předměty	KS	1	0,00	3000,000	3000	3000	20	19	18.6.18	16.7.18
0					100			1	0		
690	Závěrečný úklid	KS	1	0,00	400,000	400	400	10	5	17.7.18	23.7.18
0					100			1	0		
700	Předání díla	KS	1	0,00	1,000	1	1	1	1	24.7.18	24.7.18
0					100			1	0		

[illegible]