

# PŘÍLOHA I - Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu

Materiál	Konstrukce	M. J.	Datum dodávky na stavbu:	Celkové množství:	Dodané množství:	Zbývajících množství:	Místo uskladnění/umístění
Kotevní tyče a hlavy	Zajištění svahu	m	9.3.2018	270,00	270,00	0,00	na staveništi u stěn
KARI síť	Zajištění svahu	m2	29.3.2018	169,83	169,83	0,00	na staveništi u stěn
Stříkaný beton	Zajištění svahu 1. úroveň	m2	31.3. - 10.4.2018	169,83	74,37	95,46	plnění zásobníku torkretovacího stroje
Stříkaný beton	Zajištění svahu 2. úroveň	m2	1.5. - 8.5.2018	169,83	57,72	37,74	plnění zásobníku torkretovacího stroje
Beton C16/20	Základové pasy 1S	m3	12.5. - 21.5.2018	67,22	55,83	11,39	do bednění či výkopu přes koryto
Betonářská ocel	Spodní stavba 1S	t	20.5.2018	13,37	4,83	8,54	na staveništi u stěn
Beton C30/37	Základové patky	m3	23.5.2018	4,83	4,83	0,00	do bednění přes koryto mixu
Stříkaný beton	Zajištění svahu 3. úroveň	m2	26.5. - 30.5.2018	169,83	37,74	0,00	plnění zásobníku torkretovacího stroje
Štěrka nižší jakosti	Podklad pod desku	m3	30.5.2018	27,38	27,38	0,00	přímá ukladka do stavby s hutněním
Beton C8/10	Podkladní beton	m3	3.6.2018	15,27	15,27	0,00	čerpání betonu
Asfaltové izolační pásy	Izolace pod stěnami	m2	4.6.2018	367,53	73,51	294,02	na staveništi u stěn
Beton C30/37	Nosné stěny 1S	m3	11.6.2018	61,98	27,52	34,46	plnění bádíe, ukladka do bednění
Asfaltové izolační pásy	Svislé izolace	m2	17.6.2018	262,49	262,49	0,00	na staveništi u stěn
Štěrka 0/32, zásyp. Zemina	Zásyp za stěnou 1S	m3	21.6 - 24.6.2018	343,38	98,39	244,99	plnění bádíe, ukladka do bednění
Beton C16/20	Základové pasy 1NP	m3	26.6.2018	67,22	6,37	5,02	plnění bádíe, ukladka do bednění
Betonářská ocel	Spodní stavba 1NP-2NP	t	27.6.2018	13,37	8,54	0,00	na staveništi u stěn
Betonové tvárnice BEST	Nosné stěny 1S	m2	27.6.2018	63,47	48,98	14,49	na místo pracoviště (zadní zahrada)
Keramické tvárnice P+D	Nosné stěny 1S	m2	1.7.2018	545,36	41,73	503,63	na místo pracoviště (podkladní deska)
Beton C20/25	Nosné stěny 1NP	m3	3.7.2018	61,98	23,41	11,05	plnění bádíe, ukladka do bednění
Betonářská ocel	Strop nad 1S, Dvorní	t	3.7.2018	16,03	2,52	13,51	na místo pracoviště (hotové bednění)
Beton C30/37	Strop nad 1S, Dvorní	m3	5.7.2018	106,83	16,81	90,02	autočerpádlem do bednění
Betonářská ocel	Strop nad 1S, Uliční + schodiště	t	6.7.2018	16,03	2,02	14,01	na místo pracoviště (hotové bednění)
Keramické tvárnice P+D	Nosné stěny 1NP, Dvorní	m2	8.7.2018	545,36	77,23	426,39	na místo pracoviště (strop 1S, Dvorní)
Beton C20/25	Strop nad 1S, Uliční	m3	11.7.2018	106,83	13,44	76,58	autočerpádlem do bednění
Beton C20/25	Schodiště 1S, Uliční	m3	12.7.2018	6,45	1,62	4,83	plnění bádíe, ukladka do bednění
Keramické tvárnice P+D	Nosné stěny 1NP, Uliční	m2	12.7.2018	545,36	106,27	320,12	na místo pracoviště (strop 1S, Uliční)
Štěrka 0/32, zásyp. Zemina	Zásyp za stěnou 1NP	m3	13.7. - 16.7.2018	343,38	94,40	150,59	plnění bádíe, ukladka do bednění
Beton C16/20	Základové pasy 2NP	m3	17.7.2018	67,22	5,02	0,00	plnění bádíe, ukladka do bednění
Betonářská ocel	Terasy nad 1S	t	19.7.2018	16,03	4,69	11,34	na místo pracoviště (hotové bednění 1S)

Materiál	Konstrukce	M. J.	Datum na stavbu dodávky:	Celkové množství:	Dodané množství:	Zbývajících množství:	Místo uskladnění/umístění
Beton C20/25	Nosné stěny 2NP, vnější	m3	20.7.2018	61,98	11,04	0,00	plnění bádíe, ukládka do bednění
Betonářská ocel	Strop nad 1NP, obě křídla	t	23.7.2018	16,03	4,42	6,92	na místo pracoviště
Beton C30/37	Terasy nad 1S	m3	25.7.2018	106,83	31,26	45,32	autočerpádlem do bednění
Beton C20/25	Strop nad 1NP, Dvorní	m3	25.7.2018	106,83	15,87	29,45	autočerpádlem do bednění
Štěrka 0/32, zásyp. Zemina	Zásyp za stěnou 2NP	m3	25.7 - 31.7.2018	343,38	150,75	0,00	plnění bádíe, ukládka do bednění
Beton C20/25	Strop nad 1NP, Uliční	m3	26.7.2018	106,83	13,58	15,87	autočerpádlem do bednění
Betonové tvárnice BEST	Nosné stěny 2NP	m2	26.7.2018	63,47	14,49	0,00	na místo pracoviště (strop 1NP, Dvorní)
Keramické tvárnice P+D	Nosné stěny 2NP, Dvorní	m2	29.7.2018	545,36	106,69	213,44	na místo pracoviště (strop 1NP, Dvorní)
Keramické tvárnice P+D	Nosné stěny 3NP, Dvorní	m2	29.7.2018	545,36	120,08	93,35	na místo pracoviště (strop 2NP, Dvorní)
Beton C20/25	Schodiště 1NP, Uliční	m3	31.7.2018	6,45	3,22	1,61	plnění bádíe, ukládka do bednění
Keramické tvárnice P+D	Nosné stěny 2NP, Uliční	m2	2.8.2018	545,36	87,10	0,00	na místo pracoviště (strop 1NP, Uliční)
Betonářská ocel	Strop nad 2NP, Dvorní + schodiště, věnec 3NP	t	6.8.2018	16,03	6,92	0,00	na místo pracoviště, popř. meziskládka
Keramické tvárnice P+D	Příčky 2NP, Uliční	m2	7.8.2018	187,84	36,29	151,55	na místo pracoviště (strop 1NP, Uliční)
Keramické tvárnice P+D	Příčky ostatní	m2	7.8.2018	187,84	65,55	86,00	meziskládka (terasy, prostor garáže)
Beton C20/25	Strop nad 2NP, Dvorní	m3	9.8.2018	106,83	15,87	0,00	autočerpádlem do bednění
Konstrukční dřevo	Nosná konstrukce vázaného krovu, Uliční	m	9.8. - 12.8.2018	206,44	206,44	0,00	letmá montáž dlouhých prvků, kratší řezivo skladováno na terasách 1NP
Beton C20/25	Schodiště 2NP, Dvorní	m3	13.8.2018	6,45	1,61	0,00	plnění bádíe, ukládka do bednění
Stavební řezivo (latě, desky)	Bednění a latování, obě	m2	14.8.2018	188,82	188,82	0,00	meziskládka na plochách teras 1NP
PVC fólie a jiné	Vrstvy střešního pláště	m2	14.8.2018	199,98	199,98	0,00	meziskládka uvnitř objektu
Tepelná izolace	Zateplení krovu		14.8.2018			0,00	meziskládka na plochách teras 1NP
Keramické tvárnice P+D	Příčky 2NP, Dvorní	m2	20.8.2018	187,84	43,80	41,19	na místo pracoviště (strop 1NP, Uliční)
Keramické tvárnice P+D	Příčky 3NP, Dvorní	m2	27.8.2018	187,84	41,19	0,00	na místo pracoviště (strop 1NP, Uliční)
Klempířské prvky	Odvodnění střechy, oplechování	m2	28.8.2018	53,63	53,63	0,00	meziskládka v zastřešeném prostoru garáží
Pálené střešní tašky	Střešní krytina, Uliční	m2	30.8.2018	49,15	49,15	0,00	meziskládka na plochách teras 1NP
TI spádové klíny	Zateplení ploché střechy	m2	30.8.2018	183,20	183,20	0,00	na místo pracoviště, záklop stropu 3NP
Konstrukční dřevo	Nosná konstrukce stropu, Dvorní	m	29.8. - 30.8.2018	168,83	168,83	0,00	letmá montáž dlouhých prvků, kratší řezivo skladováno na terasách 1NP