



19.12.20

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
10 0	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	M3	73	136,30	37,600	200	200	5 1	1 0	1.3.21	5.3.21
20 0	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	637	132,70	0,600	382	382	5 1	2 0	8.3.21	19.3.21
30 0	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	M2	527	16,20	0,550	80	80	2 1	1 0	22.3.21	26.3.21
40 0	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	637	101,92	0,130	83	83	3 1	1 2	8.3.21	12.3.21
50 0	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	764	526,00	3,830	240	240	3 1	2 6	15.3.21	26.3.21
60 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	M3	276	270,60	1,040	287	287	11 1	1 0	29.3.21	2.4.21
70 2	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	M2	15	4,62	0,330	5	5	2 1	1 0	5.4.21	9.4.21
80 2	KANALIZACE LEŽATÁ	M	51	58,84	1,180	60	60	2 1	1 0	12.4.21	16.4.21
90 1	ČERPÁNÍ VODY	SH	200	23,50	0,740	148	148	1 1	4 2	8.3.21	2.4.21
100 2	PĚNOVÉ SKLO	M2	393	225,20	0,590	232	232	11 1	1 0	19.4.21	23.4.21
110 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	344	256,00	0,100	34	34	6 1	1 0	26.4.21	30.4.21
120 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	94	132,00	0,140	13	13	6 1	1 0	3.5.21	7.5.21
130 0	MILNÍK Č.1 SPODNÍ STAVBA	MILNIK	0	0,00	0,000	40	40	0 1	1 0	14.5.21	14.5.21
140 1	ZÁKLADY	M3	103	794,00	7,860	810	810	11 1	2 0	10.5.21	21.5.21
150 1	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	KČ	78000	78,00	0,004	240	240	3 1	2 1	10.5.21	21.5.21
160 3	ZDI NOSNÉ 1.NP	M3	120	726,80	7,400	888	888	8 1	3 0	31.5.21	18.6.21
170 3	STROPY 1.NP	M2	259	930,00	3,200	830	830	10 1	2 0	21.6.21	2.7.21
180 3	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	M	48	15,95	0,230	11	11	6 1	1 1	21.6.21	25.6.21
190 3	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ	M2	15	52,60	4,490	69	69	6 1	1 0	7.7.21	9.7.21
200 3	ZDI NOSNÉ 2.NP	M3	115	706,00	7,400	851	851	8 1	3 0	19.7.21	6.8.21
210 0	MILNÍK Č.2 NOS. KCE VRCH. S	MILNIK	0	0,00	0,000	40	40	0 1	1 0	13.8.21	13.8.21
220 4	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV vazníky	M2	671	871,20	0,200	134	134	6 1	1 0	9.8.21	13.8.21
230 3	PODHLÉDY NAD 2.NP	M2	256	256,00	0,000	240	240	6 1	1 2	16.8.21	20.8.21
240 4	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ	M2	971	1387,52	0,840	816	816	6 1	3 0	16.8.21	3.9.21
250 4	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	259	250,22	0,170	44	44	6 1	1 7	6.9.21	10.9.21
260 9	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	50	62,00	0,270	14	14	4 1	1 0	6.9.21	10.9.21
270 9	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	50	24,50	0,540	27	27	4 1	1 0	13.9.21	17.9.21
280 9	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	KPL	1	13,86	2,040	2	2	2 1	1 1	30.8.21	3.9.21
290 9	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	64	56,40	0,130	8	8	2 1	1 0	20.9.21	24.9.21
300 5	PRŮDUCHY KOMÍN	M3	4	41,24	4,920	19	19	2 1	1 1	9.8.21	13.8.21
310 0	MILNÍK Č.3 ZASTŘEŠENÍ	MILNIK	0	0,00	0,000	40	40	0 1	1 0	1.10.21	1.10.21
320 5	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	397	652,40	2,940	1167	1167	8 1	4 1	9.8.21	3.9.21
330 3	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	41	759,30	0,640	26	26	8 1	1 0	6.9.21	10.9.21
340 5	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	345	371,00	0,600	207	207	4 1	1 0	13.9.21	17.9.21



19.12.20

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
350	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	600	658,00	0,900	540	540	6	2	20.9.21	1.10.21
5					100			1	0		
360	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	76	106,79	0,870	66	66	2	1	4.10.21	8.10.21
5					100			1	0		
370	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	KPL	5	105,75	2,970	15	15	2	1	11.10.21	15.10.21
5					100			1	0		
380	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	381	251,46	0,500	191	191	4	1	13.9.21	17.9.21
5					100			1	0		
390	ARMATURY ÚT	KS	29	37,99	0,360	10	10	2	1	20.9.21	24.9.21
5					100			1	0		
400	OTOPNÁ TĚLESA	KS	49	302,37	1,510	74	74	4	1	27.9.21	1.10.21
5					100			1	0		
410	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	47	90,74	0,880	41	41	2	1	4.10.21	8.10.21
5					100			1	0		
420	KOTELNY ÚT	KG	228	428,23	0,190	43	43	2	1	11.10.21	15.10.21
5					100			1	0		
430	VÝTAH	KS	1	600,00	0,000	80	80	2	1	20.9.21	24.9.21
0					100			1	7		
440	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	7435	1835,70	0,120	892	892	8	3	18.10.21	5.11.21
5					100			1	0		
450	SLABOPROUD VODIČE	M	1864	274,56	0,040	75	75	2	1	8.11.21	12.11.21
5					100			1	0		
460	VZDUCHOTECHNIKA	KS	48	587,00	2,360	113	113	4	1	18.10.21	22.10.21
8					100			1	0		
470	MILNÍK Č.4		0	0,00	0,000	40	40	0	1	19.11.21	19.11.21
0	VNITŘ. TECH. VYB	MILNIK			100			1	0		
480	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	1708	205,00	0,150	256	256	6	1	25.10.21	29.10.21
3					100			1	0		
490	TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY	M2	1708	766,12	0,600	1025	1025	8	3	1.11.21	19.11.21
3					100			1	0		
500	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	395	237,00	1,240	490	490	8	2	22.11.21	3.12.21
3					100			1	0		
510	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	39	71,60	0,650	26	26	2	1	6.12.21	10.12.21
9					100			1	0		
520	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	2333	923,25	0,400	933	933	8	3	15.11.21	3.12.21
6					100			1	1		
530	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	M2	16	99,35	0,930	15	15	1	1	6.12.21	10.12.21
3					100			1	3		
540	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	972	423,28	0,700	680	680	6	3	13.12.21	31.12.21
3					100			1	0		
550	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	255	341,85	0,900	229	229	3	2	3.1.22	14.1.22
6					100			1	1		
560	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	289	409,32	1,010	292	292	3	2	10.1.22	21.1.22
8					100			1	1		
570	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	203	38,55	0,450	91	91	2	1	10.1.22	14.1.22
8					100			1	0		
580	MALBY VNITŘNÍ	M2	2174	108,70	0,060	130	130	3	1	17.1.22	21.1.22
8					100			1	0		
590	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	292	301,30	0,320	93	93	4	1	24.1.22	28.1.22
7					100			1	0		
600	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	71	326,00	1,040	74	74	4	1	31.1.22	4.2.22
8					100			1	1		
610	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	KS	53	39,86	0,280	15	15	4	1	24.1.22	28.1.22
8					100			1	0		
620	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	KG	228	25,11	0,140	32	32	2	1	31.1.22	4.2.22
8					100			1	0		
630	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ	KS	57	92,60	0,280	16	16	2	1	7.2.22	11.2.22
0					100			1	0		
640	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	193	609,60	0,900	174	174	2	2	31.1.22	11.2.22
8					100			1	0		
650	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	53	124,00	0,770	41	41	2	1	31.1.22	4.2.22
8					100			1	0		
660	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	202	318,00	0,310	63	63	2	1	7.2.22	11.2.22
8					100			1	0		
670	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	512	85,84	0,310	159	159	2	2	14.2.22	25.2.22
8					100			1	0		
680	SCHODIŠŤE	M2	65	573,60	4,490	290	290	4	2	14.2.22	25.2.22
9	venkovní ocelové				100			1	0		
690	MILNÍK Č.5		0	0,00	0,000	40	40	0	1	4.3.22	4.3.22
0	DOK. HL. OBJ.	MILNIK			100			1	0		

19.12.20

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
700	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	255	130,00	0,620	158	158	6	1	28.2.22	4.3.22	
0					100			1	0			
710	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00	0,001	0	0	1	1	7.3.22	11.3.22	
0					100			1	0			

[illegible]