

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA ústav STAVEBNÍ technologie, mechanizace a řízení staveb</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. David Lupač			
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Jitka Vlčková			
STAVEBNÍK	P.K. SOLVENT S.R.O., K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 Praha			
MÍSTO STAVBY	Šestajovice u Prahy, k.ú. Šestajovice u Prahy			
NÁZEV STAVBY	Distribuční sklady v Praze stavebně technologický projekt			
ČÁST	PŘÍLOHY		FORMÁT	A4
			DATUM	2017
OBSAH:	PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO HRUBOU STAVBU		Č. PŘÍLOHY	10

Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu

Konstrukce	Typ	Místo osazení	M.j.	Počet m.j.	Celková cena dle R	Hmotnost jednoho prvku	Dodavatel	Zajistí	Začátek prací
Svislé konstrukce									
PREFA	Sloupy jednopatrové 400/500, délky 10,25 m	SO02	ks	8	272 000 Kč	5125	Prefa - Praha	Příprava	23.5.2017
	Sloupy jednopatrové 450/500 mm s konzolami, délky 10,25 m	SO02	ks	10	355 000 Kč	5766	Prefa - Praha	Příprava	18.5.2017
	Sloupy jednopatrové 400/500, délky 10,55 m	SO02	ks	7	243 250 Kč	5125	Prefa - Praha	Příprava	23.5.2017
	Sloupy dvoupatrové 400/400 mm s konzolami, délky 10,75 m	SO01	ks	9	319 050 Kč	4300	Prefa - Praha	Příprava	24.4.2017
	Sloupy dvoupatrové 400/400 mm s konzolami, délky 11,0 m	SO01	ks	10	359 000 Kč	4400	Prefa - Praha	Příprava	24.4.2017
	Sloupy jednopatrové 300/300, délky 6,60 m	SO01	ks	2	65 000 Kč	225	Prefa - Praha	Příprava	24.4.2017
Vodorovné konstrukce									
PREFA	Panely Spiroll tl. 250 mm, délky 6,7 m	SO01	ks	3,000	85 500 Kč	547	Praha - Praha	Příprava	4.5.2017
	Panely Spiroll tl. 320 mm, délky 11,6 m	SO01	ks	38,000	1 187 500 Kč	1 212	Prefa - Praha	Příprava	4.5.2017
OCEL	Ocelová válcovaná trubka průměr Ø 133 mm; délka 9,1 m	SO02	ks	12,000	19 200 Kč	992	Kondor	Příprava	19.6.2017
PREFA	Vaznice T-průřezu, výšky 1500 mm, délky 22,4 m	SO02	ks	24,000	2 401 080 Kč	16 486	Prefa - Praha	Příprava	6.6.2017
	Vaznice T-průřezu, výšky 750 mm, délky 12,0 m	SO01	ks	8,000	438 400 Kč	6 075	Prefa - Praha	Příprava	11.5.2017
	Střešní ztužidla průřezu 250/400 mm, délky 6,0 m	SO02	ks	6,000	119 400 Kč	1 500	Prefa - Praha	Příprava	13.6.2017
	Střešní ztužidla průřezu 250/400 mm, délky 5,75 m	SO02	ks	2,000	37 720 Kč	1 438	Prefa - Praha	Příprava	13.6.2017
	Střešní ztužidla průřezu 200/400 mm, délky 6,0 m	SO01	ks	6,000	80 040 Kč	1 200	Prefa - Praha	Příprava	16.5.2017
	Střešní ztužidla průřezu 200/400 mm, délky 5,75 m	SO01	ks	2,000	25 520 Kč	1 150	Prefa - Praha	Příprava	16.5.2017
	Stropní ztužidla 300/450 mm s konzolou, délky 6,0 m	SO01	ks	2,000	50 900 Kč	2 025	Prefa - Praha	Příprava	2.5.2017
	Průvlaky 400/550 mm s konzolou, délky 5,75 m	SO01	ks	4,000	120 600 Kč	3 163	Prefa - Praha	Příprava	2.5.2017
	Průvlaky 400/550 mm s konzolou, délky 6,0 m	SO01	ks	12,000	372 000 Kč	3 300	Prefa - Praha	Příprava	2.5.2017
	Průvlaky 340/550 mm s konzolou, délky 7,1 m	SO01	ks	1,000	33 650 Kč	3 319	Prefa - Praha	Příprava	2.5.2017
	Průvlak 300/450 mm s konzolou, délky 11,60 m	SO01	ks	2,000	70 000 Kč	3 915	Prefa - Praha	Příprava	2.5.2017
	Průvlak 300/450 mm s konzolou, délky 2,75 m	SO01	ks	1,000	23 000 Kč	928	Prefa - Praha	Příprava	2.5.2017
	Střešní trám průřezu 250/450 mm, délky 7,45 m	SO02	ks	6,000	118 800 Kč	2 095	Prefa - Praha	Příprava	15.6.2017
	Střešní trám průřezu 250/540 mm, délky 7,50 m	SO02	ks	3,000	66 180 Kč	2 531	Prefa - Praha	Příprava	15.6.2017
	Střešní trám průřezu 250/400 mm, délky 6,00 m	SO01	ks	2,000	38 000 Kč	1 500	Prefa - Praha	Příprava	15.6.2017
	Schodišťové rameno zalomené šířky 1,25 m, délky 4,16 m	SO01	ks	1,000	39 450 Kč	1 820	Prefa - Praha	Příprava	4.5.2017
	Schodišťové rameno zalomené šířky 1,25 m, délky 5,45 m	SO01	ks	1,000	39 450 Kč	2 384	Prefa - Praha	Příprava	4.5.2017
	Schodišťové rameno zalomené šířky 1,25 m, délky 5,05 m	SO01	ks	1,000	39 450 Kč	2 209	Prefa - Praha	Příprava	4.5.2017
	Schodišťový blok šířky 2,5 m, délky 4,3 m	SO01	ks	1,000	11 945 Kč	2 365	Prefa - Praha	Příprava	4.5.2017
	Střešní výměna T-průřezu 450/1150 mm, délky 11,5 m	SO02	ks	2,000	106 000 Kč	10 117	Prefa - Praha	Příprava	2.6.2017
	Střešní výměna T-průřezu 450/1150 mm, délky 12,0 m	SO02	ks	6,000	327 000 Kč	10 557	Prefa - Praha	Příprava	2.6.2017
BETON	Dobetonávka spar mezi panely Spiroll do hloubky a šířky 5cm	SO01	m	577,550	9 240 Kč		Cemex	Příprava	9.5.2017
Zakládání									
PREFA	Základový práh, výšky 1600 mm, délky 6,0 m	SO01/SO02	ks	14,000	476 000 Kč	4 800,0	Prefa - Praha	Příprava	27.4.2017
	Základový práh, výšky 1600 mm, délky 5,75 m	SO01	ks	2,000	79 000 Kč	4 600,0	Prefa - Praha	Příprava	27.4.2017
	Základový práh, výšky 1600 mm, délky 6,16 m	SO02	ks	2,000	81 340 Kč	4 928,0	Prefa - Praha	Příprava	30.5.2017
	Základový práh, výšky 1600 mm, délky 7,70 m	SO02	ks	1,000	42 000 Kč	6 160,0	Prefa - Praha	Příprava	30.5.2017
	Základový práh, výšky 1600 mm, délky 7,50 m	SO02	ks	3,000	125 610 Kč	6 000,0	Prefa - Praha	Příprava	30.5.2017
	Základový práh, výšky 1600 mm, délky 7,45 m	SO02	ks	5,000	202 500 Kč	5 960,0	Prefa - Praha	Příprava	30.5.2017
	Základový práh, výšky 1600 mm, délky 1,0 m	SO02	ks	2,000	30 050 Kč	800,0	Prefa - Praha	Příprava	27.4.2017