

## P.9 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

1	Název úkolu	mj	množství	norma času	délka směny	pracovní	Doba trvání
2	<b>1S</b>						
3	Montáž sloupů 1S obvodových	ks	12	1,35	8	3	0,68
4	Montáž zemních panelů 1S	m2	224,46	0,97	8	4	6,80
5	Montáž sloupů vnitřních	ks	4	1,35	8	3	0,23
6	Průvlaky	ks	4	1,59	8	3	0,27
7	Montáž stěn výtahové šachty	ks	4	1,35	8	3	0,23
8	Výztuž věnců	t	0,648	27,67	8	4	0,56
9	Bednění věnců	m2	22,02	0,79	8	4	0,54
10	Betonáž věnců	m3	6,475	1,45	8	4	0,29
11	Schodiště	ks	3	1,43	8	2	0,27
12	Montáž stropu 1S	ks	37	1,72	8	5	1,59
13	Zálivka	m3	32	3,57	8	4	3,57
14	<b>1NP</b>						
15	Sloupy 1NP	ks	4	1,35	8	3	0,23
16	Zdivo 1NP	m2	158	0,7	8	4	3,46
17	Výztuž věnců	t	0	27,67	8	4	0,38
18	Bednění věnců	m2	21	0,79	8	4	0,53
19	Betonáž věnců	m3	4	1,45	8	4	0,20
20	Průvlaky	ks	3	1,59	8	3	0,20
21	Montáž stěn výtahové šachty	ks	4	1,35	8	3	0,23
22	Schodiště	ks	3	1,43	8	3	0,18
23	Montáž stropu 1NP	ks	27	1,72	8	4	1,45
24	Montaz stropu-filigran	ks	8	0,88	8	4	0,22
25	Montaz balkonu	ks	4	0,88	8	4	0,11
26	Betonáž stropů Filigrán	m3	113,677	0,9	8	2	6,39
27	<b>2NP</b>						
28	Sloupy 1NP	ks	4	1,35	8	3	0,23
29	Zdivo 1NP	m2	158	0,7	8	4	3,46
30	Výztuž věnců	t	0,449	27,67	8	4	0,39
31	Bednění věnců	m2	21	0,79	8	4	0,51
32	Betonáž věnců	m3	4,485	1,45	8	4	0,20
33	Průvlaky	ks	3	1,59	8	3	0,20
34	Montáž stěn výtahové šachty	ks	4	1,35	8	3	0,23
35	Schodiště	ks	3	1,43	8	3	0,18
36	Montáž stropu 1NP	ks	27	1,72	8	4	1,45
37	Montaz stropu-filigran	ks	8	0,88	8	4	0,22
38	Montaz balkonu	ks	4	0,88	8	4	0,11
39	Betonáž stropů Filigrán	m3	113,68	0,9	8	2	6,39
40	<b>3NP</b>						
41	Sloupy 3NP	ks	4	1,35	8	3	0,23
42	Zdivo 3NP	m2	154	0,7	8	4	3,36
43	Výztuž věnců	t	0,45	27,67	8	4	0,39
44	Bednění věnců	m2	21	0,79	8	4	0,51
45	Betonáž věnců	m3	4,49	1,45	8	4	0,20
46	Průvlaky	ks	3	1,59	8	3	0,20
47	Montáž stěn výtahové šachty	ks	4	1,35	8	3	0,23
48	Montáž stropu 3NP	ks	27	1,72	8	5	1,16
49	Montaz stropu-filigran	ks	8	0,88	8	4	0,22
50	Montáž zastřešení balkonů	ks	4	0,88	8	4	0,11
51	Betonáž stropů Filigrán	m3	113,68	0,9	8	2	6,39