

cenová nabídka č. : **2016 - 07- 06**

Akce: **pro p.Procházka - vazníky RD Rozvadovice**

Datum: 17.8.2016

Předmět dodávky: **Vazníková konstrukce - valbová střecha**

vazníky - střešní konstrukce - sklon střechy 25°	99580
podélné a příčné ztužení	7776
kotevní a spojovací prostředky	8100
cena dodávky - vazníky	115456
montáž vazníků	20800
doprava vazníků - nadměr ,délka vazníků 17metrů	5000
manipulace - jeřábnické práce - jeřáb AD 28 tun	11840
lešení - dodá stavebník	0
viditelné části z řeziva	0
celkem bez DPH	153096
DPH 15% (DPH bude napočítáno dle platných zákonů)	22964
Celkem včetně DPH	176060

Poznámky:

- V případě montáže realizované společností Vario Vila ,poskytujeme záruku na dílo 10 let.
- Cenová nabídka je platná 3 měsíce od vypracování.
- Cena je spočítána za předpokladu plynulosti montáže.

Přípravenost stavby:

- Dostatečně vytvrdnutý beton věnce.
- Dodržená rovinnost věnce v toleranci do 1cm(vazníky kopírují věnec a dodatečné výškové úpravy jsou značně komplikované.
- V průběhu montáže nesmí překážet manipulaci s vazníky žádné objekty ,pomocné konstrukce,lešení, bednění věnce..
- Bezprostředně při stavbě musí být místo pro složení vazníků z auta-návěsu a místo pro zaparkování jeřábu.
- V případě že není na stavbě přípojka el.energie,objednatel je povinen o tomto informovat dodavatele vazníků.

V případě dodatečných konstrukčních změn si dodavatel vyhrazuje právo upravit nabídku.

Platební podmínky:

- Objednatel je povinen zaplatit zálohovou fakturu na 60% z celkové ceny 14 dnů před domluveným termínem montáže.
- Splatnost konečné faktury je 14 dnů od dokončení všech konstrukcí dle objednávky.
- Za každý den prodlení dodavatel účtuje 1% z dlužné částky.

zpracoval : Miroslav Kubáč
: 608881985
: kubac@variovila.cz

