bilance strojů

1	pracovník	
		montáž parozábrany Vedatec
		odsávání vlhkú Topwet
		montáž top. izolace EPS
		montáž top. izolace na atiku EPS 70 tl.50mm
		montáž atikového klínu
		položení hydroizolace Parafor Solo GS
		posyp křemikem izolace
		položení ochranné textilie geoNETEX
		nanesení kačírku
		opěchování atiky
		opěchování, dělící vrstva zdí
		montáž d. vazníc u v. šachty
		montáž tl. sloupků vikýře
		montáž tl. desek stěn vikýře 12mm
		tepelná izolace stěn vikýře
		montáž kontralatí vikýře
		montáž hydroizolace střechy
		montáž kontralatí střechy
		montáž latování
		montáž střešních oken
		montáž krytiny Bramac
		montáž prostorového zábran
		montáž pro odvětrání
		montáž hřebene
		montáž nároží
		opěchování komína
		montáž plechové krytiny
		montáž okapových systémů
		montáž odpadních trub
		montáž tl. vikýře
		montáž podbednění vikýře tl. 12mm
		montáž difuzní izolace
		montáž kontra-latí
		montáž latování
		montáž krytiny Bramac
		montáž protorového zábran
		montáž tvarovek pro odvětrání
		montáž hřebene
		montáž nároží
		montáž opěchování komína
		montáž okapového systému
		montáž odpadních trub
2	autodomíchavač	
		betonáž Perlit-betonu(spádový)
3	autočerpadlo	
		betonáž Perlit-betonu(spádový)
4	Svářecí agregát	
		opěchování atiky
		opěchování, dělící vrstva zdí
		montáž ocelových sloupků 2xU100
		montáž o. vazníc 2xU240
		montáž o. vazníce 2xU160
		montáž o. vazníc 2xU180
		montáž o. vazníce 2xU180
		montáž o. vazníce 2xU200
		montáž plechové krytiny
5	věžový jeřáb	
		montáž pozedníc 140/160
		montáž ocelových sloupků 2xU100
		montáž o. vazníc 2xU240
		montáž o. vazníce 2xU160
		montáž o. vazníc 2xU180
		montáž o. vazníce 2xU180
		montáž o. vazníce 2xU160
		montáž o. vazníce 2xU200
		montáž klešin 80/180
		montáž tl. nárožních krokví 200/260
		montáž tl. krokví 100/180
		montáž tl. bednění 22mm
		montáž bednění vikýře
		osazení GANG-NAIL Vazníků
		montáž bednění OSB tl.22mm
6	vibrační lišta	
		betonáž Perlit-betonu(spádový)
7	svařovací přístroj na hydroizolace	
		montáž parozábrany Vedatec
		položení hydroizolace Parafor Solo GS
		montáž hydroizolace střechy
8	ruční svařovačka na hydroizolace	
		montáž parozábrany Vedatec
		lepení přídavné hydroizolace na EPS
		položení hydroizolace Parafor Solo GS
		montáž nástavce vtoku
		montáž difuzní izolace
10	motorová pila	
		montáž atikového klínu
		montáž pozedníc 140/160
		montáž tl. vazníc u v. šachty
		montáž klešin 80/180
		montáž tl. nárožních krokví 200/260
		montáž tl. krokví 100/180
		montáž tl. bednění 22mm
		montáž tl. sloupků vikýře
		montáž tl. desek stěn vikýře 12mm
		montáž bednění vikýře
		montáž podbednění vikýře tl. 12mm
		osazení GANG-NAIL Vazníků
		montáž bednění OSB tl.22mm
11	pila	
		montáž kontralatí vikýře
		montáž kontralatí střechy
		montáž latování
		montáž hřebene
		montáž nároží
		montáž kontra-latí
		montáž latování
		montáž hřebene
		montáž nároží
12	finance	