ID	Název úkolu	m.j.	Množství m.j.	hih	Počet prac.	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůzdci
1	Zahájení výstavby hlavního stavebního objektu SO02				1 den	1.5.12	1.5.12		
2	Budování zařízení staveniště včetně nájezdové rampy	kpl.			6	4 dny	2.5.12	5.5.12	1
3	Věžový jeřáb, montáž	kpl.			3	1 den	16.4.12	16.4.12	2
4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	420	0,03	1	2 dny	2.5.12	3.5.12	1
5	Tryskova injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa	m	88,4	0,56	5	12 dny	4.5.12	15.5.12	4
6	Přeložky kanalizací a, vodovodu a sdělovacího kabelu	kpl.			8	14 dny	16.5.12	29.5.12	5
7	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 10000 m3	m3	4143	0,15	5	16 dny	1.4.12	16.4.12	5FS+16 dny,6
8	Opěrné hřebíkové stěny	m2	361,4	2,45	8	14 dny	1.4.12	14.4.12	7SS
9	Hloubení rýh šířky do 200cm 3PP	m3	55,04	0,15	2	1 den	17.4.12	17.4.12	7,8
10	Podkladní bet, mazanina základů 3PP	m3	15,95	2,45	5	1 den	17.4.12	17.4.12	9SS
11	Bednění stěn základových pasů - zřízení 3PP	m2	186,19	1,05	8	4 dny	18.4.12	21.4.12	10;3
12	Výztuž základových pasů 3PP	t	8,94	23,43	8	4 dny	19.4.12	22.4.12	11SS+1 den
13	Betonáž zákl. pasů - 3PP	m3	81,21	0,4	4	2 dny	22.4.12	23.4.12	12SS+3 dny
14	Bednění stěn základových pasů - odstr. 3PP	m2	186,19	0,32	4	2 dny	24.4.12	25.4.12	13
15	Kanalizace ležatá 3PP	m	65	1,18	4	3 dny	24.4.12	26.4.12	14SS
16	Obsyp základových pasů 3PP	m3	17,5	0,32	2	1 den	27.4.12	27.4.12	15
17	Podkladní bet, mazanina desky 3PP	m3	72,3	2,45	8	3 dny	27.4.12	29.4.12	16SS
18	Bednění základových desek zřízení 3PP	m2	52,77	0,45	5	1 den	30.4.12	30.4.12	17
19	Výztuž základových desek - 3PP	t	11,06	23,43	8	5 dny	30.4.12	4.5.12	18SS
20	Betonáž základových desek - 3PP	m3	100,5	0,48	6	2 dny	5.5.12	6.5.12	19
21	Bednění základových desek odstranění 3PP	m2	52,77	0,32	2	2 dny	7.5.12	8.5.12	20
22	Bednění nadzákladových zdí - zřízení 3PP	m2	714,75	0,7	5	14 dny	7.5.12	25.5.12	21SS
23	Výztuž nadzákladových zdí - 3PP	t	32,67	25,27	10	10 dny	11.5.12	20.5.12	22FF
24	Železobeton nadzákladových zdí - 3PP	m3	297,04	1,23	8	6 dny	17.5.12	22.5.12	23FF+2 dny
25	Bednění nadzákladových zdí -odstranění 3PP	m2	714,75	0,4	10	4 dny	23.5.12	28.5.12	24
26	Bednění sloupů objekt - jednorázové 3PP	m	14	0,18	2	1 den	7.5.12	7.5.12	20
27	Výztuž sloupů objekt 3PP	t	0,19	29,56	1	1 den	8.5.12	8.5.12	26
28	Beton sloupů - prům. 400 3PP	m3	1,76	2,47	2	1 den	9.5.12	9.5.12	27
29	Bednění sloupů objekt odstranění	m	14	0,1	2	1 den	12.5.12	12.5.12	28FS+2 dny
30	Tratívody z PVC trubek lože a obsyp - 3PP	m	110	0,21	1	3 dny	27.5.12	29.5.12	25
31	Izolace stěn vnější XPS - 3PP	m2	759,04	0,21	6	4 dny	27.5.12	30.5.12	25
32	Izolace stěn nopovou fólií - 3PP	m2	759,04	0,34	6	6 dny	27.5.12	1.6.12	31SS
33	Obsyp objektu - 3PP	m3	124	0,32	4	2 dny	29.5.12	30.5.12	32;30
34	Kanalizace ležatá 2PP	m	43	1,18	4	2 dny	4.6.12	5.6.12	33
35	Podkladní bet, mazanina desky 2PP	m3	8,5	2,45	2	2 dny	6.6.12	7.6.12	34
36	Bednění stropů deskových, podepření - 3PP	m2	323,46	0,83	8	5 dny	27.5.12	31.5.12	29;25
37	Výztuž stropů - 3PP	t	8,81	26,61	10	3 dny	31.5.12	2.6.12	36FS-1 den
38	Bednění základových desek - zřízení 2PP	m2	28,8	0,45	5	1 den	8.6.12	8.6.12	35
39	Výztuž základových desek - 2PP	t	3,27	23,43	10	1 den	9.6.12	9.6.12	38
40	Betonáž stropu - 3PP	m3	67,74	1,1	6	2 dny	3.6.12	4.6.12	37
41	Betonáž základových desek - 2PP	m3	31,41	0,48	2	1 den	10.6.12	10.6.12	39
42	Bednění základových desek - odstr. 2PP	m2	28,8	0,32	2	1 den	11.6.12	11.6.12	41
43	Odstranění bednění stropů deskových - 3PP	m2	323,46	0,44	4	5 dny	12.6.12	8.7.12	40FS+7 dny
44	Bednění nadzákladových zdí oboustr. - zřízení - 2PP	m2	242,24	0,7	6	4 dny	9.6.12	12.6.12	40;38
45	Výztuž nadzákladových zdí - 2PP	t	7,42	25,27	6	4 dny	9.6.12	12.6.12	44SS
46	Železobeton nadzákladových zdí - 2PP	m3	67,46	1,23	6	2 dny	13.6.12	14.6.12	45
47	Bednění nadzákladových zdí -odstranění 2PP	m2	242,24	0,4	6	3 dny	15.6.12	17.6.12	46
48	Bednění sloupů objekt - jednorázové 2PP	m	48,53	0,18	2	1 den	11.6.12	11.6.12	41
49	Výztuž sloupů objekt 2PP	t	0,37	29,56	2	1 den	12.6.12	12.6.12	48
50	Beton sloupů - 2PP	m3	3,43	2,47	2	1 den	13.6.12	13.6.12	49
51	Bednění sloupů objekt odstranění	m	48,53	0,1	2	1 den	14.6.12	14.6.12	50
52	Bednění bet. prvků bazénu	kpl.	1		6	1 den	5.6.12	5.6.12	40
53	Výztuž bet. prvků bazénu	t	5,12	23,43	6	3 dny	6.6.12	8.6.12	52
54	Betonáž prvků bazénu	m3	46,58	2,5	6	3 dny	9.6.12	11.6.12	53
55	Bednění bet. prvků bazénu - odstranění	kpl.	1		2	1 den	12.6.12	12.6.12	54
56	Tratívody z PVC trubek lože a obsyp - 2PP	m	48	0,21	2	1 den	18.6.12	18.6.12	47
57	Izolace stěn vnější XPS - 2PP	m2	158,89	0,21	2	3 dny	16.6.12	18.6.12	47FS-2 dny
58	Izolace stěn nopovou fólií - 2PP	m2	158,89	0,34	2	4 dny	16.6.12	19.6.12	57SS
59	Obsyp objektu - 2PP	m3	29	0,32	1	1 den	20.6.12	20.6.12	58;56;57
60	Hloubení rýh šířky do 200cm 1PP	m3	6,12	0,15	1	1 den	21.6.12	21.6.12	59
61	Podkladní bet, mazanina pasů 1PP	m3	1,6	2,45	1	1 den	22.6.12	22.6.12	60
62	Bednění stěn základových pasů - zřízení 1PP	m2	20,69	1,05	3	1 den	23.6.12	23.6.12	61
63	Výztuž základových pasů 1PP	t	2,28	23,43	2	4 dny	24.6.12	27.6.12	62
64	Betonáž zákl. pásů - 1PP	m3	9,02	0,4	2	1 den	28.6.12	28.6.12	63
65	Bednění stěn základových pasů - odstr. 1PP	m2	20,69	0,32	2	1 den	29.6.12	29.6.12	64
66	Kanalizace ležatá 1PP	m	78	1,18	4	3 dny	29.6.12	1.7.12	65SS
67	Obsyp základových pasů 1PP	m3	1,84	0,32	1	1 den	2.7.12	2.7.12	66
68	Podkladní bet, mazanina desky 1PP	m3	9,59	2,45	1	3 dny	3.7.12	5.7.12	67
69	Bednění základových desek - zřízení 1PP	m2	15,15	0,45	2	1 den	6.7.12	6.7.12	68
70	Výztuž základových desek - 1PP	t	7,35	23,43	6	4 dny	6.7.12	9.7.12	69SS
71	Betonáž základových desek - 1PP	m3	66,87	0,48	4	2 dny	10.7.12	11.7.12	70
72	Bednění základových desek - odstranění 1PP	m2	15,15	0,32	2	1 den	12.7.12	12.7.12	71
73	Bednění stropů deskových, podepření - 2PP	m2	166,7	0,83	6	3 dny	18.6.12	20.6.12	47;51
74	Výztuž stropu - 2PP	t	4,33	26,61	6	3 dny	21.6.12	23.6.12	73
75	Betonáž stropu - 2PP	m3	33,34	1,1	4	2 dny	24.6.12	25.6.12	74
76	Bednění stropů deskových, odstranění - 2PP	m2	166,7	0,44	4	3 dny	3.7.12	25.7.12	75FS+7 dny
77	Bednění nadzákladových zdí oboustr. - zřízení - 1PP	m2	221,44	0,7	6	4 dny	26.7.12	29.7.12	70;72
78	Výztuž nadzákladových zdí - 1PP	t	6,59	25,27	6	4 dny	26.7.12	29.7.12	77SS
79	Železobeton nadzákladových zdí - 1PP	m3	59,92	1,23	4	3 dny	29.7.12	31.7.12	78FS-1 den
80	Bednění nadzákladových zdí -odstranění 1PP	m2	221,44	0,4	4	3 dny	1.8.12	3.8.12	79
81	Bednění sloupů objekt 1PP	m	59	0,18	2	1 den	12.7.12	12.7.12	75;71
82	Výztuž sloupů objekt 1PP	t	0,46	29,56	2	1 den	13.7.12	13.7.12	81
83	Beton sloupů - 1PP	m3	4,17	2,47	2	1 den	14.7.12	14.7.12	82
84	Bednění sloupů objekt odstranění 1PP	m	59	0,1	2	1 den	15.7.12	15.7.12	83
85	Izolace stěn vnější XPS - 1PP	m2	72,23	0,21	2	1 den	4.8.12	4.8.12	80
86	Izolace stěn nopovou fólií - 1PP	m2	72,23	0,34	2	2 dny	5.8.12	6.8.12	85
87	Obsyp objektu - 1PP	m3	18	0,32	2	1 den	7.8.12	7.8.12	86
88	Zdivo POROTHERM 30 P+D	m2	77,75	0,92	4	3 dny	13.7.12	15.7.12	72
89	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D	m2	28,32	0,68	2	2 dny	18.9.12	19.9.12	95
90	Příčky z POROTHERM tl.100 mm	m2	78,95	0,54	4	2 dny	18.9.12	19.9.12	95
91	Příčky z POROTHERM tl. 150 mm	m2	298,81	0,69	4	7 dny	18.9.12	24.9.12	95
92	Bednění stropů deskových, podepření - 1PP	m2	649,48	0,83	8	9 dny	4.8.12	12.8.12	84;80;88
93	Výztuž stropu - 1PP	t	18,77	26,61	8	6 dny	6.8.12	13.8.12	92SS+2 dny
94	Betonáž stropu - 1PP	m3	144,42	1,1	6	4 dny	14.8.12	17.8.12	93
95	Bednění stropů deskových, odstranění - 1PP	m2	649,48	0,44	6	6 dny	20.8.12	17.9.12	94FS+7 dny
96	Zateplovací systém+ armovaná stěrka	m2	295,49	1,57	6	10 dny	8.8.12	17.8.12	87
97	Obklad stěn kamenem	m2	184	2,765	6	11 dny	18.8.12	28.8.12	96
98	Obklad sloupů kamenem	m2	24	3,75	4	3 dny	29.8.12	31.8.12	97
99	Obklad parapetů kamenem	m2	22,5	1,485	2	3 dny	29.8.12	31.8.12	97
100	Nátěr XYPEX 3PP	m2	1277,07	0,24	5	7 dny	7.7.12	13.7.12	55;43
101	Nátěr XYPEX 2PP	m2	708,89	0,24	5	5 dny	26.7.12	30.7.12	76
102	Nátěr XYPEX 1PP	m2	448,14	0,24	5	3 dny	18.9.12	20.9.12	95
103	Spádová vrstva střechy bet. mazanina	m3	38,68	2,58	6	3 dny	18.9.12	20.9.12	94
104	Povlaková krytina vč. Ochranné a podkladní textilie	m2	692,49	0,517	6	8 dny	21.8.12	28.8.12	103
105	TI střech kladená na sucho	m2	654,5	0,07	2	3 dny	29.8.12	31.8.12	104
106	Štěrková vrstva střechy	m2	121,5	0,029	2	1 den	1.9.12	1.9.12	105
107	Oplechování zdí z Cu plechu	m	141	0,85	4	4 dny	19.9.12	22.9.12	106;109;115
108	Montáž sloupů prosklených stěn	kpl.	1		6	5 dny	16.8.12	22.8.12	94
109	Prosklené stěny	m2	455	0,83	6	6 dny	23.8.12	30.8.12	108
110	Vnitřní vodovod	kpl.	1		4	12 dny	26.9.12	6.10.12	89;98;90;91
111	Vnitřní kanalizace	kpl.	1		4	5 dny	26.9.12	29.9.12	89;98;90;91
112	Zařizovací předměty	kpl.	1		4	4 dny	14.11.12	17.11.12	126
113	Elektromontáže	kpl.	1		4	10 dny	26.9.12	4.10.12	88;89;90;91
114	Ústřední vytápění	kpl.	1		6	2 dny	26.9.12	27.9.12	88;89;90
115	Zámečnické výrobky vnější	kpl.	1		4	1 den	18.9.12	18.9.12	95
116	Zámečnické výrobky vnitřní	kpl.	1		4	4 dny	25.9.12	28.9.12	119
117	Vzduchotechnika	kpl.	1		5	6 dny	7.10.12	12.10.12	110;111;113
118	Výplně otvorů dveřní	ks	32	1,4	4	2 dny	24.10.12	25.10.12	125
119	Mazanina betonová podlahy	m3	103,91	4,08	8	7 dny	18.9.12	24.9.12	94
120	Montáž výtahu	kpl.	1		4	5 dny	5.10.12	9.10.12	113
121	Úprava stropů štukem	m2	290	0,381	5	3 dny	7.10.12	9.10.12	110;111;113
122	Podhledy Thermatex, rošt	m2	66,3	0,911	5	2 dny	13.10.12	14.10.12	117;121
123	Izolace tepelná stěn 60mm	m2	271,9	0,212	4	2 dny	7.10.12	8.10.12	110;111;113
124	Úprava stěn štukem	m2	506	0,319	5	5 dny	10.10.12	14.10.12	123;102;100;101;120
125	Omítka vnitřního zdiva ze SMS štukovú	m2	927	1,01	5	15 dny	9.10.12	23.10.12	123;114
126	Podlahy keramické	m2	1152,58	0,85	6	21 dny	24.10.12	13.11.12	124;125;116
127	Obklad soklíků	m	502,7	0,203	4	4 dny	10.11.12	13.11.12	126FF
128	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	18	0,85	2	1 den	24.10.12	24.10.12	124;125
129	Broušení a lakování vlysových podlah	m2	18	0,91	1	3 dny	25.10.12	27.10.12	128
130	Lepení povlakových podlah	m2	32,81	0,217	1	1 den	24.10.12	24.10.12	124;125
131	Keramický obklad stěn	m2	688,52	1,4	6	21 dny	24.10.12	13.11.12	125;126SS
132	Malby interiérové	m2	1435,3	0,134	5	5 dny	14.11.12	19.11.12	131;124;125;99;98;130
133	Obklad stěn a sloupů palubkami	m2	293,68	1,032	5	8 dny	18.8.12	25.8.12	96
134	Vyčištění budov	kpl.			5	5 dny	7.12.12	11.12.12	112;132;129;122;133;1
135	Věžový jeřáb demontáž	kpl.			3	1 den	31.8.12	31.8.12	109
136	Přeskupení objektu ZS	kpl.			4	2 dny	1.9.12	2.9.12	135
137	Konstrukce hřiště + vrty pro TČ	kpl.			6	14 dny	3.9.12	18.9.12	136
138	Odstranění nájezdové rampy	kpl.			3	2 dny	17.9.12	18.9.12	137
139	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	721,6	0,15	4	4 dny	19.9.12	22.9.12	138
140	Opěrné hřebíkové stěny	m2	101,2	2,45	6	6 dny	19.9.12	24.9.12	138
141	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	5,28	0,15	1	1 den	25.9.12	25.9.12	139;140
142	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	5,28	0,48	1	1 den	26.9.12	26.9.12	141
143	Beton základových desek, podkladní beton	m3	14,21	2,45	5	1 den	27.9.12	27.9.12	142
144	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	35,24	0,45	2	1 den	28.9.12	28.9.12	143
145	Výztuž základových desek	t	4,69	23,53	6	3 dny	29.9.12	1.10.12	144
146	Železobeton základových desek	m3	42,62	0,54	4	1 den	2.10.12	2.10.12	145
147	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	35,24	0,32	2	1 den	3.10.12	3.10.12	146
148	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	134,52	0,7	4	3 dny	4.10.12	6.10.12	147
149	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	2,66	25,27	6	2 dny	7.10.12	8.10.12	148
150	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 (B 25)	m3	24,21	1,09	4	1 den	9.10.12	9.10.12	149
151	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	134,52	0,4	4	2 dny	10.10.12	11.10.12	150
152	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy	m2	220,99	0,46	4	4 dny	12.10.12	15.10.12	151
153	Izolace proti vlhkosti svislá přitavením 2 vrstvy, žb stěna	m2	133,15	0,53	4	4 dny	12.10.12	15.10.12	151
154	Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm	m2	200,83	1,21	6	6 dny	16.10.12	21.10.12	153;152
155	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	13,75	0,7	2	1 den	4.10.12	4.10.12	147
156	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,09	29,57	2	1 den	5.10.12	5.10.12	155
157	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 (B 25)	m3	0,86	2,3	2	1 den	6.10.12	6.10.12	156
158	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	13,75	0,3	2	1 den	7.10.12	7.10.12	157
159	Izolace proti vlhkosti svislá přitavením 2 vrstvy, přizdívka	m2	54,16	0,53	4	4 dny	8.10.12	11.10.12	158
160	Přizdívky izolační CPP, MC 10, tl. 115 mm	m2	54,16	0,9	2	4 dny	12.10.12	15.10.12	159
161	Bednění, podepření stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	121,77	0,83	6	3 dny	22.10.12	24.10.12	154;158
162	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	2,68	26,61	4	3 dny	25.10.12	27.10.12	161
163	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	24,35	0,99	4	1 den	29.10.12	29.10.12	162
164	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	121,77	0,42	2	4 dny	5.11.12	21.11.12	163FS+7 dny
165	Bednění stěn oboustranné - zřízení , atika	m2	32,17	0,7	3	1 den	29.10.12	29.10.12	163
166	Výztuž stěn z betonářské oceli 10505	t	0,88	25,27	4	1 den	30.10.12	30.10.12	165
167	Beton atiky železový C 20/25 (B 25)	m3	8,04	1,09	3	1 den	31.10.12	31.10.12	166
168	Bednění atiky oboustranné - odstranění	m2	32,17	0,4	2	1 den	1.11.12	1.11.12	167
169	Vyrovnávací beton spád. vrstva střechy	m3	6,04	3,57	2	2 dny	2.11.12	3.11.12	168
170	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením 2 vrstvy	m2	161,14	0,62	4	4 dny	4.11.12	7.11.12	169
171	Izolace tepelná střech kladená na sucho tvrstvá	m2	121,77	0,07	2	1 den	8.11.12	8.11.12	170
172	Izolace tepelná stěn lepením	m2	73,91	0,21	2	1 den	8.11.12	8.11.12	170
173	Vodorovný izol. system technodren	m2	121,77	0,29	3	2 dny	9.11.12	10.11.12	172;171
174	Ochrana proti radonu systémTechnodren svislá	m2	187,31	0,34	4	2 dny	11.11.12	12.11.12	160;173
175	Tratívody z PVC drenážních flexi trubek lože a obsyp	m	133,7	0,21	4	1 den	13.11.12	13.11.12	174
176	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	214	0,32	4	3 dny	14.11.12	16.11.12	175
177	Izolace tepelná podlah na sucho	m2	85,69	0,06	1	1 den	22.11.12	22.11.12	164
178	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,6	15,23	2	1 den	23.11.12	23.11.12	177
179	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25) podlaha	m3	6	3,21	3	1 den	24.11.12	24.11.12	178
180	Výplně otvorů	m2	33	1,36	6	1 den	22.11.12	22.11.12	164
181	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	85,69	0,23	3	1 den	25.11.12	25.11.12	179
182	Montáž izolace sloupů	m2	27,5	0,71	2	2 dny	23.11.12	24.11.12	180
183	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	205,29	0,93	4	6 dny	29.11.12	4.12.12	184
184	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr	m2	85,69	1,01	4	3 dny	26.11.12	28.11.12	181
185	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	85,69	0,83	4	3 dny	25.11.12	27.11.12	179
186	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, h 10cm	m	174,22	0,17	2	2 dny	28.11.12	29.11.12	185
187	Obklad sloupů kamen. Rula tl. 5 až 7 cm	m2	33	3,75	4	4 dny	30.11.12	3.12.12	182
188	Malba sádrokartonových stěn a podhl. Primalex Plus	m2	290,98	0,1	2	2 dny	5.12.12	6.12.12	183;186
189	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 400 mm	m	32,3	0,82	2	2 dny	17.11.12	19.11.12	176
190	Omítka stěn vnější ze SMS štukovú stož. II. ručně	m2	25,84	1,01	4	1 den	17.11.12	17.11.12	176
191	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	25,84	0,25	1	1 den	18.11.12	18.11.12	190
192	Obklad stěn kamen. Rula tl. 5 až 7 cm	m2	13,79	2,77	4	2 dny	19.11.12	20.11.12	176;191
193	vyklizení staveniště, kolaudace					3 dny	12.12.12	14.12.12	134;189;107;192