Zahrnutí hlavních vazeb

Číslo činn.	Název činnosti	Trvání	Pracovníků	Délka	Rez.	Začátek	Konec
10	ODSTRANĚNÍ VEGETACE	6	6	0	6,3.17	13.3.17	
20	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ A KOMUNIKACÍ	4	5	0	6,3.17	10.3.17	
30	VYKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	3	13	0	14.3.17	30.3.17	
40	PODÉLNÉ	4	8	0	29.3.17	12.4.17	
50	VRTY PRO PILOTY	8	8	0	31.3.17	11.4.17	
60	PILOTY	5	7	0	4.4.17	12.4.17	
70	BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ	6	1	0	12.4.17	12.4.17	
80	BETONÁŽ ZÁKLADŮ	6	2	0	13.4.17	14.4.17	
90	BETONÁŽ ZÁKLADŮ - ŽB	10	24	0	24.4.17	29.3.17	
100	BETONÁŽ ZÁKLADŮ - ŽELEZNÁ	10	8	0	30.3.17	2.4.17	
110	ODBEDNĚNÍ ZÁKLADŮ - ŽELEZNÁ	8	1	0	12.4.17	12.4.17	
120	VÝZTUŽ STAVEBNÍCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	7	0	14.4.17	22.4.17	
130	BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	7	0	14.4.17	22.4.17	
140	BETONÁŽ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ	3	8	0	21.4.17	23.4.17	
150	ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	1	0	3.5.17	3.5.17	
160	BEDNĚNÍ VODOROVNÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	8	0	3.5.17	14.5.17	
170	VÝZTUŽ VODOROVNÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	10	8	0	10.5.17	10.8.17	
180	BETONÁŽ VODOROVNÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	6	0	9.8.17	16.8.17	
190	ODBEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	6	0	19.8.17	29.8.17	
200	SCHODIŠTĚ - ŽELEZNÁ	5	1	21	30.8.17	30.8.17	
210	PŘÍPRAVA - ŽELEZNÁ	6	2	127	30.8.17	31.8.17	
220	VÝZTUŽ STAVEBNÍCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	9	2	9	24.8.17	28.8.17	
230	BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	29.8.17	31.8.17	
240	BETONÁŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	2	0	1.9.17	4.9.17	
250	ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	2	0	12.9.17	13.9.17	
260	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN - ŽELEZNÁ	6	7	0	12.9.17	20.9.17	
270	BEDNĚNÍ VODOROVNÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	8	0	21.9.17	26.9.17	
280	VÝZTUŽ VODOROVNÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	8	0	27.9.17	5.10.17	
290	BETONÁŽ VODOROVNÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	6.10.17	11.10.17	
300	ODBEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	18.10.17	20.10.17	
310	SCHODIŠTĚ - ŽELEZNÁ	6	1	17	23.10.17	25.10.17	
320	PŘÍPRAVA - ŽELEZNÁ	6	12	122	23.10.17	7.11.17	
330	VÝZTUŽ STAVEBNÍCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	9	2	8	18.10.17	20.10.17	
340	BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	2	0	23.10.17	24.10.17	
350	BETONÁŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	2	0	25.10.17	26.10.17	
360	ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	1	0	1.11.17	1.11.17	
370	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN - ŽELEZNÁ	8	6	0	6.11.17	15.11.17	
380	BEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	10	4	0	16.11.17	22.11.17	
390	VÝZTUŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	6	0	21.11.17	28.11.17	
400	BETONÁŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	29.11.17	1.12.17	
410	ODBEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	3	0	11.12.17	13.12.17	
420	SCHODIŠTĚ - ŽELEZNÁ	6	1	21	14.12.17	14.12.17	
430	PŘÍPRAVA - ŽELEZNÁ	8	9	97	14.12.17	28.12.17	
440	VÝZTUŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	2	0	12.12.17	14.12.17	
450	BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	10	2	0	15.12.17	18.12.17	
460	BETONÁŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	1	0	19.12.17	19.12.17	
470	ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	10	1	0	20.12.17	20.12.17	
480	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN - ŽELEZNÁ	6	13	0	29.12.17	17.1.18	
490	BEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	10	4	0	18.1.18	23.1.18	
500	VÝZTUŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	6	0	24.1.18	31.1.18	
510	BETONÁŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	1.2.18	7.2.18	
520	ODBEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	10	2	0	13.2.18	16.2.18	
530	SCHODIŠTĚ - ŽELEZNÁ	6	1	20	19.2.18	19.2.18	
540	PŘÍPRAVA - ŽELEZNÁ	8	9	97	20.2.18	13.3.18	
550	VÝZTUŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	15.2.18	19.2.18	
560	BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	2	0	20.2.18	21.2.18	
570	BETONÁŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	1	0	22.2.18	22.2.18	
580	ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	1	0	2.3.18	2.3.18	
590	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN - ŽELEZNÁ	6	11	0	5.3.18	19.3.18	
600	BEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	5	0	20.3.18	26.3.18	
610	VÝZTUŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	9	6	0	26.3.18	4.4.18	
620	BETONÁŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	5.4.18	9.4.18	
630	ODBEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	3	0	17.4.18	19.4.18	
640	SCHODIŠTĚ - ŽELEZNÁ	6	1	17	20.4.18	20.4.18	
650	PŘÍPRAVA - ŽELEZNÁ	10	8	87	20.4.18	3.5.18	
660	VÝZTUŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	4	0	17.4.18	20.4.18	
670	BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	1	0	23.4.18	23.4.18	
680	BETONÁŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	1	0	24.4.18	24.4.18	
690	ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	1	0	3.5.18	3.5.18	
700	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN - ŽELEZNÁ	6	9	0	4.5.18	17.5.18	
710	BEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	6	0	10.5.18	15.5.18	
720	VÝZTUŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	9	6	0	15.5.18	29.5.18	
730	BETONÁŽ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	2	0	30.5.18	31.5.18	
740	ODBEDNĚNÍ VODOR. KONSTR. - ŽELEZNÁ	8	2	0	8.6.18	11.6.18	
750	VÝZTUŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	1	21	8.6.18	8.6.18	
760	BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	1	21	11.6.18	11.6.18	
770	BETONÁŽ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	1	21	12.6.18	12.6.18	
780	ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTR. - ŽELEZNÁ	6	1	21	20.6.18	20.6.18	
790	SCHODIŠTĚ - ŽELEZNÁ	8	1	0	12.6.18	13.6.18	
800	VRCHNÍ STAVBA OTVORU	10	4	21	20.6.18	25.6.18	
810	ZTI,EL,ATS - ŽELEZNÁ	15	7	0	3.10.18	11.10.18	
820	ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ - ŽELEZNÁ	15	15	57	20.6.18	12.7.18	
830	SADOKARSTVÍ - ŽELEZNÁ	8	9	0	19.9.18	2.10.18	
840	ZASTAVOVACÍ SYSTÉM - ŽELEZNÁ	15	30	30	20.6.18	9.8.18	
850	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - ŽELEZNÁ	5	1	44	9.8.18	9.8.18	
860	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ŽELEZNÁ	10	1	44	9.8.18	9.8.18	
880	DOLAZAK SPOJNE STAVBE - ŽELEZNÁ	6	3	266	10.7.17	12.7.17	
900	ZTI,EL,ATS - KOMPLETACE	15	7	0	3.10.18	11.10.18	
910	SOLÁRY	8	10	0	12.10.18	25.10.18	
920	SOLÁRY	10	11	0	26.10.18	9.11.18	

Činnost kritická - zpožděná - s rezervou - rezerva - + - =, méně - +, více - časově(ná) setnění - hlavní vazba

Studentská verze