Zobrazení hlavních vazeb

Číslo činn.	Název činnosti	Pracovníků	Množství	Norma času [hl./j.]	Trvání [Směn.]	Trvání [Týd.]	Doba [dní]	Rez.	Začátek montáž	Konec montáž	Zač.blok pl.pozn.	Konec pl.pozn.
1NP												
10	1NP armovačské stěn - 1NP	10	8,6 T	24,560	212	3	0	19.5.25	21.5.25	19.5.25	21.5.25	
20	1NP bednění stěn - 1NP	17	920,1 M2	0,650	598	4	0	22.5.25	27.5.25	22.5.25	27.5.25	
30	1NP betonáž stěn - 1NP	6	140,4 M3	0,650	70	1	0	28.5.25	28.5.25	28.5.25	28.5.25	
40	1NP odbednění stěn - 1NP	12	920,1 M2	0,350	322	3	0	5.6.25	9.6.25	5.6.25	9.6.25	
50	1NP armovačské sloupků - 1NP	6	68,05 T	1,000	68	1	1	19.5.25	19.5.25	20.5.25	20.5.25	
60	1NP bednění sloupů - 1NP	10	540,4 M2	0,560	236	3	1	20.5.25	22.5.25	21.5.25	23.5.25	
70	1NP betonáž sloupků - 1NP	6	33,8 M3	2,300	78	2	1	23.5.25	26.5.25	26.5.25	27.5.25	
80	1NP odbednění sloupků - 1NP	6	540,4 M2	0,300	152	2	1	3.6.25	4.6.25	4.6.25	5.6.25	
100	1NP nátěry - 1NP	6	80,2 M2	0,910	73	2	1	5.6.25	6.6.25	6.6.25	9.6.25	
130	1NP bednění stropu - 1NP	17	1840,8 M2	0,900	1660	12	0	10.6.25	25.6.25	10.6.25	25.6.25	
140	1NP cyla stropu - 1NP	15	239,6 M	0,850	208	2	9	12.6.25	13.6.25	25.6.25	26.6.25	
150	1NP armovačské stropu - 1NP	17	57,8 T	26,020	996	7	0	18.6.25	26.6.25	18.6.25	26.6.25	
160	1NP betonáž stropu - 1NP	17	467,8 M3	0,900	421	3	0	27.6.25	1.7.25	27.6.25	1.7.25	
170	1NP čistící/tmel odb. stropu - 1NP	6	16,8 M2	0,250	39	1	0	9.7.25	9.7.25	9.7.25	9.7.25	
180	1NP odbednění stropu - 1NP	4	70,9 M2	0,250	17	1	263	10.8.25	10.8.25	5.9.26	5.9.26	
190105	2NP armovačské stěn - 2NP	14	9,9 T	24,560	244	2	0	10.7.25	11.7.25	10.7.25	11.7.25	
190201	2NP bednění stěn - 2NP	17	1106,1 M2	0,650	779	6	0	14.7.25	21.7.25	14.7.25	21.7.25	
190301	2NP betonáž stěn - 2NP	6	124,1 M3	0,650	81	2	0	22.7.25	23.7.25	22.7.25	23.7.25	
190401	2NP odbednění stěn - 2NP	17	1106,1 M2	0,350	420	3	0	31.7.25	4.8.25	31.7.25	4.8.25	
190501	2NP armovačské sloupků - 2NP	6	54,0 T	1,000	54	1	3	10.7.25	10.7.25	13.7.25	15.7.25	
190601	2NP bednění sloupů - 2NP	12	276,5 M2	0,560	194	2	3	11.7.25	14.7.25	16.7.25	17.7.25	
190701	2NP betonáž sloupků - 2NP	6	27,2 M3	2,300	63	1	3	15.7.25	15.7.25	18.7.25	18.7.25	
190801	2NP odbednění sloupků - 2NP	6	276,5 M2	0,300	83	2	3	23.7.25	24.7.25	28.7.25	29.7.25	
191001	2NP nátěry - 2NP	3	7,5 M2	0,600	4	1	3	25.7.25	25.7.25	30.7.25	30.7.25	
191101	2NP příčky - 2NP	3	26,8 KS	0,260	14	1	3	29.7.25	29.7.25	1.8.25	1.8.25	
191201	2NP instace přípinky - 2NP	3	45,05 M	0,150	7	1	3	30.7.25	30.7.25	4.8.25	4.8.25	
191301	2NP bednění stropu - 2NP	17	1236,3 M2	0,900	1113	8	0	5.8.25	14.8.25	5.8.25	14.8.25	
191401	2NP cyla stropu - 2NP	12	230,1 M	0,850	207	2	5	7.8.25	8.8.25	14.8.25	15.8.25	
191501	2NP armovačské stropu - 2NP	17	24,7 T	26,020	858	5	0	11.8.25	15.8.25	11.8.25	15.8.25	
191601	2NP betonáž stropu - 2NP	12	309,1 M3	0,900	278	3	0	18.8.25	20.8.25	18.8.25	20.8.25	
191701	2NP čistící/tmel odb. stropu - 2NP	6	166,7 M2	0,250	38	1	0	20.8.25	20.8.25	20.8.25	20.8.25	
191801	2NP odbednění stropu - 2NP	4	70,9 M2	0,250	16	1	210	8.10.25	8.10.25	11.8.26	11.8.26	
191901	2NP přípěry - 2NP	8	235,3 KS	0,510	120	2	210	9.10.25	10.10.25	12.8.26	13.8.26	
200105	3NP armovačské stěn - 3NP	17	13,8 T	24,560	338	2	0	29.8.25	1.9.25	29.8.25	1.9.25	
200201	3NP bednění stěn - 3NP	17	1642,8 M2	0,650	1068	8	0	2.9.25	11.9.25	2.9.25	11.9.25	
200301	3NP betonáž stěn - 3NP	6	172,9 M3	0,650	112	2	0	12.9.25	14.9.25	12.9.25	15.9.25	
200401	3NP odbednění stěn - 3NP	17	1642,8 M2	0,350	575	4	0	23.9.25	26.9.25	23.9.25	26.9.25	
200501	3NP armovačské sloupků - 3NP	12	147,01 T	0,920	152	1	0	29.9.25	29.9.25	29.9.25	29.9.25	
200601	3NP bednění sloupů - 3NP	3	36,1 M2	0,350	26	1	0	1.10.25	1.10.25	1.10.25	1.10.25	
200701	3NP betonáž sloupků - 3NP	3	16,9 M3	0,150	11	1	0	2.10.25	2.10.25	2.10.25	2.10.25	
200801	3NP odbednění sloupků - 3NP	17	1153,5 M2	0,900	1038	8	0	3.10.25	14.10.25	3.10.25	14.10.25	
201401	3NP cyla stropu - 3NP	15	249,6 M	0,850	217	2	5	7.10.25	8.10.25	14.10.25	15.10.25	
201501	3NP armovačské stropu - 3NP	17	23,1 T	26,020	614	5	9	9.10.25	15.10.25	9.10.25	15.10.25	
201601	3NP betonáž stropu - 3NP	12	288,3 M3	0,900	259	3	0	16.10.25	20.10.25	16.10.25	20.10.25	
201701	3NP čistící/tmel odb. stropu - 3NP	6	174,7 M2	0,250	40	1	0	29.10.25	29.10.25	29.10.25	29.10.25	
201801	3NP odbednění stropu - 3NP	4	74,9 M2	0,250	17	1	169	10.12.25	10.12.25	13.8.26	13.8.26	
201901	3NP přípěry - 3NP	15	74,9 M	0,510	359	3	169	11.12.25	15.12.25	14.8.26	18.8.26	
300105	4NP armovačské stěn - 4NP	15	13,9 T	24,560	316	3	0	30.10.25	3.11.25	30.10.25	3.11.25	
300201	4NP bednění stěn - 4NP	17	1532,1 M2	0,650	996	7	0	4.11.25	12.11.25	4.11.25	12.11.25	
300301	4NP betonáž stěn - 4NP	6	160,9 M3	0,650	105	2	0	13.11.25	14.11.25	13.11.25	14.11.25	
300401	4NP odbednění stěn - 4NP	17	1532,1 M2	0,350	536	4	0	25.11.25	28.11.25	25.11.25	28.11.25	
301001	4NP nátěry - 4NP	6	143,01 M2	0,920	132	3	0	1.12.25	3.12.25	1.12.25	3.12.25	
301101	4NP příčky - 4NP	3	45,9 KS	0,330	26	1	0	3.12.25	3.12.25	3.12.25	3.12.25	
301201	4NP instace přípinky - 4NP	3	96,9 M	0,150	11	1	0	4.12.25	4.12.25	4.12.25	4.12.25	
301301	4NP bednění stropu - 4NP	17	1657,8 M2	0,900	970	7	0	5.12.25	15.12.25	5.12.25	15.12.25	
301401	4NP cyla stropu - 4NP	6	242,5 M	0,850	211	4	2	9.12.25	12.12.25	11.12.25	16.12.25	
301501	4NP armovačské stropu - 4NP	17	23,8 T	26,020	574	4	0	11.12.25	16.12.25	11.12.25	16.12.25	
301601	4NP betonáž stropu - 4NP	9	269,3 M3	0,900	243	4	0	17.12.25	22.12.25	17.12.25	22.12.25	
301701	4NP čistící/tmel odb. stropu - 4NP	6	169,8 M2	0,250	39	1	0	5.1.26	5.1.26	5.1.26	5.1.26	
301801	4NP odbednění stropu - 4NP	4	72,7 M2	0,250	17	1	129	13.2.26	13.2.26	18.8.26	18.8.26	
301901	4NP přípěry - 4NP	12	466,8 KS	0,510	328	3	129	16.2.26	18.2.26	19.8.26	21.8.26	
400105	5NP armovačské stěn - 5NP	12	10,3 T	24,560	252	3	0	6.1.26	8.1.26	6.1.26	8.1.26	
400201	5NP bednění stěn - 5NP	17	1329,05 M2	0,650	861	6	0	9.1.26	16.1.26	9.1.26	16.1.26	
400301	5NP betonáž stěn - 5NP	6	128,4 M3	0,650	83	2	0	19.1.26	20.1.26	19.1.26	20.1.26	
400401	5NP odbednění stěn - 5NP	15	1329,05 M2	0,350	464	4	0	28.1.26	2.2.26	28.1.26	2.2.26	
401001	5NP nátěry - 5NP	6	143,01 M2	0,920	132	3	0	3.2.26	5.2.26	3.2.26	5.2.26	
401101	5NP příčky - 5NP	3	39,0 KS	0,340	27	1	0	5.2.26	5.2.26	5.2.26	5.2.26	
401201	5NP instace přípinky - 5NP	3	78,5 M	0,150	11	1	0	6.2.26	6.2.26	6.2.26	6.2.26	
401301	5NP bednění stropu - 5NP	17	1343,1 M2	0,900	981	7	0	9.2.26	17.2.26	9.2.26	17.2.26	
401401	5NP cyla stropu - 5NP	12	205,68 M	0,850	205	2	4	11.2.26	12.2.26	17.2.26	18.2.26	
401501	5NP armovačské stropu - 5NP	17	20,05 T	26,020	533	4	0	13.2.26	18.2.26	13.2.26	18.2.26	
401601	5NP betonáž stropu - 5NP	12	234,9 M3	0,900	225	2	0	19.2.26	20.2.26	19.2.26	20.2.26	
401701	5NP čistící/tmel odb. stropu - 5NP	6	104,9 M2	0,250	38	1	0	2.3.26	2.3.26	2.3.26	2.3.26	
401801	5NP odbednění stropu - 5NP	4	70,7 M2	0,250	16	1	92	10.4.26	10.4.26	21.8.26	21.8.26	
401901	5NP přípěry - 5NP	12	420,05 KS	0,510	319	3	92	13.4.26	15.4.26	24.8.26	26.8.26	
500101	6NP armovačské stěn - 6NP	12	9,9 T	24,560	243	3	0	3.3.26	5.3.26	3.3.26	5.3.26	
500201	6NP bednění stěn - 6NP	17	1202,3 M2	0,650	833	6	0	6.3.26	13.3.26	6.3.26	13.3.26	
500301	6NP betonáž stěn - 6NP	6	127,01 M3	0,650	80	2	0	16.3.26	17.3.26	16.3.26	17.3.26	
500401	6NP odbednění stěn - 6NP	17	1202,3 M2	0,350	448	3	0	25.3.26	27.3.26	25.3.26	27.3.26	
501001	6NP nátěry - 6NP	6	141,05 M2	0,920	130	3	0	30.3.26	1.4.26	30.3.26	1.4.26	
501101	6NP příčky - 6NP	3	39,0 KS	0,340	27	1	0	1.4.26	1.4.26	1.4.26	1.4.26	
501201	6NP instace přípinky - 6NP	3	76,5 M	0,150	11	1	0	2.4.26	2.4.26	2.4.26	2.4.26	
501301	6NP bednění stropu - 6NP	17	947,2 M2	0,900	852	6	0	3.4.26	10.4.26	3.4.26	10.4.26	
501401	6NP cyla stropu - 6NP	6	226,9 M	0,850	199	4	1	7.4.26	10.4.26	8.4.26	13.4.26	
501501	6NP armovačské stropu - 6NP	15	18,9 T	26,020	504	4	0	8.4.26	13.4.26	8.4.26	13.4.26	
501601	6NP betonáž stropu - 6NP	8	230,8 M3	0,900	213	3	0	14.4.26	16.4.26	14.4.26	16.4.26	
501701	6NP čistící/tmel odb. stropu - 6NP	6	166,8 M2	0,250	37	1	0	24.4.26	24.4.26	24.4.26	24.4.26	
501801	6NP odbednění stropu - 6NP	4	68,7 M2	0,250	16	1	56	8.6.26	8.6.26	26.8.26	26.8.26	
501901	6NP přípěry - 6NP	12	616,2 M	0,510	314	3	56	9.6.26	11.6.26	27.8.26	31.8.26	
600101	7NP armovačské stěn - 7NP	4	2,9 T	24,560	71	2	0	27.4.26	28.4.26	27.4.26	28.4.26	
600201	7NP bednění stěn - 7NP	10	522,5 M2	0,650	209	3	0	29.4.26	4.5.26	29.4.26	4.5.26	
600301	7NP betonáž stěn - 7NP	6	56,1 M3	0,650	23	1	0	5.5.26	5.5.26	5.5.26	5.5.26	
600401	7NP odbednění stěn - 7NP	6	522,5 M2	0,350	113	2	0	14.5.26	15.5.26	14.5.26	15.5.26	
601001	7NP nátěry - 7NP	6	140,05 M2	0,940	130	3	0	18.5.26	20.5.26	18.5.26	20.5.26	
601101	7NP příčky - 7NP	3	36,05 KS	0,320	18	1	0	20.5.26	20.5.26	20.5.26	20.5.26	
601201	7NP instace přípinky - 7NP	3	78,05 M	0,150	12	1	0	21.5.26	21.5.26	21.5.26	21.5.26	
601301	7NP bednění stropu - 7NP	10	586,2 M2	0,900	321	4	0	22.5.26	27.5.26	22.5.26	27.5.26	
601401	7NP cyla stropu - 7NP	6	78,2 M	0,850	69	1	2	26.5.26	26.5.26	28.5.26	28.5.26	
601501	7NP armovačské stropu - 7NP	8	7,1 T	26,020	190	3	0	28.5.26	29.5.26	28.5.26	29.5.26	
601601	7NP betonáž stropu - 7NP	3	89,1 M3	0,900	80	2	0	29.5.26	1.6.26	29.5.26	1.6.26	
601701	7NP čistící/tmel odb. stropu - 7NP	3	84,4 M2	0,250	13	1	0	9.6.26	9.6.26	9.6.26	9.6.26	
601801	7NP odbednění stropu - 7NP	3	23,8 M2	0,250	5	1	29	23.7.26	23.7.26	31.8.26	31.8.26	
601901	7NP přípěry - 7NP	4	216,8 M	0,510	110	3	29	22.7.26	24.7.26	1.9.26	3.9.26	
700101	8NP armovačské stěn - 8NP	4	2,4 T	24,560	60	2	0	10.6.26	11.6.26	10.6.26	11.6.26	
700201	8NP bednění stěn - 8NP	6	308,4 M2	0,650	195	4	0	12.6.26	17.6.26	12.6.26	17.6.26	
700301	8NP betonáž stěn - 8NP	6	30,4 M3	0,650	20	1	0	18.6.26	18.6.26	18.6.26	18.6.26	
700401	8NP odbednění stěn - 8NP	6	308,4 M2	0,350	105	2	0	26.6.26	29.6.26	26.6.26	29.6.26	
701001	8NP nátěry - 8NP	6	139,4 M2	0,940	145	3	0	30.6.26	2.7.26	30.6.26	2.7.26	
701101	8NP příčky - 8NP	3	39,05 KS	0,320	18	1	0	2.7.26	2.7.26	2.7.26	2.7.26	
701201	8NP instace přípinky - 8NP	3	78,05 M	0,150	12	1	0	3.7.26	3.7.26	3.7.26	3.7.26	
701301	8NP bednění stropu - 8NP	10	586,2 M2	0,900	321	4	0	7.7.26	10.7.26	7.7.26	10.7.26	
701401	8NP cyla stropu - 8NP	5	79,1 M	0,870	69	2	9	9.7.26	10.7.26	9.7.26	10.7.26	
701501	8NP armovačské stropu - 8NP	10	7,1 T	26,020	190	3	0	9.7.26	10.7.26	9.7.26	10.7.26	
701601	8NP betonáž stropu - 8NP	7	89,1 M3	0,900	80	1	0	13.7.26	13.7.26	13.7.26	13.7.26	
701701	8NP čistící/tmel odb. stropu - 8NP	6	75,9 M2	0,250	13	1	0	21.7.26	21.7.26	21.7.26	21.7.26	
701801	8NP odbednění stropu - 8NP	4	23,8 M2	0,250	5	1	0	31.8.26	31.8.26	31.8.26	31.8.26	
701901	8NP přípěry - 8NP	3	216,8 M	0,510	110	3	0	1.9.26	3.9.26	1.9.26	3.9.26	

Činnost kritická | spojnice | souhrn | trvání | milník | ve stavební normě | hlavní vazba

Studentská verze

PŘEDMĚT	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	FAKULTA stavební, ústav technologie, mechanizace a řízení staveb	
VYPRACOVAL	Bonaventura Lukáš		
KONTROLOVAL	doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D.		
MÍSTO STAVBY	ul. Bratří Štefanů, Hradec Králové 500 03	FORMÁT	16XA4
NÁZEV STAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY BD V KOMPLEXU ALESSANDIRA	DATUM	04/2025
OBSAH:	ČASOVÝ PLÁN HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU P5