REKONSTRUKCE A MODERNIZACE OBJEKTU T8 VUT V BRNĚ

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Časová rezerva dokončení	Směnnost	Počet hodin ve směně	Náběh normy	Měrná jednotka	Množství	Počet lidí	Nh (Sh)	Výpočet
1	**Provoz investora**	**125 dny**	**30.12. 13**	**23.6. 14**		**0 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
2	Provoz 3-6.NP	24 dny	30.12. 13	31.1. 14		0 dny	0	0	0		0	0	0	#CHYBA
3	Provoz 3-6.NP Jih	101 dny	2.2. 14	23.6. 14	2	0 dny	0	0	0		0	0	0	#CHYBA
4	**Rekonstrukce a modernizace Technická 8**	**375 dny**	**30.12. 13**	**17.6. 15**		**0 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
5	Předání staveniště	1 den	30.12. 13	30.12 13		54 dny	1	8	1		1	1	0	0
6	**Zařízení staveniště**	**11 dny**	**31.12. 13**	**15.1. 14**		**106 dny**	**1**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
7	Montáž mobilního oplocení	4 dny	31.12. 13	6.1. 14	5	96 dny	1	11	1	bm	244	8	1,55	#CHYBA
8	Osazení stavebních buněk	2 dny	31.12. 13	2.1. 14	5	96 dny	1	8	1	ks	8	2	4	#CHYBA
9	Napojení na NN	2 dny	3.1. 14	6.1. 14	8	96 dny	1	8	1	bm	25	2	1,2	#CHYBA
10	Napojení na pitnou vodu	2 dny	7.1. 14	8.1. 14	9	96 dny	1	8	1	bm	20	2	1,87	#CHYBA
11	Napojení na kanalizaci	3 dny	9.1. 14	13.1. 14	10	96 dny	1	8	1	bm	20	2	2,3	#CHYBA
12	**Stavební výtah**	**11 dny**	**31.12. 13**	**15.1. 14**		**106 dny**	**1**	**8**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
13	Demontáž části opláštění a příprava nástupišť v krčku	8 dny	31.12. 13	10.1. 14	5	106 dny	1	8	1	m2	186	2	0,69	#CHYBA
14	Montáž výtahu	3 dny	13.1. 14	15.1. 14	13;9	106 dny	1	8	1	stanice	6	2	40	#CHYBA
15	Schodišťová věž	1 den	13.1. 14	13.1 14	13	108 dny	1	8	1	m2	76	2	0,3	#CHYBA
16	**Předání 1-2.NP pro I. etapu**	**132 dny**	**7.1. 14**	**9.7. 14**		**150 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
17	Přípravné práce	5 dny	7.1. 14	13.1. 14	7	96 dny	1	8	1		1	1	0	0
18	**Demontáže**	**127 dny**	**14.1. 14**	**9.7. 14**		**48 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
19	Demontáže	12 dny	14.1. 14	29.1. 14	17;15FF;11	96 dny	1	8	1		1	1	0	0
20	Demontáž rozvodů	22 dny	28.3. 14	28.4. 14	23;26	68 dny	1	8	1		1	1	0	0
21	demontáž rozvodů UT jihozápad	3 dny	7.7. 14	9.7. 14	139	48 dny	1	8	1		1	1	0	0
22	**Bourání**	**20 dny**	**30.1. 14**	**26.2. 14**		**89 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23	Bourání I	13 dny	30.1. 14	17.2. 14	19;14	96 dny	1	8	1		1	1	0	0
24	Bourání II	8 dny	17.2. 14	26.2. 14		33 dny	1	8	1		1	1	0	0
25	**Zemní práce**	**91 dny**	**3.2. 14**	**9.6. 14**		**99 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
26	Výkopy	6 dny	3.2. 14	10.2. 14	19	101 dny	1	8	1	m3	22,62	2	4,26	#CHYBA
27	Podkladní beton	1 den	11.2. 14	11.2. 14	26	171 dny	1	8	1	m3	2,3	1	0,26	#CHYBA
28	Pokládka kanalizace	2 dny	3.3. 14	4.3. 14	27	158 dny	1	8	1	bm	271	3	0,15	#CHYBA
29	Zkouškakvodotěsnosti	1 den	5.3. 14	5.3. 14	28	158 dny	1	8	1	kompl.	1	2	16	#CHYBA
30	Zásyp	4 dny	6.3. 14	11.3. 14	29	158 dny	1	8	1	m3	40,2	1	0,84	#CHYBA
31	Betonáž rýhy	1 den	12.3. 14	12.3. 14	30	158 dny	1	8	1	m3	14,95	1	0,26	#CHYBA
32	Hydroizolace	3 dny	13.3. 14	17.3. 14	31	158 dny	1	8	1	m2	108	1	0,23	#CHYBA
33	Finální podlaha	1 den	9.6. 14	9.6. 14	32	99 dny	1	8	1	m3	8,64	1	0,26	#CHYBA
34	**Stropní konstrukce 1.NP**	**32,5 dny**	**18.2. 14**	**3.4. 14**		**219,5 dny**	**1**	**8**	**1**	**m3**	**1,5**	**2**	**24**	**2,25**
35	Provedení Stropní konstrukce	4 dny	18.2. 14	21.2. 14	23	219,5 dny	1	8	1	m2	24,64	1	1,33	#CHYBA
36	Technologická přestávka	28 dny	24.2. 14	2.4. 14	35	219,5 dny	1	8	1	dny	28	0	1	#CHYBA
37	Demontáž podpěr a bednění	0,5 dny	3.4. 14	3.4. 14	36	219,5 dny	1	8	1	m2	24,64	1	0,17	#CHYBA
38	**Výměníková stanice**	**32 dny**	**29.4. 14**	**11.6. 14**		**68 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
39	Demontáž stávajícího vybavení	2 dny	29.4. 14	30.4. 14	20	68 dny	1	8	1	soubor	4	2	8	#CHYBA
40	Rám stanice	10 dny	1.5. 14	14.5. 14	39	68 dny	1	8	1	kg	189	2	0,81	#CHYBA
41	M nové výměníkové stanice	20 dny	15.5. 14	11.6. 14	40	68 dny	1	8	1	soubor	8	2	40	#CHYBA
42	**Montáž ZTI**	**111 dny**	**3.9. 14**	**13.2. 15**		**0 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
43	Rozvody	55 dny	3.9. 14	18.11. 14	20;148	0 dny	1	8	1	bm	3010	8	0,97	#CHYBA
44	Tlaková zkouška	3 dny	19.11. 14	21.11. 14	43	0 dny	1	8	1	kompl.	1	1	24	#CHYBA
45	Kompletace	10 dny	2.2. 15	13.2. 15	44;127	0 dny	1	8	1	ks	450	2	0,35	#CHYBA
46	**Elektro montáže**	**262 dny**	**16.4. 14**	**27.4. 15**		**25 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
47	Kabeláž	32 dny	16.4. 14	29.5. 14	55	154 dny	1	8	1	bm	29665	5	0,05	#CHYBA
48	Montáž rozvaděčů	7 dny	30.5. 14	9.6. 14	47	154 dny	1	8	1	ks	15	1	3,6	#CHYBA
49	Rozvodna NN	69 dny	10.6. 14	12.9. 14	48	154 dny	1	8	1	soubor	243	2	4,5	#CHYBA
50	Montáž svítidel	15 dny	7.4. 15	27.4. 15	49;129	25 dny	1	8	1	ks	1006	5	0,61	#CHYBA
51	Kompletace (zásuvky, vypínače..)	25 dny	5.2. 15	11.3. 15	49;126	58 dny	1	8	1	ks	1894	3	0,32	#CHYBA
52	**Práce na střeše**	**39 dny**	**31.3. 14**	**22.5. 14**		**43 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
53	Předání střechy	1 den	31.3. 14	31.3. 14	135	8 dny	1	8	1		1	1	0	0
54	Demontáž stavající konstrukce	6 dny	1.4. 14	8.4. 14	53	8 dny	1	8	1	kg	89	2	1,02	#CHYBA
55	Osazení zám. kce pro VZT	5 dny	9.4. 14	15.4. 14	54	8 dny	1	8	1	kg	249	2	0,34	#CHYBA
56	Vyzdění budníků	5 dny	16.4. 14	22.4. 14	55	43 dny	1	8	1	m2	120	2	0,37	#CHYBA
57	Osazení PZD Desek	2 dny	23.4. 14	24.4. 14	56	43 dny	1	8	1	ks	72	1	0,21	#CHYBA
58	Zateplení budníků	3 dny	25.4. 14	29.4. 14	57	43 dny	1	8	1	m2	120	2	0,41	#CHYBA
59	Nové oplechování střešní kce	1 den	30.4. 14	30.4. 14	58	43 dny	1	8	1	m	15,6	1	0,34	#CHYBA
60	Zpětná montáž skladby střešního pláště	16 dny	1.5. 14	22.5. 14	59	43 dny	1	8	1	m2	283	2	0,89	#CHYBA
61	**Montáž VZT**	**150 dny**	**16.4. 14**	**11.11. 14**		**8 dny**	**1**	**8**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
62	Jednotky VZT	30 dny	16.4. 14	27.5. 14	55	8 dny	1	8	1	kompl.	5	2	98	#CHYBA
63	Potrubí	85 dny	28.5. 14	23.9. 14	62	8 dny	1	8	1	bm	2355	5	1,45	#CHYBA
64	kompletace	35 dny	24.9. 14	11.11. 14	63	8 dny	1	8	1	soubor	1	2	0	0
65	**Montáž UT**	**179 dny**	**3.9. 14**	**20.5. 15**	**41;20**	**8 dny**	**1**	**8**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
66	Rozvody UT	49 dny	3.9. 14	10.11. 14	148;21	9 dny	1	8	1	bm	3204	6	0,74	#CHYBA
67	Nosná kce pro OT	1,5 dny	11.11. 14	12.11. 14	66	112,5 dny	1	8	1		52	2	0,43	#CHYBA
68	Otopná tělesa	8 dny	29.4. 15	8.5. 15	152;67	0 dny	1	8	1	ks	52	2	2,4	#CHYBA
69	Kompletace UT	8 dny	11.5. 15	20.5. 15	68	8 dny	1	8	1	soubor	7	1	26,7	#CHYBA
70	**MaR**	**118 dny**	**9.6. 14**	**19.11. 14**		**2 dny**	**1**	**8**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
71	Montáž rozvodů	30 dny	9.6. 14	18.7. 14	55	37 dny	1	8	1	bm	11666	4	0,08	#CHYBA
72	Kompletace	53 dny	8.9. 14	19.11. 14	71	2 dny	1	8	1	soubor	7	1	60	#CHYBA
73	**Vyzdívky**	**150 dny**	**2.5. 14**	**27.11. 14**		**0 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
74	Dozdění parapetů Východ	2 dny	2.5. 14	5.5. 14	85	42 dny	1	8	1	m3	13,5	2	1,8	#CHYBA
75	Dozdění parapetů Jih	2 dny	12.9. 14	15.9. 14	86;78	42 dny	1	8	1	m3	13,5	2	1,8	#CHYBA
76	Obvodové zdivo - zazdění otvorů	6 dny	11.8. 14	18.8. 14	142;151;74	45 dny	1	8	1	m2	27	1	1,7	#CHYBA
77	Otvorů	4 dny	19.8. 14	22.8. 14	76	45 dny	1	8	1	m2	45	2	1,57	#CHYBA
78	Nové příčky	11 dny	25.8. 14	8.9. 14	32;77;33	45 dny	1	8	1	m2	280	2	0,64	#CHYBA
79	Dozdění instalačních šachet	4 dny	24.11. 14	27.11. 14	72;64;44;66	0 dny	1	8	1	m2	43	2	1,37	#CHYBA
80	**Výpně otvorů**	**139 dny**	**24.3. 14**	**2.10. 14**		**42 dny**	**1**	**8**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
81	Světlíky	10 dny	24.3. 14	4.4. 14		50 dny	1	8	1	m2	241,25	3	1,01	#CHYBA
82	Dveře vnitřní	10 dny	7.4. 14	18.4. 14	81	50 dny	1	8	1	ks	221	4	1,54	#CHYBA
83	Dveře venkovní	2 dny	15.4. 14	16.4. 14	82SS	44 dny	1	8	1	ks	5	1	2,54	#CHYBA
84	**Demontáže oken**	**104 dny**	**21.4. 14**	**11.9. 14**		**42 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
85	D okna SV	9 dny	21.4. 14	1.5. 14	91;83	42 dny	1	8	1	m2	268	7	2,05	#CHYBA
86	D oken J	13 dny	26.8. 14	11.9. 14	92	42 dny	1	8	1	m2	357	7	2,05	#CHYBA
87	**Okna**	**108 dny**	**6.5. 14**	**2.10. 14**		**42 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1,95**	**0**	
88	M oken SV	10 dny	6.5. 14	19.5. 14	74	42 dny	1	8	1	m2	268	7	2,05	#CHYBA
89	M oken J	13 dny	16.9. 14	2.10. 14	75	42 dny	1	8	1	m2	357	7	2,05	#CHYBA
90	**Demontáž předokenních žaluzií**	**94 dny**	**16.4. 14**	**25.8. 14**		**42 dny**	**1**	**8**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
91	D předokenní žaluzie SV	3 dny	16.4. 14	18.4. 14	97	42 dny	1	8	1	m	110	4	0,89	#CHYBA
92	D předokenní žaluzie J	4 dny	20.8. 14	25.8. 14	98	42 dny	1	8	1	m	150	4	0,89	#CHYBA
93	**Montáž předokenních žaluzií**	**104 dny**	**20.5. 14**	**10.10. 14**		**66 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
94	Předokenní žaluzie SV	4 dny	20.5. 14	23.5. 14	88	42 dny	1	8	1	m	110	4	1,28	#CHYBA
95	Předokenní žaluzie J	6 dny	3.10. 14	10.10. 14	89	66 dny	1	8	1	m	150	4	1,28	#CHYBA
96	**Demontáž fasády**	**91 dny**	**15.4. 14**	**19.8. 14**		**42 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
97	Demontáž nadpraží SV	1 den	15.4. 14	15.4. 14	95	42 dny	1	8	1	m2	35	2	0,34	#CHYBA
98	Demontáž nadpraží J	1 den	19.8. 14	19.8. 14	108	42 dny	1	8	1	m2	52	2	0,34	#CHYBA
99	**Provedení fasády**	**129 dny**	**5.5. 14**	**30.10. 14**		**66 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
100	Ker. Fasáda SV	25 dny	26.5. 14	27.6. 14	102;94;60	42 dny	1	8	1	m2	250	2	1,63	#CHYBA
101	Ker. Fasáda J	14 dny	13.10. 14	30.10. 14	95	66 dny	1	8	1	m2	140	2	1,63	#CHYBA
102	Alucobond. Fasáda	5 dny	5.5. 14	9.5. 14	105	52 dny	1	8	1	m2	100,61	2	0,85	#CHYBA
103	**Lešení**	**308 dny**	**17.3. 14**	**29.5. 15**		**21 dny**	**1**	**8**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
104	**Severovýchod**	**91 dny**	**17.3. 14**	**21.7. 14**		**42 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
105	M lešení	21 dny	17.3. 14	14.4. 14		42 dny	1	8	1	m2	2106	5	0,4	#CHYBA
106	D lešení	15 dny	1.7. 14	21.7. 14	114	42 dny	1	8	1	m2	2106	7	0,4	#CHYBA
107	**Jih**	**88 dny**	**22.7. 14**	**20.11. 14**		**107 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
108	M lešení	20 dny	22.7. 14	18.8. 14	106	42 dny	1	8	1	m2	1980	5	0,4	#CHYBA
109	D lešení	14 dny	3.11. 14	20.11. 14	115	107 dny	1	8	1	m2	1980	7	0,4	#CHYBA
110	**Prostorové lešení**	**35 dny**	**13.4. 15**	**29.5. 15**		**21 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
111	M prostorové lešení	4 dny	13.4. 15	16.4. 15	109	13 dny	1	8	1	m3	1689	2	0,04	#CHYBA
112	D prostorové lešení	4 dny	26.5. 15	29.5. 15	157	13 dny	1	8	1	m3	1689	2	0,04	#CHYBA
113	**Parapety**	**92 dny**	**30.6. 14**	**4.11. 14**		**66 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**9,2**	**4,85**
114	Severovýchod parapety	1 den	30.6. 14	30.6. 14	100	42 dny	1	8	1	m2	13,5	1	0,45	#CHYBA
115	Jih parapety	1 den	31.10. 14	31.10. 14	101	66 dny	1	8	1	m2	13,5	1	0,45	#CHYBA
116	Osazení parapetů-vnitřních	2 dny	3.11. 14	4.11. 14	115	66 dny	1	8	1	ks	66	2	0,45	#CHYBA
117	Okapový chodník	2 dny	21.11. 14	24.11. 14	109	128 dny	1	8	1	m3	25	2	1,29	#CHYBA
118	Podlahy z dlaždic	14 dny	28.11. 14	17.12. 14	79;37	49 dny	1	8	1	m2	350	3	0,98	#CHYBA
119	Příprava podkladu pro povlakové podlahy	28 dny	18.12. 14	4.2. 15	118	49 dny	1	8	1	m2	2800	4	0,32	#CHYBA
120	Podlahy syntetické	18 dny	5.2. 15	2.3. 15	119;126	49 dny	1	8	1	m2	620	4	0,91	#CHYBA
121	Podlahy z PVC a koberce	16 dny	11.5. 15	1.6. 15	120;152;68	0 dny	1	8	1	m2	2800	7	0,31	#CHYBA
122	**Omítky vnitřní**	**82 dny**	**3.10. 14**	**4.2. 15**		**42 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
123	Oprava omítek - 5%	19 dny	28.11. 14	2.1. 15	124	42 dny	1	8	1	m2	4506	3	0,1	#CHYBA
124	Oprava omítek-10%	40 dny	3.10. 14	27.11. 14	89	42 dny	1	8	1	m2	11394	5	0,14	#CHYBA
125	Omítka pod obklady	15 dny	28.11. 14	18.12. 14	78;79	0 dny	1	8	1	m2	834	2	0,28	#CHYBA
126	Omítka štuková	23 dny	5.1. 15	4.2. 15	125;123	42 dny	1	8	1	m2	760	2	0,49	#CHYBA
127	Obklady	24 dny	19.12. 14	30.1. 15	125	0 dny	1	8	1	m2	1040	6	1,14	#CHYBA
128	SDK příčky	7 dny	2.3. 15	10.3. 15	118;126;130	25 dny	1	8	1	m2	189	2	0,57	#CHYBA
129	SDK podhledy	19 dny	11.3. 15	6.4. 15	128	25 dny	1	8	1	m2	787	3	0,57	#CHYBA
130	Sanitární příčky	1 den	9.2. 15	9.2. 15	131	39 dny	1	8	1	kompl.	4	2	4	#CHYBA
131	Prosklené příčky	5 dny	2.2. 15	6.2. 15	127	39 dny	1	8	1	kompl.	2	2	8	#CHYBA
132	SDK záruběň	2 dny	11.3. 15	12.3. 15	128	34 dny	1	8	1	ks	13	1	0,85	#CHYBA
133	Repase záruběň	15 dny	24.11. 14	12.12. 14	19;147;138	71 dny	1	8	1	m2	853	3	0,41	#CHYBA
134	**Předání 3-6.NP pro II. etapu**	**81 dny**	**3.2. 14**	**26.5. 14**		**40 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
135	Předání pro etapu II.	1 den	3.2. 14	3.2. 14	5;2	31 dny	1	8	1		1	1	0	0
136	Přípravné práce	9 dny	4.2. 14	14.2. 14	135	31 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
137	**Demontáže**	**71 dny**	**17.2. 14**	**26.5. 14**		**30 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
138	Demontáže	10 dny	17.2. 14	28.2. 14	136	31 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
139	Demontáže rozvodů	50 dny	18.3. 14	26.5. 14	141	30 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
140	**Bourání**	**14 dny**	**3.3. 14**	**20.3. 14**		**87 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
141	Bourání I	10 dny	3.3. 14	14.3. 14	138;24	31 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
142	Bourání II	4 dny	17.3. 14	20.3. 14	141	86 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
143	**Předání 3-6.NP pto III. Etapu**	**51 dny**	**24.6. 14**	**2.9. 14**		**28 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
144	Předání pro etapu III.	1 den	24.6. 14	24.6. 14	53;3	0 dny	1	8	1		1	1	0	0
145	Přípravné práce	9 dny	25.6. 14	7.7. 14	144	0 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
146	**Demontáže**	**41 dny**	**8.7. 14**	**2.9. 14**		**0 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
147	Demontáže	10 dny	8.7. 14	21.7. 14	145;139	0 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
148	Demontáže rozvodů	19 dny	7.8. 14	2.9. 14	150	0 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
149	**Bourání**	**14 dny**	**22.7. 14**	**8.8. 14**		**45 dny**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
150	Bourání I	12 dny	22.7. 14	6.8. 14	147;142	0 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
151	Bourání II	2 dny	7.8. 14	8.8. 14	150	45 dny	1	8	1	kompl.	1	1	0	0
152	Malby	52 dny	16.2. 15	28.4. 15	116;45	0 dny	1	8	1	m2	17360	8	0,19	51,54
153	Nátěry	20 dny	15.12. 14	20.1. 15	133	71 dny	1	8	1	m2	1456	2	0,11	10,01
154	Osazení dveří	5 dny	29.4. 15	5.5. 15	132;133;153;	1 den	1	8	1	ks	219	6	1,12	5,11
155	Montáž kuchyňských linek	3 dny	6.5. 15	8.5. 15	154	8 dny	1	8	1	ks	5	1	4,28	2,68
156	Montáž orientačního systému budov	3 dny	11.5. 15	13.5. 15	155	8 dny	1	8	1	ks	72	2	0	0
157	Zpětná montáž hliníkového podhledu	19 dny	29.4. 15	25.5. 15	152;111	5 dny	1	8	1	m2	3465,29	8	0,35	18,95
158	Demontáž ochrany podlah	5 dny	14.5. 15	20.5. 15	156	8 dny	1	8	1	m2	1564	3	0,08	5,21
159	Zpětná montáž dřevěného obkladu	18 dny	6.5. 15	29.5. 15	156FF;154;15	1 den	1	8	1	m2	640	3	0,71	18,93
160	Práce na spojovacím krčku	99 dny	14.1. 15	1.6. 15	13	1 den	1	8	1		1	1	0	0
161	Úklidové práce	11 dny	2.6. 15	16.6. 15	154;51;69;11	0 dny	1	8	1	m2	6610	15	0,2	11,02
162	Demontáž zařízení staveniště	10 dny	2.6. 15	15.6. 15	51;160;121	1 den	1	8	1	kompl.	0	12	0	0
163	Předání díla	1 den	17.6. 15	17.6. 15	162;161	0 dny	1	8	1		0	1	0	0

Projekt: harmonogram.mpp
Datum: 14.1. 15

Úkol | Průběh úkolu | Kritický úkol | Průběh kritického úkolu | Milník | Souhrnný | Zahrnutý úkol | Zahrnutý kritický úkol | Zahrnutý milník | Zahrnutý průběh | Rozdělení | Vnější úkoly | Souhrn projektu | Seskupit podle souhrnu | Konečný termín

Bc. ŠÁRKA SKOKANOVÁ DIPLOMOVÁ PR