B10 - HARMONOGRAM PRO OBJEKT SO01 B - SANACE ŽB SKELETU

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vypracovala: Bc. Darina Stašová

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Čísl	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		**SO01 b - sanace ŽB skeletu**	**0**	**171,88 dn**	**7.3. 16**	**1.11. 16**
1		**a) Předcházející práce (Bourací práce)**	**0**	**22 dny**	**7.3. 16**	**5.4. 16**
2		Bourací práce - 30 cm kolem sloupů	8	21 dny	7.3. 16	4.4. 16
3		Umístění staveništních elektro rozvaděčů	2	1 den	5.4. 16	6.4. 16
4		Zařízení staveniště	3	2 dny	5.4. 16	7.4. 16
5		**b) Montáž lávek**	**0**	**6 dny**	**18.4. 16**	**26.4. 16**
6		Montáž nosného systému pro zavěšení lávek	5	2 dny	18.4. 16	20.4. 16
7		Umístění lávek	5	2 dny	20.4. 16	22.4. 16
8		Zhotovení prvků BOZP	5	2 dny	22.4. 16	26.4. 16
9		**2PP**	**0**	**9,13 dny**	**4.4. 16**	**14.4. 16**
10		Montáž pomocného lešení , prvků BOZP	3	1 den	4.4. 16	5.4. 16
11		**c) Sanační práce**	**0**	**3 dny**	**5.4. 16**	**7.4. 16**
12		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	4.4. 16	6.4. 16
13		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	6.4. 16	8.4. 16
14		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	6.4. 16	8.4. 16
15		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	6.4. 16	8.4. 16
16		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**3 dny**	**5.4. 16**	**7.4. 16**
17		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	6.4. 16	8.4. 16
18		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trhlin	6	2 dny	6.4. 16	8.4. 16
19		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	1 den	6.4. 16	7.4. 16
20		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**8.4. 16**	**14.4. 16**
21		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně)	10	2 dny	8.4. 16	12.4. 16
22		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	11.4. 16	13.4. 16
23		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	11.4. 16	14.4. 16
24		**1PP**	**0**	**9,13 dny**	**13.4. 16**	**25.4. 16**
25		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	12.4. 16	13.4. 16
26		**c) Sanační práce**	**0**	**4 dny**	**13.4. 16**	**18.4. 16**
27		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	12.4. 16	14.4. 16
28		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	14.4. 16	18.4. 16
29		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	14.4. 16	18.4. 16
30		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	14.4. 16	18.4. 16
31		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**14.4. 16**	**19.4. 16**
32		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	14.4. 16	18.4. 16
33		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	14.4. 16	18.4. 16
34		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	1 den	15.4. 16	18.4. 16
35		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**6,13 dny**	**18.4. 16**	**25.4. 16**
36		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	18.4. 16	20.4. 16
37		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	20.4. 16	22.4. 16
38		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	20.4. 16	25.4. 16
39		**1NP**	**0**	**9,13 dny**	**24.4. 16**	**4.5. 16**
40		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	22.4. 16	24.4. 16
41		**c) Sanační práce**	**0**	**7 dny**	**24.4. 16**	**2.5. 16**
42		Osekání uvolněných částí betonu	6	1 den	25.4. 16	25.4. 16
43		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	25.4. 16	27.4. 16
44		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	27.4. 16	28.4. 16
45		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	29.4. 16	2.5. 16
46		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**25.4. 16**	**28.4. 16**
47		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	26.4. 16	27.4. 16
48		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	26.4. 16	27.4. 16
49		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	28.4. 16	29.4. 16
50		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**1.5. 16**	**4.5. 16**
51		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	27.4. 16	29.4. 16
52		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	29.4. 16	3.5. 16
53		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	29.4. 16	4.5. 16
54		**2NP**	**0**	**9,13 dny**	**3.5. 16**	**13.5. 16**
55		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	3.5. 16	4.5. 16
56		**c) Sanační práce**	**0**	**7,13 dny**	**3.5. 16**	**11.5. 16**
57		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	3.5. 16	5.5. 16
58		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	5.5. 16	9.5. 16
59		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	5.5. 16	9.5. 16
60		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	9.5. 16	11.5. 16
61		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**4.5. 16**	**10.5. 16**
62		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	4.5. 16	6.5. 16
63		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	4.5. 16	6.5. 16
64		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	6.5. 16	10.5. 16
65		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**8.5. 16**	**11.5. 16**
66		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	4.5. 16	6.5. 16
67		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	6.5. 16	10.5. 16
68		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	5 dny	6.5. 16	13.5. 16
69		**3NP**	**0**	**9,13 dny**	**12.5. 16**	**24.5. 16**
70		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	10.5. 16	11.5. 16
71		**c) Sanační práce**	**0**	**6 dny**	**12.5. 16**	**19.5. 16**
72		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	11.5. 16	13.5. 16
73		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	11.5. 16	13.5. 16
74		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	13.5. 16	17.5. 16
75		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	17.5. 16	19.5. 16
76		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**13.5. 16**	**18.5. 16**
77		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	11.5. 16	13.5. 16
78		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	11.5. 16	13.5. 16
79		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	12.5. 16	16.5. 16
80		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**19.5. 16**	**24.5. 16**
81		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	13.5. 16	17.5. 16
82		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	17.5. 16	19.5. 16
83		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	17.5. 16	20.5. 16
84		**4NP**	**0**	**9,13 dny**	**19.5. 16**	**31.5. 16**
85		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	19.5. 16	20.5. 16
86		**c) Sanační práce**	**0**	**7,13 dny**	**19.5. 16**	**27.5. 16**
87		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	19.5. 16	23.5. 16
88		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	18.5. 16	20.5. 16
89		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	23.5. 16	25.5. 16
90		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	25.5. 16	27.5. 16
91		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**20.5. 16**	**25.5. 16**
92		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	18.5. 16	20.5. 16
93		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	18.5. 16	20.5. 16
94		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	19.5. 16	23.5. 16
95		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**24.5. 16**	**30.5. 16**
96		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	20.5. 16	24.5. 16
97		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	24.5. 16	26.5. 16
98		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	24.5. 16	27.5. 16
99		**5NP**	**0**	**9,13 dny**	**26.5. 16**	**7.6. 16**
100		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	26.5. 16	27.5. 16
101		**c) Sanační práce**	**0**	**4 dny**	**26.5. 16**	**31.5. 16**
102		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	26.5. 16	30.5. 16
103		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	27.5. 16	31.5. 16
104		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	30.5. 16	1.6. 16
105		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	1.6. 16	3.6. 16
106		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**27.5. 16**	**1.6. 16**
107		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	27.5. 16	31.5. 16
108		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	27.5. 16	31.5. 16
109		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	30.5. 16	1.6. 16
110		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**2.6. 16**	**7.6. 16**
111		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	31.5. 16	2.6. 16
112		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	2.6. 16	6.6. 16
113		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	2.6. 16	7.6. 16
114		**6NP**	**0**	**9,13 dny**	**6.6. 16**	**16.6. 16**
115		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	6.6. 16	7.6. 16
116		**c) Sanační práce**	**0**	**7,13 dny**	**6.6. 16**	**14.6. 16**
117		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	6.6. 16	8.6. 16
118		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	7.6. 16	9.6. 16
119		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	8.6. 16	10.6. 16
120		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	10.6. 16	14.6. 16
121		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**7.6. 16**	**10.6. 16**
122		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	7.6. 16	9.6. 16
123		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	7.6. 16	9.6. 16
124		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	8.6. 16	10.6. 16
125		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**6,13 dny**	**11.6. 16**	**17.6. 16**
126		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	9.6. 16	13.6. 16
127		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	13.6. 16	15.6. 16
128		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	13.6. 16	16.6. 16
129		**7NP**	**0**	**9,13 dny**	**15.6. 16**	**27.6. 16**
130		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	15.6. 16	16.6. 16
131		**c) Sanační práce**	**0**	**8 dny**	**15.6. 16**	**24.6. 16**
132		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	16.6. 16	20.6. 16
133		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	16.6. 16	20.6. 16
134		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	20.6. 16	22.6. 16
135		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	22.6. 16	24.6. 16
136		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**16.6. 16**	**21.6. 16**
137		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	16.6. 16	20.6. 16
138		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	16.6. 16	20.6. 16
139		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	17.6. 16	21.6. 16
140		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**22.6. 16**	**27.6. 16**
141		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	20.6. 16	22.6. 16
142		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	22.6. 16	24.6. 16
143		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	22.6. 16	27.6. 16
144		**8NP**	**0**	**9,13 dny**	**26.6. 16**	**6.7. 16**
145		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	24.6. 16	27.6. 16
146		**c) Sanační práce**	**0**	**8,13 dny**	**26.6. 16**	**5.7. 16**
147		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	27.6. 16	29.6. 16
148		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	27.6. 16	29.6. 16
149		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	29.6. 16	1.7. 16
150		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	1.7. 16	5.7. 16
151		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**27.6. 16**	**30.6. 16**
152		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	27.6. 16	29.6. 16
153		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	27.6. 16	29.6. 16
154		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	28.6. 16	30.6. 16
155		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**1.7. 16**	**7.7. 16**
156		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	29.6. 16	1.7. 16
157		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	1.7. 16	5.7. 16
158		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	1.7. 16	6.7. 16
159		**9NP**	**0**	**9,13 dny**	**5.7. 16**	**15.7. 16**
160		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	5.7. 16	6.7. 16
161		**c) Sanační práce**	**0**	**4 dny**	**5.7. 16**	**8.7. 16**
162		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	6.7. 16	8.7. 16
163		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	8.7. 16	12.7. 16
164		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	8.7. 16	12.7. 16
165		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	12.7. 16	14.7. 16
166		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**6.7. 16**	**11.7. 16**
167		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	8.7. 16	12.7. 16
168		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	8.7. 16	12.7. 16
169		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	11.7. 16	13.7. 16
170		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**12.7. 16**	**15.7. 16**
171		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	12.7. 16	14.7. 16
172		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	14.7. 16	18.7. 16
173		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	14.7. 16	19.7. 16
174		**10NP**	**0**	**9,13 dny**	**18.7. 16**	**28.7. 16**
175		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	18.7. 16	19.7. 16
176		**c) Sanační práce**	**0**	**8,13 dny**	**18.7. 16**	**27.7. 16**
177		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	19.7. 16	21.7. 16
178		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	19.7. 16	21.7. 16
179		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	21.7. 16	25.7. 16
180		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	25.7. 16	27.7. 16
181		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**19.7. 16**	**25.7. 16**
182		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	21.7. 16	25.7. 16
183		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	21.7. 16	25.7. 16
184		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	22.7. 16	26.7. 16
185		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**23.7. 16**	**28.7. 16**
186		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	21.7. 16	25.7. 16
187		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	1 den	27.7. 16	28.7. 16
188		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	21.7. 16	26.7. 16
189		**11NP**	**0**	**9,13 dny**	**25.7. 16**	**4.8. 16**
190		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	25.7. 16	26.7. 16
191		**c) Sanační práce**	**0**	**8 dny**	**25.7. 16**	**3.8. 16**
192		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	26.7. 16	28.7. 16
193		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	26.7. 16	28.7. 16
194		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	28.7. 16	1.8. 16
195		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	1.8. 16	3.8. 16
196		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**26.7. 16**	**29.7. 16**
197		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	26.7. 16	28.7. 16
198		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	26.7. 16	28.7. 16
199		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	27.7. 16	29.7. 16
200		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**30.7. 16**	**4.8. 16**
201		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	28.7. 16	1.8. 16
202		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	1.8. 16	3.8. 16
203		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	1.8. 16	4.8. 16
204		**12NP**	**0**	**9,13 dny**	**3.8. 16**	**15.8. 16**
205		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	3.8. 16	4.8. 16
206		**c) Sanační práce**	**0**	**8,13 dny**	**3.8. 16**	**12.8. 16**
207		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	4.8. 16	8.8. 16
208		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	4.8. 16	8.8. 16
209		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	8.8. 16	10.8. 16
210		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	10.8. 16	12.8. 16
211		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**4.8. 16**	**9.8. 16**
212		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	4.8. 16	8.8. 16
213		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	4.8. 16	8.8. 16
214		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	5.8. 16	9.8. 16
215		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**6,13 dny**	**8.8. 16**	**15.8. 16**
216		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	8.8. 16	10.8. 16
217		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	10.8. 16	12.8. 16
218		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	10.8. 16	15.8. 16
219		**13NP**	**0**	**9,13 dny**	**14.8. 16**	**24.8. 16**
220		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	12.8. 16	15.8. 16
221		**c) Sanační práce**	**0**	**8 dny**	**14.8. 16**	**23.8. 16**
222		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	15.8. 16	17.8. 16
223		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	17.8. 16	19.8. 16
224		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	17.8. 16	19.8. 16
225		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	19.8. 16	23.8. 16
226		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**15.8. 16**	**19.8. 16**
227		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	17.8. 16	19.8. 16
228		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	17.8. 16	19.8. 16
229		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	1 den	18.8. 16	19.8. 16
230		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**21.8. 16**	**24.8. 16**
231		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	1 den	19.8. 16	22.8. 16
232		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	22.8. 16	24.8. 16
233		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	2 dny	22.8. 16	24.8. 16
234		**14NP**	**0**	**9,13 dny**	**23.8. 16**	**2.9. 16**
235		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	22.8. 16	23.8. 16
236		**c) Sanační práce**	**0**	**7,13 dny**	**23.8. 16**	**31.8. 16**
237		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	23.8. 16	25.8. 16
238		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	24.8. 16	26.8. 16
239		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	25.8. 16	29.8. 16
240		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	29.8. 16	31.8. 16
241		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**24.8. 16**	**29.8. 16**
242		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	24.8. 16	26.8. 16
243		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	24.8. 16	26.8. 16
244		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	25.8. 16	29.8. 16
245		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**6,13 dny**	**28.8. 16**	**2.9. 16**
246		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	26.8. 16	30.8. 16
247		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	30.8. 16	1.9. 16
248		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	30.8. 16	2.9. 16
249		**15NP**	**0**	**9,13 dny**	**1.9. 16**	**13.9. 16**
250		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	1.9. 16	2.9. 16
251		**c) Sanační práce**	**0**	**8 dny**	**1.9. 16**	**12.9. 16**
252		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	2.9. 16	6.9. 16
253		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	31.8. 16	2.9. 16
254		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	6.9. 16	8.9. 16
255		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	8.9. 16	12.9. 16
256		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**2.9. 16**	**7.9. 16**
257		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	31.8. 16	2.9. 16
258		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	31.8. 16	2.9. 16
259		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	1.9. 16	5.9. 16
260		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**8.9. 16**	**13.9. 16**
261		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	2.9. 16	6.9. 16
262		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	6.9. 16	8.9. 16
263		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	6.9. 16	9.9. 16
264		**16NP**	**0**	**9,13 dny**	**8.9. 16**	**20.9. 16**
265		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	8.9. 16	9.9. 16
266		**c) Sanační práce**	**0**	**8,13 dny**	**8.9. 16**	**19.9. 16**
267		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	9.9. 16	13.9. 16
268		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	7.9. 16	9.9. 16
269		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	13.9. 16	15.9. 16
270		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	15.9. 16	19.9. 16
271		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**9.9. 16**	**14.9. 16**
272		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	7.9. 16	9.9. 16
273		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	2 dny	7.9. 16	9.9. 16
274		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	8.9. 16	12.9. 16
275		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**13.9. 16**	**19.9. 16**
276		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	2 dny	9.9. 16	13.9. 16
277		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	13.9. 16	15.9. 16
278		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	13.9. 16	16.9. 16
279		**17NP**	**0**	**9,13 dny**	**15.9. 16**	**27.9. 16**
280		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	15.9. 16	16.9. 16
281		**c) Sanační práce**	**0**	**8,13 dny**	**15.9. 16**	**26.9. 16**
282		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	16.9. 16	20.9. 16
283		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	16.9. 16	20.9. 16
284		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	20.9. 16	22.9. 16
285		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	22.9. 16	26.9. 16
286		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**16.9. 16**	**22.9. 16**
287		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	16.9. 16	20.9. 16
288		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trhlin	6	2 dny	16.9. 16	20.9. 16
289		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	20.9. 16	22.9. 16
290		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**6,13 dny**	**20.9. 16**	**27.9. 16**
291		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně)	10	2 dny	20.9. 16	22.9. 16
292		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	22.9. 16	26.9. 16
293		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	22.9. 16	27.9. 16
294		**18NP**	**0**	**9,13 dny**	**24.9. 16**	**5.10. 16**
295		Montáž pomocného lešení, prvků BOZP	3	1 den	26.9. 16	27.9. 16
296		**c) Sanační práce**	**0**	**9 dny**	**24.9. 16**	**5.10. 16**
297		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	27.9. 16	29.9. 16
298		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	26.9. 16	28.9. 16
299		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	29.9. 16	3.10. 16
300		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	3.10. 16	5.10. 16
301		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**25.9. 16**	**28.9. 16**
302		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	28.9. 16	30.9. 16
303		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trhlin	6	2 dny	28.9. 16	30.9. 16
304		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	30.9. 16	4.10. 16
305		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**1.10. 16**	**5.10. 16**
306		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně)	10	2 dny	28.9. 16	30.9. 16
307		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	30.9. 16	4.10. 16
308		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	30.9. 16	5.10. 16
309		**19NP**	**0**	**9,13 dny**	**1.10. 16**	**12.10. 16**
310		Montáž pomocného lešení, BOZP prvků	3	1 den	30.9. 16	3.10. 16
311		**c) Sanační práce**	**0**	**8,13 dny**	**1.10. 16**	**11.10. 16**
312		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	3.10. 16	5.10. 16
313		Otryskání sloupů (voda, písek)	6	2 dny	5.10. 16	7.10. 16
314		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	5.10. 16	7.10. 16
315		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	7.10. 16	11.10. 16
316		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**4,13 dny**	**2.10. 16**	**5.10. 16**
317		Vyčištění a navrtání trhlin	6	2 dny	3.10. 16	5.10. 16
318		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trhlin	6	2 dny	3.10. 16	5.10. 16
319		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	2 dny	5.10. 16	7.10. 16
320		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**6.10. 16**	**12.10. 16**
321		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně)	10	2 dny	3.10. 16	5.10. 16
322		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	5.10. 16	7.10. 16
323		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	3 dny	7.10. 16	12.10. 16
324		**ATIKA**	**0**	**8,13 dny**	**13.10. 16**	**24.10. 16**
325		**c) Sanační práce**	**0**	**4,13 dny**	**13.10. 16**	**18.10. 16**
326		Osekání uvolněných částí betonu	6	2 dny	12.10. 16	14.10. 16
327		Otryskání(voda, písek)	6	2 dny	14.10. 16	18.10. 16
328		Oprava vyztužení sloupů	3	2 dny	14.10. 16	18.10. 16
329		Očištění a nátěr ocelové výztuže	2	2 dny	18.10. 16	20.10. 16
330		**Injektáž trhlin - systém SIKA**	**0**	**6,13 dny**	**14.10. 16**	**21.10. 16**
331		Vyčištění a navrtání trhlin	6	1 den	18.10. 16	19.10. 16
332		Osazení injektážních trubiček + utěsnění trh	6	1 den	19.10. 16	20.10. 16
333		Injektáž trhlin - dvoufázové plnění	6	1 den	20.10. 16	21.10. 16
334		**Reprofilace - systém SIKA**	**0**	**5,13 dny**	**18.10. 16**	**24.10. 16**
335		Spojovací můstek - penetrační nátěr (ručně	10	1 den	18.10. 16	19.10. 16
336		Aplikace reprofilační malty - po vrstvách	10	2 dny	19.10. 16	21.10. 16
337		Aplikace reprofilační stěrky 5 mm	10	1 den	21.10. 16	24.10. 16
338		**Vyklizení prostoru pro další fázi výstavby**	**0**	**2 dny**	**25.10. 16**	**26.10. 16**
339		Vyklizení prostoru pro další fázi výstavby	10	5 dny	24.10. 16	31.10. 16
340		UKONČENÍ PRACÍ	0	1 den	31.10. 16	1.11. 16

Projekt: SO01 b - sanace ŽB skelet

Úkol
Rozdělení
Mezník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější mezník
Neaktivní úkol
Neaktivní mezník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Konečný termín
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu