Stavba: VUT - Rekonstrukce objektu A1

NASAZENÍ HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ PRO SANACE

Označení	Název stroje	Max. počet/ den	Doba výstavby																												
			Duben				Květen				Červen				Červenec					Srpen				Září					Říjen			
			4.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-4.	5.-11.	12.-18.	19.-25.	26.-2.	3.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	31.-6.	7.-13.	14.-20.	21.-27.	28.-3.	4.-10.	11.-17.	18.-24.	25.-1.	2.-8.	9.-15.	16.-22.	23.-29.
-	**Smykový nakladač**	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	**Nákladní automobil**	**2**	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
-	**Nákladní automobil - stavební kontejner**	**2**	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	**Nákladní automobil - hydraulická ruka**	**1**	1									1										1										
-	**Kamion**	**1**	1									1										1										
-	**Ruční elektrické míchadlo**	**3**	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
-	**Uhlová bruska kotoučová**	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
-	**Svářecí injektor**	**1**	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
-	**Injektážní pistole**	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-	**Kompresor**	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-	**Airless zařízení pro aplikaci nátěru**	**2**		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
-	**Bourací kladivo HILTI**	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
-	**Ruční svářečka**	**3**		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	1	
-	**Nivelační přístroj**	**1**	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
-	**čerpadlo**	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	**hlavní staveništní elektro rozvaděč**	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	**podružné staveništní elektro rozvaděče**	**22**	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Pozn.: Příloha k části A6 - Návrh stavebních strojů a mechanizace.

NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ PRO SANACE

Pozn.: Pracovníci jsou od subdodávek. Dodavatelská firma nemá vlastní dělníky.

Označení	Profese	Max. počet /den	Doba výstavby																												
			Duben				Květen				Červen				Červenec					Srpen				Září					Říjen			
			4.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-4.	5.-11.	12.-18.	19.-25.	26.-2.	3.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	31.-6.	7.-13.	14.-20.	21.-27.	28.-3.	4.-10.	11.-17.	18.-24.	25.-1.	2.-8.	9.-15.	16.-22.	23.-29.
-	**Geodet**	**2**	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
	Vedoucí čety	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	**Železář**	**3**	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
-	**Svářeč**	**3**		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
-	**Lešenář**	**3**	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
-	**Elektrikář**	**2**	2																													2
-	**Zedník**	**6**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
-	**Montážník - systém proti pádu osob**	**5**	5	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5
-	**Pomocný dělník**	**10**	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
-	**Strojník**	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		celkem	33	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	28	26	32

Pozn.: Příloha k části A8 - Plán zajištěmí materiálových zdrojů pro objekt SO01 b - Sanace

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY MATERIÁLU

Počet balení	Materiál	Množství	Doba výstavby																												
			Duben				Květen				Červen				Červenec					Srpen				Září					Říjen			
			4.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-4.	5.-11.	12.-18.	19.-25.	26.-2.	3.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	31.-6.	7.-13.	14.-20.	21.-27.	28.-3.	4.-10.	11.-17.	18.-24.	25.-1.	2.-8.	9.-15.	16.-22.	23.-29.
618	**Reprofilační stěrka MonoTop 621**	15450 Kg	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
912	**Reprofilační malta SikaTop 122 SP**	31900 l	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3	1063,3
30	**Nátěr Sika MonoTop 910N**	750 kg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
445	**Injektážní pryskyřice Sikadur 31 CF Rapid**	445 kg	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833	14,833
109	**Kari síť 100x100, průměr 7**	109,0 m2	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333	3,6333
2,1	**Ocelová výztuž 10 505 - pruty**	2,1 t	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Pozn.: Materiál bude dovežen v hlavních 3 fazích kamionem. Podružný materiál bude dopravem nakladním automobilem. Zasobovací období jsou vyznačeno žlutě.

Pozn.: V tabulce je vyznačena spotřeba materiálu za týden.

Pozn.: Práce se opakují cyklicky, ale né v každém patře bude stejný rozsah prací, přesto uvažujeme rovnoměrné rozdělení spotřeby materiálu.

ZÁSOBOVÁNÍ KAMIONEM:

1. dodávka (+ rezerva 10%)

Reprofilační stěrka MonoTop 621	4635	Kg	x10%	**5098,5 Kg**
Reprofilační malta SikaTop 122 SP	9569,7	l	x10%	**10527 l**
Nátěr Sika MonoTop 910N	225	Kg	x10%	**247,5 Kg**
Injektážní pryskyřice Sikadur 31 CF Rapid	133,5	kg	x10%	**146,85 kg**
Kari síť 100x100, průměr 7	109	m2		**119,9 m2**
Ocelová výztuž 10 505 - pruty	2,1	t		**2,31 t**

2. dodávka (+ rezerva 10%)

Reprofilační stěrka MonoTop 621	5150	Kg	x10%	**5665 Kg**
Reprofilační malta SikaTop 122 SP	10633	l	x10%	**11696 l**
Nátěr Sika MonoTop 910N	250	Kg	x10%	**275 Kg**
Injektážní pryskyřice Sikadur 31 CF	148,33	kg	x10%	**163,16 kg**

3. dodávka (zbývá)

Reprofilační stěrka MonoTop 621	**4686,5 Kg**
Reprofilační malta SikaTop 122 SP	**9677 l**
Nátěr Sika MonoTop 910N	**227,5 Kg**
Injektážní pryskyřice Sikadur 31 CF	**134,99 kg**