C7.1 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY VZOROVÉHO OBJEKTU

BC. TOMÁŠ KOMENDA

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Celková časová rezerva	Trv. od	Trv. do	Množství	M.j.
0	0	**Časový plán výstavby OS Zelené město; II. Etapa; 3a. řada; obj. č. 23+22, obj. č. 21+20**	**554,46 dny**	**0 dny**	**1.3. 16**	**1.6. 17**		
1	1	**Objekty č. 23, 22, 21, 20**	**554,46 dny**	**0 dny**	**1.3. 16**	**1.6. 17**		
2	1.1	Zařízení staveniště - provizorní blok ZS-A	2 dny	3,54 dny	3.3. 16	2.3. 16	2	kpt
3	1.2	Hrubé vytyčení stavby	0,25 dny	3,54 dny	2.3. 16	2.3. 16	1	kpt
4	1.3	Zápornové pažení	2,5 dny	0 dny	5.3. 16	8.3. 16	1	kpt
5	1.4	Zemní práce + přesuny	1,32 dny	0,27 dny	6.3. 16	7.3. 16	793,54	m3
6	1.5	Kompletní vytyčení stavby	0,22 dny	0,27 dny	7.3. 16	7.3. 16	1	kpt
7	**1.6**	**Provedení ČFA pilot**	**12,96 dny**	**0 dny**	**8.3. 16**	**18.3. 16**		
8	1.6.1	Piloty NO 310 - obj. č. 23	7,27 dny	0 dny	8.3. 16	14.3. 16	2424,5	m
9	1.6.2	Piloty NO 320 - obj. č. 22	5,69 dny	0 dny	14.3. 16	18.3. 16	1885,5	m
10	1.6.3	Piloty NO 330 - obj. č. 21	4,68 dny	2,27 dny	8.3. 16	11.3. 16	555	m
11	1.6.4	Piloty NO 340 - obj. č. 20	6,05 dny	2,27 dny	11.3. 16	16.3. 16	199	m
12	1.7	Dobudování ZS (celý blok ZS-B + úprava ZS-A)	5 dny	17,96 d...	8.3. 16	11.3. 16	1	kpt
13	1.8	Přípojky pro objekty 3a fáze	10 dny	0 dny	18.3. 16	25.3. 16	1	kpt
14	**1.9**	**NO 310 - obj. č. 23**	**515,47 dny**	**5,78 dny**	**25.3. 16**	**27.5. 17**		
853	**1.10**	**NO 320 - obj. č. 22**	**518,8 dny**	**2 dny**	**28.3. 16**	**31.5. 17**		
695	**1.11**	**NO 330 - obj. č. 21**	**512,69 dny**	**3,63 dny**	**26.3. 16**	**29.5. 17**		
1014	**1.12**	**NO 340 - obj. č. 20**	**515,43 dny**	**0 dny**	**28.3. 16**	**1.6. 17**		
1035	**1.12.1**	**HI základové desky**	**14,39 dny**	**5,76 dny**	**28.3. 16**	**18.4. 16**		
1036	1.12.1	Hutnění zemní pláně	0,73 dny	9,62 dny	28.3. 16	28.3. 16	878	m2
1037	1.12.2	Výztuž podkladní mazaniny	1,24 dny	9,26 dny	29.3. 16	29.3. 16	1,95	t
1038	1.12.3	Podkladní mazanina HI	1,97 dny	8,29 dny	30.3. 16	1.4. 16	91,87	m3
1039	1.12.4	Penetrační nátěr HI	2,26 dny	8,26 dny	1.4. 16	2.4. 16	904,59	m2
1040	1.12.5	Hydroizolace	4,33 dny	6,69 dny	4.4. 16	7.4. 16	904,59	m2
1041	1.12.6	Ochranný potěr HI	2,79 dny	5,76 dny	8.4. 16	8.4. 16	904,59	m2
1042	**1.12.7**	**Základová deska**	**11,2 dny**	**3,63 dny**	**8.4. 16**	**18.4. 16**		
1043	1.12.1	Bednění stěn základové desky	2,47 dny	5,76 dny	8.4. 16	11.4. 16	74,15	m2
1044	1.12.2	Vyztužování základové desky	5,13 dny	3,63 dny	12.4. 16	18.4. 16	10,35	t
1045	1.12.3	Betonáž základové desky	1,08 dny	3,63 dny	16.4. 16	16.4. 16	24,242,98	m3
1046	1.12.4	Demontáž bednění stěn desky	0,49 dny	3,63 dny	16.4. 16	18.4. 16	74,15	m2
1047	1.12.3	Montáž věžového jeřábu	2 dny	0 dny	20.4. 16	22.4. 16	1	kpt
1048	**1.12.4**	**ŽB monolitický skelet**	**170,24 dny**	**0 dny**	**22.4. 16**	**7.9. 16**		
1063	**1.12.4.1**	**ŽB monolitický skelet 1. PP**	**32,79 dny**	**0 dny**	**22.4. 16**	**18.5. 16**		
1062	**1.12.4.2**	**ŽB monolitický skelet 1. NP**	**19,01 dny**	**4,11 dny**	**20.5. 16**	**14.6. 16**		
1075	**1.12.4.3**	**ŽB monolitický skelet 2. NP**	**16,59 dny**	**2 dny**	**4.6. 16**	**18.6. 16**		
1088	**1.12.4.4**	**ŽB monolitický skelet 3. NP**	**15,25 dny**	**0 dny**	**18.6. 16**	**30.6. 16**		
1101	**1.12.4.5**	**ŽB monolitický skelet 4. NP**	**17,38 dny**	**0 dny**	**30.6. 16**	**14.7. 16**		
1102	1.12.4.5	Výztuž stropů 4. NP	0,25 dny	0 dny	30.6. 16	30.6. 16	0,81	t
1103	1.12.4.5	Výztuž stěn 4. NP	1,28 dny	0 dny	30.6. 16	1.7. 16	4,85	t
1104	1.12.4.5	Bednění stropů 4. NP	0,34 dny	0 dny	1.7. 16	1.7. 16	57,38	m2
1105	1.12.4.5	Bednění stěn 4. NP	1,56 dny	0 dny	1.7. 16	4.7. 16	391,41	m2
1106	1.12.4.5	Betonáž stropů 4. NP	0,12 dny	8,14 dny	4.7. 16	4.7. 16	5,05	m3
1107	1.12.4.5	Betonáž stěn 4. NP	0,49 dny	8,14 dny	4.7. 16	4.7. 16	39,13	m3
1108	1.12.4.5	Demontáž bednění stěn a stropů 4. NP	0,85 dny	0 dny	6.7. 16	7.7. 16	448,79	m2
1109	1.12.4.5	Bednění stropu nad 4. NP	2,3 dny	0 dny	7.7. 16	8.7. 16	460,51	m2
1110	1.12.4.5	Výztuž stropu 4. NP	2,97 dny	0 dny	8.7. 16	11.7. 16	10,72	t
1111	1.12.4.5	Betonáž stropu 4. NP	0,85 dny	0 dny	11.7. 16	12.7. 16	82,32	m3
1112	1.12.4.5	Odbednění stropu 4. NP	1,15 dny	0 dny	13.7. 16	14.7. 16	460,51	m2
1113	1.12.4.5	Osazení prefa schod. Ramene	0,13 dny	0 dny	14.7. 16	14.7. 16	2	ks
1114	**1.12.4.6**	**ŽB monolitický skelet 5. NP**	**17,21 dny**	**8,56 dny**	**15.7. 16**	**29.7. 16**		
1127	**1.12.4.7**	**ŽB monolitický skelet 6. NP**	**16,48 dny**	**6,41 dny**	**29.7. 16**	**12.8. 16**		
1143	**1.12.4.8**	**ŽB monolitický skelet 7. NP**	**20,15 dny**	**6,41 dny**	**12.8. 16**	**30.8. 16**		
1156	**1.12.4.9**	**ŽB monolitický skelet - střešní konstrukce**	**7,5 dny**	**8,56 dny**	**30.8. 16**	**14.9. 16**		
1163	**1.12.4.1**	**Provedení vchodu z pohled. betonu**	**7,36 dny**	**6,41 dny**	**1.9. 16**	**7.9. 16**		
1170	**1.12.5**	**Vyzdívky**	**73,62 dny**	**0 dny**	**14.7. 16**	**13.9. 16**		
1171	**1.12.5.1**	**Vyzdívky 1. PP (včetně překladů)**	**0,88 dny**	**0 dny**	**14.7. 16**	**15.7. 16**		
1174	**1.12.5.2**	**Vyzdívky 1. NP (včetně překladů)**	**4,28 dny**	**0 dny**	**20.7. 16**	**22.7. 16**		
1182	**1.12.5.3**	**Vyzdívky 2. NP (včetně překladů)**	**5,03 dny**	**0 dny**	**23.7. 16**	**27.7. 16**		
1190	**1.12.5.4**	**Vyzdívky 3. NP (včetně překladů)**	**5,06 dny**	**0 dny**	**4.8. 16**	**9.8. 16**		
1197	**1.12.5.5**	**Vyzdívky 4. NP (včetně překladů)**	**5,06 dny**	**0 dny**	**9.8. 16**	**12.8. 16**		
1204	**1.12.5.6**	**Vyzdívky 5. NP (včetně překladů)**	**5,06 dny**	**0 dny**	**20.8. 16**	**25.8. 16**		
1211	**1.12.5.7**	**Vyzdívky 6. NP (včetně překladů)**	**5,06 dny**	**0 dny**	**25.8. 16**	**29.8. 16**		
1218	**1.12.5.8**	**Vyzdívky 7. NP (včetně překladů)**	**6,38 dny**	**0 dny**	**7.9. 16**	**13.9. 16**		
1219	1.12.5.8	Obvodové - Porotherm 24 P+D	1,17 dny	0 dny	7.9. 16	8.9. 16	83,84	m2
1220	1.12.5.8	Dělící - Porotherm 25 AKU	0,46 dny	0 dny	8.9. 16	8.9. 16	30,67	m2
1221	1.12.5.8	Příčky - Porotherm 17,5 P+D	0,05 dny	0 dny	8.9. 16	8.9. 16	4,5	m2
1222	1.12.5.8	Příčky - Porotherm 14 P+D	0,43 dny	0 dny	8.9. 16	9.9. 16	41,18	m2
1223	1.12.5.8	Příčky - Porotherm 11,5 P+D	2,57 dny	0 dny	9.9. 16	10.9. 16	171,52	m2
1224	1.12.5.8	Příčky Ytong 200	1,7 dny	0 dny	10.9. 16	13.9. 16	150,05	m2
1225	1.12.6	Ocelové zárubně veřejné prostory	2,25 dny	8,07 dny	14.7. 16	16.7. 16	29	ks
1226	1.12.7	Ocelové zárubně byty	1,86 dny	61,02 d...	20.7. 16	21.7. 16	24	ks
1227	1.12.8	Přezimka skeletu a zdiva	1 den	0 dny	13.9. 16	13.9. 16		
1228	**1.12.9**	**Výplně obvodových otvorů**	**69,55 dny**	**2 dny**	**7.9. 16**	**2.11. 16**		
1229	1.12.9.1	Porovnosní výplně otvorů 1. PP	0,1 dny	62,37 d...	7.9. 16	7.9. 16	3	kus
1265	1.12.9.2	Vnitřní vstupní dveře 1.PP	0,1 dny	62,37 d...	7.9. 16	7.9. 16	1	kus
1231	1.12.9.3	Okna a balkonové dveře 1.NP	0,49 dny	62,37 d...	7.9. 16	8.9. 16	10	kus
1232	1.12.9.4	Okna a balkonové dveře 2.NP	1,12 dny	62,37 d...	8.9. 16	8.9. 16	23	kus
1233	1.12.9.5	Okna a balkonové dveře 3.NP	1,07 dny	62,37 d...	8.9. 16	9.9. 16	22	kus
1234	1.12.9.6	Okna a balkonové dveře 4.NP	1,07 dny	62,37 d...	8.9. 16	9.9. 16	22	kus
1235	1.12.9.7	Okna a balkonové dveře 5.NP	1,07 dny	62,37 d...	10.9. 16	12.9. 16	22	kus
1236	1.12.9.8	Okna a balkonové dveře 6.NP	1,07 dny	62,37 d...	12.9. 16	12.9. 16	22	kus
1237	1.12.9.9	Okna a balkonové dveře 7.NP	1,12 dny	62,37 d...	12.9. 16	13.9. 16	23	kus
1238	1.12.9.1	Osazení vnitřních parapetů	1,97 dny	2 dny	1.11. 16	2.11. 16	154,09	m
1239	**1.12.10**	**Vnitřní instalace**	**62,14 dny**	**0 dny**	**13.9. 16**	**2.11. 16**		
1240	1.12.10.	Izolace podlahou stropu 1. PP	3,89 dny	0 dny	13.9. 16	16.9. 16	608,23	m2
1241	1.12.10.	ZTI - Vnitřní kanalizace	12,02 dny	0 dny	16.9. 16	26.9. 16	721,01	THJ -
1242	1.12.10.	ZTI - Vnitřní vodovod	17,82 dny	0 dny	23.9. 16	7.10. 16	1068,92	THJ -
1243	12.10.	Rozvody vytápění	13,58 dny	0 dny	1.10. 16	12.10. 1	815	THJ -
1244	1.12.10.	Elektro rozvody SLNP + SLBP	27,94 dny	0 dny	5.10. 16	17.10. 1	2368,6	THJ -
1245	1.12.10.	Vidoucheotechnika	12,89 dny	0 dny	24.10. 1	2.11. 16	618,48	THJ -
1246	**1.12.11**	**Zednické práce přeložené ZTI**	**12,25 dny**	**20,17 ...**	**16.9. 16**	**26.9. 16**		
1247	1.12.11.	Obezdívky van v koupelnách	2,26 dny	20,17 d...	16.9. 16	19.9. 16	34,74	m2
1248	1.12.11.	Přizdívky ZTI (Ytong 100)	5,89 dny	20,17 d...	19.9. 16	23.9. 16	105,42	m2
1249	1.12.11.	Přizdívky ZTI (Ytong 150)	4,1 dny	20,17 d...	23.9. 16	26.9. 16	39,702	m2
1250	1.12.12	Finální zkoušky rozvodů před omítkami	2 dny	0 dny	2.11. 16	4.11. 16		
1251	1.12.13	Omítky	36,58 dny	0 dny	4.11. 16	3.12. 16	8390,16	m2
1252	1.12.14	Vnitřní KZS	1,37 dny	0 dny	3.12. 16	5.12. 16	38,2	m2
1253	**1.12.15**	**Zastřešení + ostatní povlakové krytiny**	**6,73 dny**	**79,45 ...**	**24.10. 1**	**29.10. 1**		
1254	1.12.15.	Parapetpvlná fólie	0,75 dny	79,45 d...	24.10. 1	25.10. 1	257,14	m2
1255	1.12.15.	Ti - 1 vrstva kladením + klíny	0,54 dny	79,45 d...	25.10. 1	25.10. 1	368,99	m2
1256	1.12.15.	Ti - 2 vrstva (klínyj kotvením	2,2 dny	79,45 d...	25.10. 1	27.10. 1	257,14	m2
1257	1.12.15.	Povlakovná živčná SBS krytina	1,33 dny	79,45 d...	27.10. 1	28.10. 1	319,7	m2
1258	1.12.15.	Nástup a rozrovnání kačírku	0,3 dny	81,06 d...	28.10. 1	28.10. 1	7,79	m3
1259	1.12.15.	Krytiny ostatních střešních konstrukcí	4,41 dny	80,3 dny	28.10. 1	29.10. 1	9,9	m2
1260	1.12.15.	Oplechování	1,91 dny	79,45 d...	28.10. 1	29.10. 1	152,8	m
1261	1.12.15.	Povlakovè krytiny teras a balkonů	0,65 dny	80,3 dny	28.10. 1	28.10. 1	89,35	m2
1262	**1.12.16**	**Kompletace konstrukcí střechy**	**8,78 dny**	**79,45 ...**	**29.10. 1**	**5.11. 16**		
1263	1.12.16.	Terasa střechy (Trapéze)	3,03 dny	79,45 d...	29.10. 1	1.11. 16	110,34	THJ -
1264	1.12.16.	Zámečnické konstrukce střechy	4,75 dny	79,45 d...	1.11. 16	4.11. 16	2272,8	THJ -
1265	1.12.16.	Dřevěné pergoly střechy	1 den	79,45 d...	4.11. 16	5.11. 16	10	h
1266	1.12.17	Demontáž věžového jeřábu	0,81 dny	78,72 d...	7.11. 16	7.11. 16	1	kpt
1267	1.12.18.	Bednění, výztuž a betonáž otvoru po jeřábu	1 den	81,11 d...	7.11. 16	8.11. 16	0,0	kpt
1268	1.12.19	Odbednění a ošetření otvoru po jeřábu	1 den	81,11 d...	9.11. 16	10.11. 1	0	kpt
1269	**1.12.20**	**Izolace spodní stavby a předzvědrátek**	**11,4 dny**	**78,72 ...**	**10.11. 1**	**25.11. 1**		
1273	**1.12.21**	**Předzvědrátky - drenáže a sítopy**	**63,03 dny**	**58,54 ...**	**12.11. 1**	**10.2. 17**		
1284	**1.12.22**	**Gabionové stěny**	**62,27 dny**	**58,54 ...**	**14.12. 1**	**13.2. 17**		
1287	1.12.23	Klimatický bod - založek vytápění interiérů přímotopy	1 den	0 dny	1.12. 16	1.12. 16		
1288	1.12.24	Klimatický bod - ukončení venkovních prací	1 den	58,54 d...	13.2. 17	13.2. 17		
1289	**1.12.25**	**Hrubé podlahy - všechny skladby**	**25,58 dny**	**0 dny**	**3.12. 16**	**4.1. 17**		
1290	1.12.25.	Kročejové izolace	8,15 dny	0 dny	3.12. 16	12.12. 1	3668,21	m2
1291	1.12.25.	Obvodové dilatační pásky	3,26 dny	0 dny	12.12. 1	14.12. 1	2245,8	m
1292	1.12.25.	Separační folie	3,7 dny	0 dny	14.12. 1	17.12. 1	1904,49	m2
1293	1.12.25.	Potěry SMS - výztuž	0,14 dny	0 dny	17.12. 1	17.12. 1	16,35	t
1294	1.12.25.	Potěry SMS	2,88 dny	0 dny	17.12. 1	20.12. 1	207,26	m2
1295	1.12.25.	Potěry anhydrit	7,45 dny	0 dny	20.12. 1	4.1. 17	1787,2	m2
1296	1.12.26	SDK příčky	8,79 dny	0 dny	4.1. 17	13.1. 17	401,65	m2
1297	1.12.27	SDK podhledy (3 druhy)	4,43 dny	20,6 dny	13.1. 17	14.1. 17	223,94	m2
1298	**1.12.28**	**Vnitřní obklady**	**25,03 dny**	**0 dny**	**13.1. 17**	**2.2. 17**		
1299	1.12.28.	Penetrace podkladů	1,36 dny	0 dny	13.1. 17	17.1. 17	653,95	m2
1300	1.12.28.	Nátěry hydroizolace	8,14 dny	0 dny	12.1. 17	19.1. 17	4744,26	m2
1301	1.12.28.	Obkládání, spárování	15,53 dny	0 dny	19.1. 17	1.2. 17	653,95	m2
1302	**1.12.29**	**Vnitřní dlažby (byty)**	**12,78 dny**	**0 dny**	**1.2. 17**	**16.2. 17**		
1303	1.12.29.	Penetrace podkladů	0,91 dny	0 dny	1.2. 17	1.2. 17	455,94	m2
1304	1.12.29.	Nátěry hydroizolace	2,97 dny	0 dny	1.2. 17	3.2. 17	151,81	m2
1305	1.12.29.	Obkládání, spárování	8,9 dny	0 dny	3.2. 17	10.2. 1	7455,94	m2
1306	1.12.30	Demontáž stavebního výtahu (výtahová šachta)	1 den	0 dny	15.2. 17	15.2. 17	1	ks
1307	1.12.31	Montáž osobního výtahu	4,17 dny	0 dny	13.2. 17	15.2. 17	1	kpt
1308	1.12.32	Zkušební provoz a zkoušky osobního výtahu	1 den	0 dny	15.2. 17	16.2. 17	1	kpt
1309	1.12.33	Vnitřní ochranné bednění výtahu	0,5 dny	1,67 dny	14.2. 17	16.2. 17	1	kpt
1310	1.12.34	Zámečnická konstrukce zábradlí schodišť	3,97 dny	0 dny	16.2. 17	20.2. 17	1	kpt
1311	1.12.35	Zákaz vstupu do objektu	1 den	0 dny	20.2. 17	20.2. 17		
1312	**1.12.36**	**Vnitřní dlažby (společné prostory)**	**6,54 dny**	**0 dny**	**20.2. 17**	**25.2. 17**		
1313	1.12.36.	Penetrace podkladů	0,36 dny	0 dny	20.2. 17	20.2. 17	172,62	m2
1314	1.12.36.	Obkládání, spárování	3,52 dny	0 dny	20.2. 17	23.2. 17	172,62	m2
1315	1.12.36.	Obkládání, spárování schodišť - podstupnice	0,81 dny	0 dny	23.2. 17	23.2. 17	169,8	m
1316	1.12.36.	Obkládání, spárování schodišť - stupnice	1,63 dny	0 dny	23.2. 17	25.2. 17	169,8	m
1317	1.12.36.	Obkládání, spárování soklíky (EX)	0,22 dny	0 dny	25.2. 17	25.2. 17	27,2	m
1318	1.12.37	Povolení vstupu do objektu	1 den	0 dny	27.2. 17	28.2. 17		
1319	1.12.38	Osazení dřevěných zárubní (IN)	1,28 dny	0 dny	28.2. 17	1.3. 17	118	ks
1320	1.12.39	Dolepení keramických soklů (IN)	2,51 dny	0 dny	1.3. 17	2.3. 17	502,77	m
1321	1.12.40	SLNP + SLBP - kompletace	14,48 dny	0 dny	2.3. 17	15.3. 17	1042,2	THJ -
1322	1.12.41	ZTI - kompletace	10,15 dny	4,33 dny	2.3. 17	11.3. 17	487,2	THJ -
1323	1.12.42	ÚT - osazení otopných těles + kompletace	10,88 dny	3,6 dny	2.3. 17	11.3. 17	1732,45	THJ -
1324	1.12.43	VZT - kompletace	2,86 dny	11,62 d...	2.3. 17	4.3. 17	68,72	THJ -
1325	1.12.44	Revize instalací ZTI, ÚT, VZT, SLNP + SLBP	1 den	0 dny	15.3. 17	15.3. 17		
1326	1.12.45	Konec vytápění přímotopy - v provozu ÚT	1 den	0 dny	15.3. 17	16.3. 17		
1327	1.12.46	Malby omítek (1 vrstva)	8,48 dny	0 dny	16.3. 17	23.3. 17	6785,76	m2
1328	1.12.47	Malby SDK (1 vrstva)	0,78 dny	0 dny	23.3. 17	23.3. 17	624,47	m2
1329	1.12.48	Dokončení provizorních výplní 1. PP	0,42 dny	19,98 d...	16.3. 17	16.3. 17	3	kus
1330	1.12.49	Klimatický bod - započetí venkovních prací fasády	1 den	6,69 dny	28.3. 17	28.3. 17		
1331	**1.12.50**	**Lamelové vnitřní podlahy**	**19,26 dny**	**0 dny**	**23.3. 17**	**24.4. 17**		
1332	1.12.50.	Mirelon + PE folie	13,51 dny	0 dny	23.3. 17	4.4. 17	1351,26	m2
1333	1.12.50.	Poklázka lamel	15,48 dny	0 dny	23.3. 17	5.4. 17	1351,26	m2
1334	1.12.50.	Litinvání podlah	3,78 dny	0 dny	5.4. 17	8.4. 17	1238,54	m
1335	**1.12.51**	**Osazení dveřních křídel**	**5,65 dny**	**0 dny**	**8.4. 17**	**13.4. 17**		
1336	1.12.51.	Vnitřní jednokřídlé	3,78 dny	0 dny	8.4. 17	11.4. 17	17	ks
1337	1.12.51.	Vnitřní dvoukřídlé	0,92 dny	0 dny	11.4. 17	12.4. 17	18	ks
1338	1.12.51.	Dveře vstupní protipožární	0,95 dny	0 dny	12.4. 17	13.4. 17	28	ks
1339	**1.12.52**	**Malby a nátěry kompletace**	**9,33 dny**	**0 dny**	**13.4. 17**	**20.4. 17**		
1340	1.12.52.	Malby omítek (2 vrstva)	5,65 dny	0 dny	13.4. 17	18.4. 17	6785,76	m2
1341	1.12.52.	Malby SDK (2 vrstva)	0,52 dny	0 dny	18.4. 17	18.4. 17	624,47	m2
1342	1.12.52.	Malby podhledu stropu 1.PP	1,27 dny	0 dny	18.4. 17	19.4. 17	608,23	m2
1343	1.12.52.	Malby a nátěry betonových kcí	1,89 dny	0 dny	19.4. 17	20.4. 17	377,54	m2
1344	1.12.53	Zákaz vstupu do objektu	1 den	0 dny	20.4. 17	21.4. 17		
1345	1.12.54	Epoxidové nátěry betonových podlah	4,3 dny	0 dny	21.4. 17	25.4. 17	860,55	m2
1346	1.12.55	Informační a dopravní systém 1.PP	9,86 dny	0 dny	25.4. 17	5.5. 17	473,4	THJ -
1347	1.12.56	Povolení vstupu do objektu	1 den	0 dny	6.5. 17	6.5. 17		
1348	1.12.57	Kompletace schodišťových madel	0,22 dny	4,26 dny	6.5. 17	6.5. 17	36	m
1349	1.12.58	Kompletace zámečnických konstrukcí (IN)	4,58 dny	0 dny	6.5. 17	10.5. 17	220	THJ -
1350	1.12.59	Předpřejímka objektu (IN + Ústřední EK)	1 den	0 dny	10.5. 17	11.5. 17		
1351	1.12.60	Stavba lešení	3,28 dny	6,69 dny	28.3. 17	30.3. 17	1966,27	m2
1352	1.12.61	Zámečnické konstrukce fasády	4,75 dny	30,7 dny	30.3. 17	4.4. 17	227,8	THJ -
1353	1.12.62	Mlnik + Autopráh (materiálu tercy 7. NP)	1 den	30,7 dny	4.4. 17	4.4. 17		
1354	1.12.63	Kompletace pergol teras 7. NP	2 dny	30,7 dny	4.4. 17	6.4. 17	5	kpt
1355	**1.12.64**	**ETICS**	**31,76 dny**	**6,69 dny**	**30.3. 17**	**26.4. 17**		
1356	1.12.64.	Provedení ETICS (pouze základní vrstva)	3,05 dny	6,69 dny	30.3. 17	3.4. 17	286,9	m2
1357	1.12.64.	Oblast KLIMAX	8,67 dny	6,69 dny	3.4. 17	10.4. 17	309,15	m2
1358	1.12.64.	Provedení ETICS (omítka)	20,04 dny	6,69 dny	10.4. 17	26.4. 17	1341,23	m2
1359	1.12.64.	Oplechování prvků fasády	4,32 dny	9,68 dny	19.4. 17	22.4. 17	305,26	m
1360	12.65	Slunolamy fasády	2 dny	10,53 d...	24.4. 17	27.4. 17	1	kpt
1361	**1.12.66**	**Dokončení balkonů a teras**	**5,84 dny**	**6,69 dny**	**26.4. 17**	**3.5. 17**		
1362	1.12.66.	Penetrace balkonů	0,25 dny	6,69 dny	26.4. 17	26.4. 17	118,57	m2
1363	1.12.66.	Hydroizolace stěrkovú balkonů	2,32 dny	6,69 dny	26.4. 17	27.4. 17	118,57	m2
1364	1.12.66.	Okapnice balkonů	0,85 dny	6,69 dny	27.4. 17	28.4. 17	84,6	m2
1365	1.12.66.	Keramické dlažby balkonů	2,42 dny	6,69 dny	28.4. 17	1.5. 17	118,57	m2
1366	1.12.66.	Dlažby na terče teras s povlakovou krytinou	0,9 dny	11,63 d...	28.4. 17	28.4. 17	87,83	m2
1367	12.67	Demontáž lešení	2,46 dny	6,69 dny	1.5. 17	2.5. 17	1966,27	m2
1368	**1.12.68**	**Dlažby tera přetahávádek**	**1,5 dny**	**1,08 dny**	**6.5. 17**	**8.5. 17**		
1369	1.12.68.	Obrubníky	0,18 dny	1,08 dny	6.5. 17	6.5. 17	31	m
1370	1.12.68.	Lože štěrkopísku + podkládka	1,32 dny	1,08 dny	6.5. 17	8.5. 17	47,27	m2
1371	1.12.69	Okapní chodníčky	0,35 dny	3,77 dny	8.5. 17	9.5. 17	31,05	m2
1372	1.12.70	Dřevěné pergoly teras přetahávádek	3 dny	1,08 dny	8.5. 17	10.5. 17	3	ks
1373	1.12.71	Případné opravy a nedodělky	15 dny	0 dny	11.5. 17	24.5. 17	0	kpt
1374	1.12.72	Předávací/zaměřovací/přejímkové úkliby	10 dny	0 dny	24.5. 17	7.6. 17	317,3	m2
1375	**1.12.73**	**PŘEDÁNÍ OBJEKTU (následují terénní práce - zpevnění plochy, ohumusování a sadové úpravy)**	**1 den**	**0 dny**	**1.6. 17**	**1.6. 17**		

28.XII 15
4. I 16
11. I 16
18. I 16
25. I 16
1. II 16
8. II 16
15. II 16
22. II 16
29. II 16
7. III 16
14. III 16
21. III 16
28. III 16
4. IV 16
11. IV 16
18. IV 16
25. IV 16
2. V 16
9. V 16
16. V 16
23. V 16
30. V 16
6. VI 16
13. VI 16
20. VI 16
27. VI 16
4. VII 16
11. VII 16
18. VII 16
25. VII 16
1. VIII 16
8. VIII 16
15. VIII 16
22. VIII 16
29. VIII 16
5. IX 16
12. IX 16
19. IX 16
26. IX 16
3. X 16
10. X 16
17. X 16
24. X 16
31. X 16
7. XI 16
14. XI 16
21. XI 16
28. XI 16
5. XII 16
12. XII 16
19. XII 16
26. XII 16
2. I 17
9. I 17
16. I 17
23. I 17
30. I 17
6. II 17
13. II 17
20. II 17
27. II 17
6. III 17
13. III 17
20. III 17
27. III 17
3. IV 17
10. IV 17
17. IV 17
24. IV 17
1. V 17
8. V 17
15. V 17
22. V 17
29. V 17
5. VI 17
12. VI 17
19. V
Časový plán výstavby OS Zelené město; II. Etapa; 3a. řada; obj. č. 23+22, obj. č. 21+20
Objekty č. 23, 22, 21, 20
Zařízení staveniště - provizorní blok ZS-A 2 dny
Hrubé vytyčení stavby 0,25 dny
Zápornové pažení 2,5 dny
Zemní práce + přesuny 1,32 dny
Kompletní vytyčení stavby 0,22 dny
Provedení ČFA pilot 12,96 dny
Piloty NO 310 - obj. č. 23 7,27 dny
Piloty NO 320 - obj. č. 22 5,69 dny
Piloty NO 330 - obj. č. 21 4,68 dny
Piloty NO 340 - obj. č. 20 6,05 dny
Dobudování ZS (celý blok ZS-B + úprava ZS-A) 5 dny
Přípojky pro objekty 3a fáze 10 dny
NO 310 - obj. č. 23
NO 320 - obj. č. 22
NO 330 - obj. č. 21
NO 340 - obj. č. 20
HI základové desky 14,39 dny
Hutnění zemní pláně 0,73 dny
Výztuž podkladní mazaniny 1,24 dny
Podkladní mazanina HI 1,97 dny
Penetrační nátěr HI 2,26 dny
Hydroizolace 4,33 dny
Ochranný potěr HI 2,79 dny
Základová deska 11,2 dny
Bednění stěn základové desky 2,47 dny
Vyztužování základové desky 5,13 dny
Betonáž základové desky 1,08 dny
Demontáž bednění stěn desky 0,49 dny
Montáž věžového jeřábu 2 dny
ŽB monolitický skelet
ŽB monolitický sk