Příloha G - PODROBNÝ ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

Vypracovala: Bc. Klára Šemberková

ID	Název úkolu	Doba trvání	Celková časová rezerva	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	M.J.	Množství	Norma času	Počet pracovní	Směnnost	Pracovní doba	Napětí norem
1	SO 01 - Bytový dům, Brno - Fryčajova	284,86 dn	0 dny	12.2. 18	15.3. 19			0	0	0	0	0	0
2	Předání a převzetí staveniště	1 den	4 dny	12.2. 18	12.2. 18		kpl	1	1	1	1	1	100
3	Zařízení staveniště, příprava stavby	10 dny	4 dny	13.2. 18	26.2. 18	2		0	0	0	0	0	0
4	MILNÍK č. 01 - Zahájení stavby (daný termín)	1 den	0 dny	5.3. 18	5.3. 18	3		0	0	0	0	0	0
5	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	107,92 dny	0 dny	5.3. 18	1.8. 18			0	0	0	0	0	0
6	Zemní práce a zajištění svahu	62,98 dny	0 dny	5.3. 18	30.5. 18			0	0	0	0	0	0
7	Odstranění křovin a dřevin	2,57 dny	0 dny	5.3. 18	7.3. 18	4SS	M2	205,61	0,2	2	1	8	100
8	Sejmutí ornice	0,63 dny	0 dny	8.3. 18	9.3. 18	7FS+1 den	M2	50,1	0,1	1	1	8	100
9	Odkop svahu v zadní části parcely - 1.úroveň	0,7 dny	0 dny	9.3. 18	9.3. 18	8	M3	111,91	0,05	1	1	8	100
10	Vrtání a osazení hřebíků - 1.úroveň	14,58 dny	0 dny	9.3. 18	30.3. 18	9	M	110	1,06	1	1	8	100
11	Stěna ze stříkaného betonu - 1. úroveň	7,44 dny	0 dny	30.3. 18	10.4. 18	10	M2	74,37	1,6	2	1	8	100
12	Odkop svahu v zadní části parcely - 2.úroveň	1,06 dny	0 dny	11.4. 18	12.4. 18	11FS+1 de	M3	170,06	0,05	1	1	8	100
13	Vrtání a osazení hřebíků - 2.úroveň	11,93 dny	0 dny	12.4. 18	30.4. 18	12	M	90	1,06	1	1	8	100
14	Stěna ze stříkaného betonu - 2. úroveň	5,77 dny	0 dny	30.4. 18	8.5. 18	13	M2	57,72	1,6	2	1	8	100
15	Odkop svahu v zadní části parcely - 3.úroveň	1,25 dny	0 dny	9.5. 18	10.5. 18	14FS+1 de	M3	199,24	0,05	1	1	8	100
16	Vrtání a osazení hřebíků - 3.úroveň	9,28 dny	0 dny	10.5. 18	24.5. 18	15	M	70	1,06	1	1	8	100
17	Stěna ze stříkaného betonu - 3. úroveň	3,77 dny	0 dny	25.5. 18	30.5. 18	16FS+1 de	M2	37,74	1,6	2	1	8	100
18	Výkopy pro základové pasy - částečné u stávajících k-cí	4,44 dny	5,36 dny	10.5. 18	17.5. 18	15	M3	13,58	5,23	2	1	8	100
19	Výkopy pro základové pasy ostatní a ležatou kanalizaci	0,89 dny	7,59 dny	17.5. 18	18.5. 18	18	M3	71,51	0,1	1	1	8	100
20	Základy a spodní stavba dvorní budovy včetně zásypů	58,99 dny	2,7 dny	10.5. 18	1.8. 18			0	0	0	0	0	0
21	Základové pasy z PB - etapově u stávajících k-cí	6,1 dny	5,36 dny	10.5. 18	21.5. 18	18SS	M3	38,1	2,56	2	1	8	100
22	Základové pasy z PB - ostatní	1,13 dny	6,82 dny	21.5. 18	22.5. 18	21;19	M3	17,7	1,02	2	1	8	100
23	ŽB základové patky - armatura	1,08 dny	5,36 dny	21.5. 18	22.5. 18	21	T	0,95	24,56	3	1	8	90
24	ŽB základové patky - bednění	0,96 dny	5,36 dny	22.5. 18	23.5. 18	23	M2	24,8	0,74	3	1	8	80
25	ŽB základové patky - betonáž	0,55 dny	5,36 dny	23.5. 18	23.5. 18	24	M3	14,8	1,34	3	1	8	150
26	Podkladní betonová mazanina tl. 60 mm štěrkové lože, vč. Hydroizolace pod svislé konstrukce a na stávající (asfaltové	2,03 dny	0 dny	30.5. 18	4.6. 18	22;17;23;2	M3	42,77	0,76	2	1	8	100
27	ŽB stěny a sloupy 1S - bednění oboustranné	0,75 dny	0 dny	4.6. 18	4.6. 18	26	M2	40,75	0,74	5	1	8	100
28	ŽB stěny 1S - armatura	3,34 dny	0 dny	4.6. 18	8.6. 18	27	T	4,35	24,56	5	1	8	80
29	ŽB stěny 1S - bednění jednostranné	1,24 dny	0 dny	8.6. 18	11.6. 18	28	M2	64,88	0,65	5	1	8	85
30	ŽB stěny 1S - betonáž	0,61 dny	0 dny	11.6. 18	11.6. 18	29	M3	27,52	1,34	5	1	8	150
31	ŽB stěny 1S - odbednění	0,92 dny	0 dny	15.6. 18	18.6. 18	30FS+4 dn	M2	105,63	0,35	5	1	8	100
32	Zásyp s hutněním za stěnou 1S, vč. Svislých izolací	5,04 dny	0 dny	18.6. 18	25.6. 18	31	M3	98,39	0,41	1	1	8	100
33	Základové pasy pod stěnou 1NP	0,62 dny	0 dny	25.6. 18	26.6. 18	32	M3	6,37	1,56	2	1	8	100
34	ŽB stěny 1NP - bednění oboustranné	2,02 dny	0 dny	26.6. 18	28.6. 18	33	M2	87,18	0,74	5	1	8	80
35	ŽB stěny 1NP - armatura	2,55 dny	0 dny	28.6. 18	3.7. 18	34	T	3,32	24,56	5	1	8	80
36	ŽB stěny 1NP - betonáž	0,62 dny	0 dny	3.7. 18	3.7. 18	35	M3	22,1	1,34	5	1	8	120
37	ŽB stěny 1NP - odbednění	0,76 dny	0 dny	9.7. 18	10.7. 18	36FS+4 dn	M2	87,18	0,35	5	1	8	100
38	Zásyp s hutněním za stěnou 1NP, vč. Izolací	4,83 dny	0 dny	10.7. 18	17.7. 18	37	M3	94,24	0,41	1	1	8	100
39	Základové pasy pod stěnou 2NP	0,49 dny	0 dny	17.7. 18	17.7. 18	38	M3	5,02	1,56	2	1	8	100
40	ŽB stěny 2NP - bednění oboustranné	0,68 dny	0 dny	17.7. 18	18.7. 18	39	M2	36,81	0,74	5	1	8	100
41	ŽB stěny 2NP - armatura	1,02 dny	0,83 dny	18.7. 18	19.7. 18	40	T	1,66	24,56	5	1	8	100
42	ŽB stěny 2NP - betonáž	0,37 dny	2,7 dny	19.7. 18	19.7. 18	41	M3	11,04	1,34	5	1	8	100
43	ŽB stěny 2NP - odbednění	0,32 dny	2,7 dny	20.7. 18	23.7. 18	42FS+1 de	M2	36,81	0,35	5	1	8	100
44	Zásyp s hutněním za stěnou 2NP, vč. Izolací	7,73 dny	2,7 dny	23.7. 18	1.8. 18	43	M3	150,75	0,41	1	1	8	100
45	MILNÍK č. 02 - Dokončení hrubé spodní stavby	0 dny	2,7 dny	1.8. 18	1.8. 18	44FF		0	0	0	0	0	0
46	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA	56,57 dny	5,47 dny	28.6. 18	17.9. 18			0	0	0	0	0	0
47	Nosné stěny 1S	1,9 dny	5,47 dny	28.6. 18	2.7. 18			0	0	0	0	0	0
48	Stěny ŽB z betonových tvárnic, 1S	1,9 dny	5,47 dny	28.6. 18	2.7. 18	34	M2	48,98	0,93	3	1	8	100
49	Vodorovné konstrukce včetně věnců 1S	14,78 dny	5,47 dny	2.7. 18	23.7. 18			0	0	0	0	0	0
50	Cihelné zdivo, 1S	3,13 dny	6,69 dny	2.7. 18	5.7. 18	48	M2	81,72	0,92	3	1	8	100
51	Dvorní budova, 1S	10,87 dny	5,47 dny	2.7. 18	17.7. 18			0	0	0	0	0	0
52	ŽB strop - bednění	1,74 dny	5,47 dny	2.7. 18	4.7. 18	48	M2	107,3	0,65	5	1	8	100
53	ŽB strop - armatura	1,34 dny	5,47 dny	4.7. 18	5.7. 18	52	T	2,01	26,62	5	1	8	100
54	ŽB strop - betonáž	0,33 dny	5,47 dny	5.7. 18	5.7. 18	53	M3	13,44	0,99	5	1	8	100
55	ŽB strop - částečné odbednění	0,46 dny	10,6 dny	16.7. 18	17.7. 18	54FS+7 dn	M2	107,3	0,17	5	1	8	100
56	Uliční budova, 1S	11,65 dny	6,69 dny	5.7. 18	23.7. 18			0	0	0	0	0	0
57	ŽB strop - bednění	1,2 dny	6,69 dny	5.7. 18	6.7. 18	50	M2	73,75	0,65	5	1	8	100
58	ŽB strop - armatura	1,86 dny	6,69 dny	6.7. 18	10.7. 18	57;53	T	2,52	26,62	5	1	8	90
59	ŽB strop - betonáž	0,28 dny	6,69 dny	11.7. 18	11.7. 18	58FS+1 de	M3	16,81	0,99	5	1	8	150
60	ŽB strop - částečné odbednění	0,31 dny	6,69 dny	20.7. 18	23.7. 18	59FS+7 dn	M2	73,75	0,17	5	1	8	100
61	ŽB schodiště - bednění	1,5 dny	27,42 dny	5.7. 18	6.7. 18	52FS+1 de	M2	11,77	4,6	5	1	8	90
62	ŽB schodiště - armatura	0,41 dny	25,47 dny	10.7. 18	11.7. 18	61;58	T	0,24	54,17	5	1	8	80
63	ŽB schodiště - betonáž	0,15 dny	25,47 dny	12.7. 18	12.7. 18	62FS+1 de	M3	1,62	3,77	5	1	8	100
64	ŽB schodiště - odbednění	0,12 dny	24,88 dny	19.7. 18	19.7. 18	63FS+5 dn	M2	11,77	0,42	5	1	8	100
65	Nosné stěny 1NP	9,05 dny	5,47 dny	9.7. 18	20.7. 18			0	0	0	0	0	0
66	Dvorní budova	2,57 dny	5,47 dny	9.7. 18	12.7. 18			0	0	0	0	0	0
67	Cihelné zdivo P+D, 1S	2,57 dny	5,47 dny	9.7. 18	12.7. 18	54FS+2 dn	M2	67,16	0,92	3	1	8	100
68	Uliční budova	4,99 dny	24,88 dny	13.7. 18	20.7. 18			0	0	0	0	0	0
69	Cihelné zdivo P+D, 1S	4,99 dny	24,88 dny	13.7. 18	20.7. 18	59FS+2 dn	M2	130,19	0,92	3	1	8	100
70	Vodorovné konstrukce včetně věnců 1S	12,71 dny	0 dny	18.7. 18	6.8. 18			0	0	0	0	0	0
71	Terasy, 1S	12,71 dny	0 dny	18.7. 18	6.8. 18			0	0	0	0	0	0
72	ŽB strop - bednění	1,42 dny	0 dny	18.7. 18	19.7. 18	40	M2	70,07	0,65	5	1	8	80
73	ŽB strop - armatura	3,47 dny	0,43 dny	19.7. 18	25.7. 18	72;41	T	4,69	26,62	5	1	8	90
74	ŽB strop - betonáž	0,52 dny	0,43 dny	25.7. 18	25.7. 18	73	M3	31,26	0,99	5	1	8	150
75	ŽB stop - částečné odbednění	0,3 dny	0,43 dny	3.8. 18	6.8. 18	74FS+7 dn	M2	70,07	0,17	5	1	8	100
76	Vodorovné konstrukce včetně věnců 1NP	13,31 dny	0 dny	19.7. 18	8.8. 18			0	0	0	0	0	0
77	Dvorní budova, 1NP	11 dny	0 dny	19.7. 18	3.8. 18			0	0	0	0	0	0
78	ŽB strop - bednění	1,53 dny	0 dny	19.7. 18	23.7. 18	67;72	M2	75,44	0,65	5	1	8	80
79	ŽB strop - armatura	1,76 dny	0 dny	23.7. 18	25.7. 18	78	T	2,38	26,62	5	1	8	90
80	ŽB strop - betonáž	0,39 dny	0 dny	25.7. 18	25.7. 18	79	M3	15,87	0,99	5	1	8	100
81	ŽB strop - částečné odbednění	0,32 dny	0,72 dny	3.8. 18	3.8. 18	80FS+7 dn	M2	75,44	0,17	5	1	8	100
82	Uliční budova, 1NP	10,77 dny	6,49 dny	23.7. 18	7.8. 18			0	0	0	0	0	0
83	ŽB strop - bednění	1,18 dny	6,49 dny	23.7. 18	24.7. 18	55;60;78	M2	72,32	0,65	5	1	8	100
84	ŽB strop - armatura	1,36 dny	5,91 dny	25.7. 18	26.7. 18	83;79	T	2,04	26,62	5	1	8	100
85	ŽB strop - betonáž	0,34 dny	5,91 dny	26.7. 18	26.7. 18	84	M3	13,58	0,99	5	1	8	100
86	ŽB strop - částečné odbednění	0,31 dny	12,59 dny	6.8. 18	7.8. 18	85FS+7 dn	M2	72,32	0,17	5	1	8	100
87	ŽB schodiště - bednění	2,71 dny	11,58 dny	25.7. 18	30.7. 18	83FS+1 de	M2	23,54	4,6	5	1	8	100
88	ŽB schodiště - armatura	1,33 dny	11,58 dny	30.7. 18	31.7. 18	87	T	0,49	54,17	5	1	8	50
89	ŽB schodiště - betonáž	0,31 dny	11,58 dny	31.7. 18	31.7. 18	88	M3	3,24	3,77	5	1	8	100
90	ŽB schodiště - odbednění	0,25 dny	11,58 dny	7.8. 18	8.8. 18	89FS+5 dn	M2	23,54	0,42	5	1	8	100
91	Nosné stěny 2NP	9,05 dny	0 dny	27.7. 18	9.8. 18			0	0	0	0	0	0
92	Dvorní budova	5,04 dny	0 dny	27.7. 18	3.8. 18			0	0	0	0	0	0
93	Stěny ŽB z betonových tvárnic, 2NP	0,56 dny	0 dny	27.7. 18	30.7. 18	80FS+2 dn	M2	14,49	0,93	3	1	8	100
94	Cihelné zdivo P+D, 2NP	4,48 dny	0 dny	30.7. 18	3.8. 18	93	M2	116,83	0,92	3	1	8	100
95	Uliční budova	4,01 dny	2,18 dny	3.8. 18	9.8. 18			0	0	0	0	0	0
96	Cihelné zdivo P+D, 2NP	4,01 dny	2,18 dny	3.8. 18	9.8. 18	85FS+2 dn	M2	104,51	0,92	3	1	8	100
97	Vodorovné konstrukce včetně věnců 2NP	10,51 dny	0 dny	6.8. 18	21.8. 18			0	0	0	0	0	0
98	Dvorní budova, 2NP	10,51 dny	0 dny	6.8. 18	21.8. 18			0	0	0	0	0	0
99	ŽB strop - bednění	1,22 dny	0 dny	6.8. 18	7.8. 18	94FS+1 de	M2	74,88	0,65	5	1	8	100
100	ŽB strop - armatura	1,58 dny	0 dny	7.8. 18	9.8. 18	99	T	2,38	26,62	5	1	8	100
101	ŽB strop - betonáž	0,39 dny	0 dny	9.8. 18	9.8. 18	100	M3	15,87	0,99	5	1	8	100
102	ŽB strop - částečné odbednění	0,32 dny	2,66 dny	20.8. 18	21.8. 18	101FS+7 d	M2	74,88	0,17	5	1	8	100
103	ŽB schodiště - bednění	1,35 dny	1,68 dny	7.8. 18	9.8. 18	99	M2	11,77	4,6	5	1	8	100
104	ŽB schodiště - armatura	1,58 dny	1,45 dny	9.8. 18	10.8. 18	100;103	T	1,17	54,17	5	1	8	100
105	ŽB schodiště - betonáž	0,02 dny	1,45 dny	13.8. 18	13.8. 18	104	M3	0,24	3,77	5	1	8	100
106	ŽB schodiště - odbednění	0,12 dny	1,45 dny	17.8. 18	17.8. 18	105FS+4 d	M2	11,77	0,42	5	1	8	100
107	Nosné stěny 3NP	9,98 dny	0 dny	13.8. 18	27.8. 18			0	0	0	0	0	0
108	Cihelné zdivo P+D, 3NP	4,78 dny	0 dny	13.8. 18	20.8. 18	101FS+2 d	M2	124,63	0,92	3	1	8	100
109	ŽB ztužující věnec, 3NP	1,51 dny	0 dny	20.8. 18	22.8. 18	108	M3	18,83	3,2	5	1	8	100
110	Zdění atiky	3,69 dny	0 dny	22.8. 18	27.8. 18	109	M2	96,22	0,92	3	1	8	100
111	Zastřešení	26,49 dny	13,32 dny	9.8. 18	17.9. 18			0	0	0	0	0	0
112	Uliční budova	20,88 dny	13,32 dny	9.8. 18	7.9. 18			0	0	0	0	0	0
113	Nosná dřevěná konstrukce krovu	3,94 dny	13,32 dny	9.8. 18	15.8. 18	96	M	230,69	0,41	3	1	8	100
114	Bednění, laťování, tepelná izolace nad krokvemi	9,63 dny	13,32 dny	15.8. 18	29.8. 18	113	M2	100,48	2,3	3	1	8	100
115	Střešní krytina - plech a oplechování	1,97 dny	18,93 dny	29.8. 18	31.8. 18	114	M2	112,5	0,28	2	1	8	100
116	Střešní krytina - pálené tašky	2,81 dny	18,93 dny	31.8. 18	4.9. 18	115	M2	47,25	0,95	2	1	8	100
117	Klempířské práce - okapní žlaby	2,53 dny	18,93 dny	4.9. 18	7.9. 18	116	M	20,51	1,97	2	1	8	100
118	Dvorní budova	12,92 dny	13,32 dny	29.8. 18	17.9. 18			0	0	0	0	0	0
119	Nosná konstrukce - trámový strop	1,76 dny	13,32 dny	29.8. 18	30.8. 18	114;110	M	168,83	0,25	3	1	8	100
120	Dřevěný záklop	0,48 dny	13,32 dny	30.8. 18	31.8. 18	119	M2	88,82	0,13	3	1	8	100
121	Parotěsná fólie, TI ze spádových klínů	5,46 dny	13,32 dny	31.8. 18	7.9. 18	120	M2	97,71	1,34	3	1	8	100
122	HI střechy - PVC fólie	1,96 dny	13,32 dny	7.9. 18	11.9. 18	121	M2	88,82	0,53	3	1	8	100
123	Separační fólie, nopová fólie, kačírek	3,26 dny	13,32 dny	11.9. 18	17.9. 18	122	M2	88,82	0,88	3	1	8	100
124	MILNÍK č. 03 - Dokončení hrubé vrchní stavby	0 dny	13,32 dny	17.9. 18	17.9. 18	123;115;1		0	0	0	0	0	0
125	DOKONČOVACÍ PRÁCE	148,73 dny	0 dny	21.8. 18	15.3. 19			0	0	0	0	0	0
126	Úplné odbednění, odstojkování	2 dny	2,66 dny	21.8. 18	23.8. 18	86;102;10		0	0	0	0	0	0
127	Příčky, přizdívky a šachty - zděné	4,68 dny	0 dny	27.8. 18	3.9. 18	110;126	M2	320,8	0,35	3	1	8	100
128	Betonová deska vyztužená KARI sítí, včetně hydroizolací (asfaltové pásy)	2,58 dny	33,27 dny	23.8. 18	27.8. 18	126	M2	176,25	0,44	3	1	10	100
129	Výplně otvorů vnější - okna, dveře	6,79 dny	0 dny	31.8. 18	11.9. 18	127FS-1 d	KS	23	11,8	4	1	10	100
130	Vnitřní kanalizace	8,18 dny	0 dny	7.9. 18	19.9. 18	129SS+5 d	M	157,4	1,56	3	1	10	100
131	Vnitřní vodovod	17,24 dny	0 dny	10.9. 18	3.10. 18	130SS+1 d	M	269,38	2,56	4	1	10	100
132	Rozvody plynovod	11,66 dny	0 dny	11.9. 18	27.9. 18	131SS+1 d	M	215,9	2,16	4	1	10	100
133	Rozvody ÚT	15,97 dny	0 dny	12.9. 18	4.10. 18	132SS+1 d	M	228,9	2,79	4	1	10	100
134	Silnoproud vodiče	10,84 dny	3,13 dny	14.9. 18	1.10. 18	133SS+2 d	M	710,5	0,61	4	1	10	100
135	Slaboproud vodiče	3,18 dny	10,79 dny	14.9. 18	19.9. 18	134SS	M	147,75	0,43	2	1	10	100
136	Omítky na beton a zdivo - strop, stěny	18,43 dny	0 dny	4.10. 18	30.10. 18	129;124;1	M2	1940,46	0,57	6	1	10	100
137	Hrubé podlahové konstrukce - PVC izolace, TI, kroč. Izolace, PE fólie, betonová mazanina	20 dny	0 dny	2.11. 18	30.11. 18	136SS+21 dny	M2	512,78	2,34	6	1	10	100
138	TI střechy mezi krokvemi	4,95 dny	30,75 dny	4.12. 18	11.12. 18	137FS+2 d	M2	319,5	0,62	4	1	10	100
139	Montované podhledy včetně roštu	4,84 dny	30,75 dny	11.12. 18	18.12. 18	138	M2	149,96	1,29	4	1	10	100
140	Konstrukce podlah - keramická dlažba	11,9 dny	0 dny	13.12. 18	31.12. 18	137FF+21	M2	177,99	4,01	6	1	10	100
141	Konstrukce podlah - laminát	12,3 dny	0 dny	31.12. 18	16.1. 19	140	M2	236,47	3,12	6	1	10	100
142	Montáž zábradlí schodišť	2,24 dny	0 dny	25.1. 19	29.1. 19	141FS+7 d	M	30,5	1,47	2	1	10	100
143	Obklady vnitřní	3,85 dny	9,73 dny	9.1. 19	15.1. 19	140FS+7 d	M2	148,05	1,56	6	1	10	100
144	Malby vnitřní	9,7 dny	0 dny	29.1. 19	12.2. 19	143FS+25	M2	1940,46	0,3	6	1	10	100
145	Montáž otopných těles	7,98 dny	15,19 dny	12.2. 19	22.2. 19	144	KS	19	8,4	2	1	10	100
146	Silnoproud kompletace	8,48 dny	0 dny	12.2. 19	25.2. 19	144	kpl	265	0,64	2	1	10	100
147	Vnitřní dřevěné dveře	6,67 dny	7,03 dny	26.2. 19	6.3. 19	146FS+1 d	KS	43	6,2	4	1	10	100
148	Zařizovací předměty ZTI	6,51 dny	0 dny	25.2. 19	5.3. 19	146	KS	21	12,4	4	1	10	100
149	Vestavěný nábytek - skříně, kuchyně	11,44 dny	0 dny	28.2. 19	15.3. 19	148SS+50	KS	13	35,2	4	1	10	100
150	Fasáda ETICS a její prvky	58,74 dny	0 dny	11.9. 18	30.11. 18		M2	0	0	0	0	0	100
151	Montáž lešení	1,82 dny	23,9 dny	11.9. 18	13.9. 18	129	M2	303,82	0,24	4	1	10	100
152	Tepelně izolační desky s kotvením	15,83 dny	23,9 dny	13.9. 18	4.10. 18	151;128FS	M2	439,74	1,44	4	1	10	100
153	Základní vrstva omítky se síťovinou	6,16 dny	23,9 dny	4.10. 18	15.10. 18	152	M2	439,74	0,56	4	1	10	100
154	Tenkovrstvá fasádní omítka	1,98 dny	23,9 dny	17.10. 18	19.10. 18	153FS+2 d	M2	439,74	0,18	4	1	10	100
155	Klempířské práce - svodné roury	1,76 dny	23,9 dny	24.10. 18	25.10. 18	154FS+3 d	M	42	0,84	2	1	10	100
156	Demontáž lešení	1,29 dny	23,9 dny	25.10. 18	29.10. 18	155	M2	303,82	0,17	4	1	10	100
157	MILNÍK č. 04 - Nejpozdější termín pro provedení fasádní omítky, klimatické omezení	1 den	0 dny	30.11. 18	30.11. 18	156		0	0	0	0	0	0
158	Povrchy teras - dlažba do štěrkového lože	7,51 dny	91,77 dny	24.10. 18	2.11. 18	154FS+3 d	M2	125,17	1,8	3	1	10	100
159	Montáž zábradlí - exteriér	3,53 dny	91,77 dny	2.11. 18	8.11. 18	158	M	48	1,47	2	1	10	100
160	Uzavírací nátěr proti ropným látkám - kryté parkoviště	1,56 dny	92,58 dny	26.10. 18	29.10. 18	154FS+5 d	M2	173,48	0,36	4	1	10	100
161	Zpevněné plochy - vjezd, chodník	6,67 dny	92,58 dny	29.10. 18	7.11. 18	160;156	M2	78,21	2,56	3	1	10	100
162	MILNÍK č. 05 - Dokončení stavby	0 dny	0 dny	15.3. 19	15.3. 19	161FF;157		0	0	0	0	0	0



Úkol	Milník	Souhrn projektu	Neaktivní milník	Ruční úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze zahájení	Vnější úkoly
Rozdělení	Souhrnný	Neaktivní úkol	Neaktivní souhrn	Pouze s dobou trvání	Ruční souhrn	Pouze s datem dokončení	Vnější milník
Konečný termín	Kritické rozdělení	Průběh ručně zadaného úkolu					
Kritický	Průběh	Časová rezerva					