

ID	Název zdroje	Zahájení	Dokončení	Hodnota práce	Hodnota nákladů	Podrobnosti													2018
																			1. čtvrtletí
							II	III	2. čtvrtletí IV	V	VI	3. čtvrtletí VII	VIII	IX	4. čtvrtletí X	XI	XII	I	II
	Nepřířazený	2.2. 17	14.8. 17	0 hodin	0,00 Kč	Práce													
						Náklady													
1	Skrývka ornice	1.2. 17	2.2. 17	15,77 hodin	75 472,75 Kč	Práce	15,77h												
						Náklady	75 472,75 Kč												
2	Hloubení jámy	15.2. 17	8.3. 17	116,23 hodin	1 896 786,88 Kč	Práce	75,77h	40,48h											
						Náklady	1 236 240,32 Kč	660 546,57 Kč											
3	Zpevnění povrchu jámy	8.3. 17	17.3. 17	59,83 hodin	117 815,98 Kč	Práce		59,83h											
						Náklady		117 815,98 Kč											
4	Základové pasy	17.3. 17	4.9. 17	236,4 hodin	345 727,91 Kč	Práce		44h		88,88h		25,12h	68,17h	10,23h					
						Náklady		64 348,68 Kč		129 984,33 Kč		36 737,25 Kč	99 681,96 Kč	14 975,69 Kč					
5	Základové zdi	27.3. 17	4.8. 17	5,92 hodin	110 673,69 Kč	Práce		4,17h		0,97h									
						Náklady		77 770,70 Kč		17 947,08 Kč			14 955,90 Kč						
6	Zásypy	27.3. 17	19.5. 17	43,77 hodin	131 594,20 Kč	Práce		1,03h	19,83h	22,88h									
						Náklady		3 127,47 Kč	59 662,45 Kč	68 804,28 Kč									
7	Piloty	8.3. 17	27.6. 17	636,8 hodin	1 365 012,64 Kč	Práce		143,52h	160h	184h	149,28h								
						Náklady		307 642,30 Kč	342 968,00 Kč	394 413,20 Kč	319 989,14 Kč								
8	Kalichy pilot, patek	30.3. 17	21.8. 17	301,6 hodin	723 933,50 Kč	Práce		8,23h	84,8h		26,72h	117,52h	64,32h						
						Náklady		19 778,55 Kč	203 546,29 Kč	64 136,28 Kč	282 084,43 Kč	154 387,94 Kč							
9	Mikropiloty	8.3. 17	13.7. 17	712,57 hodin	2 232 949,27 Kč	Práce		143,52h	148,63h	173,68h	176h								
						Náklady		449 748,62 Kč	465 793,17 Kč	544 261,02 Kč	551 531,20 Kč	221 615,26 Kč							
10	Stabilizace zeminy	21.7. 17	14.9. 17	126,8 hodin	3 026 661,48 Kč	Práce						25,37h	50,72h	50,72h					
						Náklady						605 332,30 Kč	1 210 664,59 Kč	1 210 664,59 Kč					
11	Vedení NN	7.9. 17	11.9. 17	15,03 hodin	178 548,56 Kč	Práce													
						Náklady								178 548,56 Kč					
12	Základová deska	14.9. 17	10.11. 17	328,48 hodin	4 315 501,26 Kč	Práce								92h	176h	60,48h			
						Náklady								1 208 676,68 Kč	2 312 251,04 Kč	794 573,54 Kč			
	Celkem	1.2. 17	10.11. 17	2 599,2 hodin	14 520 678,12 Kč	Celkem: Prác	91,52h	444,8h	413,28h	470,4h	352h	238,72h	184h		168h	176h	60,48h		
						Celkem: Nákl	1 311 713,06 Kč	1 700 778,87 Kč	1 071 969,91 Kč	1 155 409,91 Kč	935 656,63 Kč	1 145 769,24 Kč	1 479 690,39 Kč	2 612 865,53 Kč	2 312 251,04 Kč	794 573,54 Kč			