


		2014												2015					
		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
		I.			II.			III.			IV.			I.			II.		
Práce	Cena v Kč celkem																		
Přípravné práce	435 641,43	435 641,43																	
Demontáže	762 621,91	266 453,24			181 274,72			181 274,72								133 619,24			
Demontáže rozvodů	1 450 581,81			177 622,26	621 677,92	325 640,81		44 405,57	266 433,39	14 801,86									
Bourací práce	1 159 613,17	24 158,61	459 013,55	314 061,90				217 427,47	144 951,65										
Zemní práce	341 753,19		162 739,61	170 876,60			8 136,98												
Stropní konstrukce	40 712,04		32 569,63		8 142,41														
Výměňíková stanice	676 674,75				43 656,44	458 392,57	174 625,74												
Montáž ZTI	2 407 141,11									767 494,27	802 380,37	488 405,44		279 088,82	69 772,21				
elektro montáže	23 869 520,17				1 774 085,96	3 548 171,92	3 386 891,38	3 709 452,46	3 386 891,38	1 612 805,42				967 683,25	3 064 330,29		2 419 208,13		
Práce na střeše	750 572,30				500 381,53	250 190,77													
Montáž VZT	15 950 232,21				1 169 683,70	2 339 367,39	2 233 032,51	2 445 702,27	2 233 032,51	2 339 367,39	2 445 702,27	744 344,17							
Montáž UT	3 844 495,34									1 242 067,73	1 360 359,89	295 730,41					591 460,82	354 876,49	
MaR	2 413 794,19						313 479,76	438 871,67		532 915,60	721 003,46	407 523,69							
Vyzdívky+parapety	627 207,07			21 627,83	64 883,49				324 417,45	129 766,98		86 511,32							
Výplně otvorů	13 552 792,70			2 085 045,03	3 475 075,05	3 475 075,05				4 517 597,57									
Demontáž žaluzií	125 000,00				45 454,55	5 681,82				22 727,27	51 136,36								
Montáž předokenních	847 975,20					339 190,08					508 785,12								
Provedení fasády	2 448 980,45					544 217,88	816 326,82				1 088 435,76								
Prosklená fasáda	5 927 972,76																1 912 249,28	4 015 723,48	
Slunolamy	556 498,68															106 498,68			450 000,00
Demontáž a montáž Lešení	300 675,32			36 749,21	33 408,37			76 839,25	40 090,04		6 681,67	40 090,04				33 408,37		33 408,37	
Pronájem lešení	1 332 550,90				104 732,18	202 918,59	196 372,83		85 094,89	196 372,83	202 918,59	13 091,52	32 009,66	50 300,89		78 549,13	144 006,74	26 183,04	
Parapety	137 594,91						34 398,73				103 196,18								
Okapový chodník	10 742,07											10 742,07							
Podlahy z dlaždic	410 663,81											58 666,26	351 997,55						
příprava podkladu pro finální podlahy	1 489 383,69												425 538,20	1 063 845,49					
Podlahy syntetické	435 030,54													120 841,82	314 188,72				
Podlahy z PVC a koberce	2 474 785,72																274 976,19	2 199 809,53	
Omítky vnitřní	1 654 574,00										481 711,42	418 879,49	418 879,49	335 103,59					
Obklady	750 710,62												250 236,87	500 473,75					
SDK příčky	250 745,78															250 745,78			
SDK podhledy	16 679,19															13 167,78	3 511,41		
Sanitární příčky	177 435,06													177 435,06					
Prosklené příčky	316 800,00													316 800,00					
SDK Zárubně	14 047,15															14 047,15			
Zárubně	292 977,12															292 977,12			
Malby	738 255,53														250 728,29	306 445,69	181 081,55		
Nátěry	203 600,00												78 600,00			25 000,00	100 000,00		
Osazení dveří	688 040,56																688 040,56		
Montáž kuchyňských linek	130 136,34																130 136,34		
Orientační systém budov	125 000,00																125 000,00		
Zpětná montáž AL podhledu	1 926 735,89																963 367,95	963 367,95	
Zpětná montáž dřevěného obkladu	154 062,48																38 515,62	115 546,86	
Uklídivé práce	481 594,58																185 228,68	296 365,90	
92 702 601,74		726 253,28	654 322,79	2 805 982,82	8 022 456,30	11 488 846,88	7 163 264,75	7 113 973,40	6 503 638,58	11 404 326,00	7 721 174,73	2 563 984,43	1 557 261,77	3 811 572,68	3 699 019,51	1 254 458,94	7 571 554,58	7 894 144,41	746 365,90
čtvrtletí		4 186 558,89			26 674 567,92			25 021 937,98			11 842 420,93			8 765 051,14			16 212 064,88		

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB		<div> VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ</div> <div>FAKULTA STAVEBNÍ</div>	
DIPLOMOVÁ PRÁCE			
Název BP:		Datum: prosinec 2014	
Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně			
Název:		Měřítko:	Číslo výkresu:
Časový a finanční plán stavby			B.3.1
Vypracoval: Bc. Šárka Skokanová		Vedoucí DP: Ing. Jitka Vlčeková	