


Finanční plán výstavby :

Zhotovitel : Doruška J.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	březen 2014				duben 2014				květen 2014					červem 2014						
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
1	Vzdělávací centrum	03.03.14	25.06.14	4 346 512																				
1	Zemní práce	03.03.14	13.03.14	221 384	110692	110692																		
2	Základy a zvláštní zakládání	07.03.14	14.03.14	373 449		186725	186725																	
3	Svislé a kompletní konstrukce	24.03.14	22.04.14	792 779				198195		198195	198195	198195												
4	Vodorovné konstrukce	28.03.14	04.04.14	336 928				168464	168464															
61	Úpravy povrchů vnitřní	22.05.14	11.06.14	262 424												87475		87475	87475					
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12.06.14	25.06.14	201 952															100976	100976				
64	Výplně otvorů	22.04.14	24.04.14	141 495							70748	70748												
94	Lešení a stavební výtahy	07.05.14	12.06.14	26 667										13334					13334					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20.03.14	25.06.14	27 482				6871				6871				6871				6871				
99	Staveništní přesun hmot	03.03.14	25.06.14	174 831	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284	10284				
M21	Elektromontáže	12.05.14	21.05.14	137 368		45789										45789	45789							
711	Izolace proti vodě	18.03.14	11.04.14	290 184			145092			145092														
713	Izolace tepelné	26.05.14	25.06.14	249 607													83202		83202	83202				
762	Konstrukce tesařské	25.04.14	18.04.14	381 894							190947		190947											
764	Konstrukce klempířské	06.05.14	12.05.14	17 909										17909										
765	Krytiny tvrdé	06.05.14	12.05.14	183 872										183872										
766	Konstrukce truhlářské	29.05.14	05.06.14	220 933													110467	110467						
783	Nátěry	22.05.14	09.06.14	29 844												14922			14922					
M23	Topení, zdravotnicka, plyn	06.05.14	09.05.14	230 000										230000										
M24	Montáž vzduchotechnických zařízení	09.05.14	10.05.14	45 500											45500									
Cena za týden					120976	353490	342101	383813	178748	353571	470173	286097	201231	455399	101573	165341	203953	208225	209217	194462	118131			
Cena za měsíc					1 200 380				1 288 589				1 127 496					730 035						
Cena za čtvrtletí					3 616 465																730 035			
Cena za rok					4 346 499																			

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb				VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE				
Název BP:				
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE ENVI CENTRA				
Název:				FAKULTA STAVEBNÍ
FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY				Datum: 15.5.2014
Vypracoval JAN DORUŠKA		Vedoucí BP: Ing. YVETTA DIAZ		Měřítko: Číslo výkr.: 4