















ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1, 2022		Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023						
							II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI				
1			I.Etapa - zemní práce																								
2			Zbudování oplocení	226 dny	01.03. 22	10.01. 23		<div>Zbudování oplocení</div>																			
3			Zbudování stavebních buňek	226 dny	02.03. 22	11.01. 23		<div>Zbudování stavebních buňek</div>																			
4			Zbudování provizorních přípojek	65 dny	03.03. 22	01.06. 22		<div>Zbudování prov</div>																			
5			Kontejnery	232 dny	04.03. 22	23.01. 23		<div>Kontejnery</div>																			
6			Mobilní WC	323 dny	05.03. 22	30.05. 23		<div>Mobilní WC</div>																			
7			II.Etapa - hrubá stavba																								
8			Stavební výtah	66 dny	01.08. 22	29.10. 22		<div>Stavební výtah</div>																			
9			II.Etapa - vnitřní dokončovací práce																								
10			Změna území zařízení staveniště	101 dny	10.01. 23	30.05. 23																		<div>Změna území zařízení sta</div>			
11			Silo na omítky	98 dny	15.01. 23	30.05. 23																		<div>Silo na omítky</div>			

Projekt: msproj11 Datum: 10.01. 23	Úkol		Ruční úkol	
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
	Mezník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Ruční souhrn	
	Souhrn projektu		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Vnější milník		Konečný termín	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní souhrn			