

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div><div>Čtvrt. 1, 2016</div><div>Čtvrt. 2, 2016</div><div>Čtvrt. 3, 2016</div><div>Čtvrt. 4, 2016</div><div>Čtvrt. 1, 2017</div><div>Čtvrt. 2, 2017</div><div>Čtvrt. 3, 2017</div><div>Čtvrt. 4, 2017</div><div>Čtvrt. 1, 2018</div><div>Čtvrt. 2, 2018</div><div>Čtvrt. 3, 2018</div><div>Čtvrt. 4, 2018</div><div>Čtvrt. 1, 2019</div><div>Čtvrt. 2, 2019</div><div>Čtvrt. 3, 2019</div><div>Čtvrt. 4, 2019</div><div>Čtvrt. 1, 2020</div><div>Čtvrt. 2, 2020</div><div>Čtvrt. 3, 2020</div><div>Čtvrt. 4, 2020</div><div>Čtvrt. 1, 2021</div><div>Čtvrt. 2, 2021</div><div>Čtvrt. 3, 2021</div><div>Čtvrt. 4, 2021</div></div>																							
1	BYTOVÝ DŮM - BRNO, FRYČAJOVA	598 dny	1.12. 16	18.3. 19	<div><div>BYTOVÝ DŮM - BRNO, FRYČAJOVA</div><div>DEFINOVÁNÍ PROJEKTU</div><div>Studie proveditelnosti</div><div>Investiční rozhodnutí</div><div>PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU</div><div>MILNÍK č. 01 - počátek plánování</div><div>Příprava projektu</div><div>Průzkumy a projektové podklady</div><div>Výběrové řízení na projektanta</div><div>Smlouva s projektantem</div><div>Předprojekt</div><div>Dokumentace o územním rozhodnutí (DUR)</div><div>Územní rozhodnutí</div><div>Rozhodnutí o umístění stavby</div><div>Projekt</div><div>Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)</div><div>Stavební řízení</div><div>Stavební povolení</div><div>MILNÍK č. 02 - konec plánování</div><div>Příprava provádění</div><div>Zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPS)</div><div>Výběrové řízení na zhotovitele</div><div>Smlouvy na realizaci</div><div>Předání a převzetí staveniště</div><div>MILNÍK č. 03 - počátek realizace</div><div>Vlastní provádění</div><div>SO 01 - Hlavní stavební objekt</div><div>Zemní práce</div><div>Spodní stavba</div><div>Vrchní stavba</div><div>Dokončovací práce</div><div>IO 01 - Hrubé terénní úpravy</div><div>IO 02 - Přípojka vody</div><div>IO 03 - Přípojka splaškové kanalizace</div><div>IO 04 - Přípojka dešťové kanalizace</div><div>IO 05 - Přípojka NN</div><div>IO 06 - Přípojka plynovodu</div><div>IO 07 Komunikace a zpevněné plochy</div><div>Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)</div><div>MILNÍKU č. 04 - konec realizace</div></div>																							
2	DEFINOVÁNÍ PROJEKTU	38 dny	1.12. 16	23.1. 17																								
3	Studie proveditelnosti	20 dny	1.12. 16	28.12. 16																								
4	Investiční rozhodnutí	18 dny	29.12. 16	23.1. 17																								
5	PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU	203,2 dny	24.1. 17	3.11. 17																								
6	MILNÍK č. 01 - počátek plánování	1 den	24.1. 17	24.1. 17																								
7	Příprava projektu	42 dny	25.1. 17	23.3. 17																								
8	Průzkumy a projektové podklady	15 dny	25.1. 17	14.2. 17																								
9	Výběrové řízení na projektanta	21 dny	25.1. 17	22.2. 17																								
10	Smlouva s projektantem	21 dny	23.2. 17	23.3. 17																								
11	Předprojekt	70,2 dny	24.3. 17	30.6. 17																								
12	Dokumentace o územním rozhodnutí (DUR)	25 dny	24.3. 17	27.4. 17																								
13	Územní rozhodnutí	45 dny	28.4. 17	29.6. 17																								
14	Rozhodnutí o umístění stavby	0,2 dny	30.6. 17	30.6. 17																								
15	Projekt	90 dny	30.6. 17	3.11. 17																								
16	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	40 dny	30.6. 17	25.8. 17																								
17	Stavební řízení	20 dny	25.8. 17	22.9. 17																								
18	Stavební povolení	30 dny	22.9. 17	3.11. 17																								
19	MILNÍK č. 02 - konec plánování	0 dny	3.11. 17	3.11. 17																								
20	REALIZACE PROJEKTU	355,8 dny	3.11. 17	15.3. 19																								
21	Příprava provádění	86,8 dny	3.11. 17	5.3. 18																								
22	Zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPS)	45 dny	3.11. 17	5.1. 18																								
23	Výběrové řízení na zhotovitele	20 dny	3.11. 17	1.12. 17																								
24	Smlouvy na realizaci	14 dny	1.12. 17	21.12. 17																								
25	Předání a převzetí staveniště	1 den?	21.12. 17	22.12. 17																								
26	MILNÍK č. 03 - počátek realizace	1 den	5.3. 18	5.3. 18																								
27	Vlastní provádění	270 dny	5.3. 18	15.3. 19																								
28	SO 01 - Hlavní stavební objekt	270 dny	5.3. 18	15.3. 19																								
29	Zemní práce	63 dny	5.3. 18	30.5. 18																								
30	Spodní stavba	59 dny	10.5. 18	31.7. 18																								
31	Vrchní stavba	57 dny	28.6. 18	14.9. 18																								
32	Dokončovací práce	149 dny	21.8. 18	15.3. 19																								
33	IO 01 - Hrubé terénní úpravy	59 dny	9.3. 18	30.5. 18																								
34	IO 02 - Přípojka vody	7 dny	5.3. 18	13.3. 18																								
35	IO 03 - Přípojka splaškové kanalizace	3 dny	14.3. 18	16.3. 18																								
36	IO 04 - Přípojka dešťové kanalizace	6 dny	19.3. 18	26.3. 18																								
37	IO 05 - Přípojka NN	2 dny	27.3. 18	28.3. 18																								
38	IO 06 - Přípojka plynovodu	3 dny	29.3. 18	2.4. 18																								
39	IO 07 Komunikace a zpevněné plochy	10 dny	11.10. 18	25.10. 18																								
40	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	14 dny	23.1. 19	12.2. 19																								
41	Předání a převzetí stavebního díla	1 den	18.3. 19	18.3. 19																								
42	MILNÍKU č. 04 - konec realizace	1 den	19.3. 19	19.3. 19																								
43	Kolaudační rozhodnutí	1 den	20.3. 19	20.3. 19																								

	Úkol	<div></div>	Souhrn projektu	<div></div>	Ruční úkol	<div></div>	Pouze zahájení	<div></div>	Konečný termín	<div></div>
	Rozdělení	<div></div>	Neaktivní úkol	<div></div>	Pouze s dobou trvání	<div></div>	Pouze s datem dokončení	<div></div>	Průběh	<div></div>
	Milník	<div></div>	Neaktivní milník	<div></div>	Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu	<div></div>	Vnější úkoly	<div></div>	Průběh ručně zadaného úkolu	<div></div>
	Souhrnný	<div></div>	Neaktivní souhrn	<div></div>	Ruční souhrn	<div></div>	Vnější milník	<div></div>		<div></div>